



REGIONE SICILIANA  
**COMUNE DI RAGUSA**

**OPERE:** Segnaletica Stradale non luminosa.

**LAVORI:** Mantenimento e rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale nelle vicinanze dei plessi scolastici di Ragusa.

**FINANZIAMENTO:** Fondi Comunali Cap. 1944 Impegno 958/2018 Esercizio Finanziario 2018 Determinazione Dirigenziale Impegno somme n. 1481 del 25/09/2018.

Importo complessivo del progetto pari a €. 10.000,00 di cui: €. 7.500,00 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 225,00 per oneri per la sicurezza, di €. 2.5000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

**Responsabile Unico del Procedimento:** Geom. Salvatore CHESSARI.

**CIG SMART= ZC124CC97A**

**IMPRESA:** COSIR S.r.l. con sede in 97100 Ragusa (RG) Zona Industriale C.P. 85.

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

**Progetto**

La perizia è stata redatta in data 03/09/2018, ed è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n° 1376 del 05/09/2018. La stessa prevedeva una spesa complessiva di €. 10.000,00 di cui €. 7.500,00 per lavori a base d'asta.

**Aggiudicazione**

Con Determinazione Dirigenziale n. 1481 del 25/09/2018 all'impresa COSIR S.r.l., è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 4.189,15 (IVA esclusa) al netto del ribasso d'asta offerto del 45,51%.

Nello stesso tempo l'impegno spesa n. 958/2018 che inizialmente era di €. 10.000,00 è stato variato in €. 5.960,76 con una prima economia, in fase di aggiudicazione di €. 4.039,24

**Accettazione dei Lavori**

In data 11/10/2018 l'impresa aggiudicataria dei lavori ha sottoscritto l'accettazione per l'esecuzione degli stessi.

**Consegna dei Lavori**

I lavori vennero consegnati in data 16/10/2018 così come da verbale.

**Sospensione dei Lavori**

Durante il corso dei lavori non si è reso necessario procedere a sospensione dei lavori.

**Proroghe**

Non si è reso necessario procedere a concessione di nessuna proroga.

**Tempo utile per l'esecuzione dei lavori**

I lavori dovevano compiersi in gg. 60 (giorni sessanta) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

**Scadenza del tempo utile**

Poiché la consegna avvenne il 16/10/2018, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 15/12/2018

**Perizie**

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere a nessuna perizia di variante.

**Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi**

Non si è provveduto alla redazione di un verbale nuovi prezzi.

### Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, redatto in data 25/10/2018 l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 24/10/2018 e quindi entro i termini contrattuali.

### Conto Finale

Redatto in data 31/10/2018 ,comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 4.037,50 dal quale viene dedotto n° 1 certificati di acconto, corrisposto all'impresa per pari importo.

### Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

### Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

Somma Autorizzata		€.	10.320,00	
Economia in fase di aggiudicazione		€.	- 4.039,24	
Importo Aggiudicato + Somme per la S.A.		€.	5.960,76	
Somma spesa				
- per lavori IVA compresa	€.	4.037,50		
- competenze tecniche 2% (ancora da Liquidare)	€.	158,24		
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€.	4.195,74	€.	4.195,74
- ECONOMIA FINALE DI SPESA		€.	1.765,02	

### Assicurazioni Sociali

Dagli atti in possesso di quest'ufficio gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso **I'I.N.A.I.L. di Ragusa** codice ditta **n°3402917**, presso **I'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa** con matricola **n°6502170074**.

### Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

### Credito all'Impresa

Secondo il su esposto conto finale del 31/10/2018, il credito della impresa ammonta a €. 4.037,50

### Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

Gli interventi sono consistiti nella manutenzione e nella realizzazione della segnaletica stradale presente nelle vicinanze dei plessi scolastici di Ragusa.

Tutto ciò premesso il sottoscritto *Geom. Danilo PORTELLI* nella qualità di direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

- esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.
- In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della

contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207/2010.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

### CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa COSIR S.r.l. sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo dei lavori per complessive (IVA Compresa) €. 4.037,50 a cui detratto l'acconto già corrisposto per complessive €. 4.037,50, resta il residuo di €. 0,00, che, salvo l'approvazione del presente certificato, può sollevare all'impresa COSIR S.R.L. ogni onere per i lavori e le prestazioni fatte, svincolandone altresì la polizza Assicurativa emessa dalla Società Assicurativa REALE Mutua n. 2018/06/2065086 emessa dall'Agenzia di Ragusa in data 15/10/2018.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 06/12/2018

L'Impresa  
COSIR Srl - 97100 Ragusa



Il Direttore dei lavori  
(geom. Danilo PORTELLI)



CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA  
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile Unico del Procedimento  
(geom. Salvatore CHESSARI)

