



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 03 Governo del Territorio- Centro Storico- Urbanistica ed Edilizia Privata n° 37 del 11/03/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Approvazione atti finali e certificato di regolare esecuzione dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU DISCESA SAN LEONARDO PER IL RIPRISTINO DI MURI CROLLATI E CONDOTTA FOGNARIA

Il Redattore: Selvaggio Giovanni

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020;
- con Determina Dirigenziale n. 2265 del 11/12/2018 sono stati approvati i lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 45.000,00;
- con la stessa Determina Dirigenziale sopra citata sono stati affidati i "Lavori di manutenzione straordinaria su discesa San Leonardo per il ripristino di muri crollati e condotta fognaria", alla ditta Gurrieri Salvatore con sede a Ragusa in Via Carrubba, 37, avente P.IVA: 01035910882, con importo di aggiudicazione al netto del ribasso del 7,3723 %, di €. 30.722,00 di cui € 618,00 per oneri di sicurezza e con il seguente Quadro Economico:

Importo progettuale	€ 45.000,00
a) Importo contrattuale dei lavori (comprensivo degli oneri della sicurezza)	
A misura euro	€. 30.104,00
Costi di sicurezza euro	€. 618,00
Sommano euro	€. 30.722,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	

b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura euro	€. 1.220,00
b2) Imprevisti euro	€. 2'524,91
b3) IRAP art. 113 D.gls. 50/16 euro	€. 188,77
b4) Spese tecniche incentivo art. 113 D.gls. 50/16 euro	€. 662,36
b5) IVA 22% ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge euro	€. 6.758,84
Sommano euro	€. 11'354,88
TOTALE euro	€. 42'076,88
Economia di ribasso e minore IVA	€. 2.923,1

Visto

- il verbale di consegna dei lavori redatto il 18/12/2018;
- l'ordine di servizio n. 1 del 21/01/2019, dove si ordinava alla ditta delle maggiori lavorazioni come relazionate nello stesso ordine;
- il certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Dir. dei lavori e il RUP in data 05/02/2018;
- la relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla D.L. in data 11/02/2019, dalla quale risulta un importo superiore a quello contrattuale, in esecuzione dell'ordine di servizio sopra citato di €. 1.897,84, importo prelevato dalle somme a disposizione "Imprevisti" che non ha comportato un incremento del costo totale del progetto contenuto sotto il 10% dell'importo contrattuale e con il seguente Quadro economico:

Importo progettuale	€ 45.000,00
A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni al netto del ribasso d'asta comprensivi degli oneri della sicurezza	€. 32.619,00
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura comprensivi di IVA al 22% euro	€. 1.220,00
b2) Spese tecniche 2 % incentivo, compreso Oneri riflessi euro	€. 662,36
b3) IRAP art. 113 D.gls. 50/16 euro	€. 188,77
b4) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 22 %	€. 7.176,18
Sommano euro	€. 9.247,31
TOTALE euro	€. 41.866,31
Economia finale realizzata	€ 3.133,69

Ritenuto di:

- Approvare gli atti di contabilità finale, la Relazione sul conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione per lavori di manutenzione straordinaria su discesa San Leonardo per il ripristino di muri crollati e condotta fognaria, per un importo complessivo di spesa di €. 39.795,18 di cui €. 32.619,00 per lavori ed oneri della sicurezza ed €. 7.176,18 di IVA al 22%;
- Dover liquidare e pagare all'impresa Gurrieri Salvatore con sede a Ragusa in Via Carrubba, 37, P.IVA: 01035910882, la somma complessiva di € 39.795,18;

Dato Atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G sopra citati;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed per le motivazioni in premessa citate;

Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;
DETERMINA

1. Di approvare nelle risultanze finali la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione per i lavori di "Lavori di manutenzione straordinaria su discesa San Leonardo per il ripristino di muri crollati e condotta fognaria" che fa parte integrante del presente provvedimento, con il seguente Quadro Economico:

Importo progettuale	€ 45.000,00
A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni al netto del ribasso d'asta comprensivi degli oneri della sicurezza	€ 32.619,00
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura comprensivi di IVA al 22% euro	€ 1.220,00
b2) Spese tecniche 2 % incentivo, compreso Oneri riflessi euro	€ 662,36
b3) IRAP art. 113 D.gls. 50/16 euro	€ 188,77
b4) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge 22 %	€ 7.176,18
Sommano euro	€ 9.247,31
TOTALE euro	€ 41.866,31
Economia finale realizzata	€ 3.133,69

2. Di liquidare e pagare all'impresa Gurrieri Salvatore con sede a Ragusa in Via Carrubba, 37, avente P.IVA: 01035910882, la somma di € 32.619,00 oltre IVA al 22%, per un importo complessivo di € **39.795,18**;

3. Di dare atto che l'importo complessivo del progetto di "**Lavori di manutenzione straordinaria su discesa San Leonardo per il ripristino di muri crollati e condotta fognaria**" è di € **45.000,00** impegnato con bilancio 2016 al cap. 2109.4 Imp. FPV1511/2018 codice bilancio 05.01-1.03.02.09.011;
4. Di dare atto che si è avuta una economia di spesa, rispetto all'importo progettuale di cui sopra di €. 3.133,69
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;
6. Di dare Atto che la presente determina è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel Bilancio sopra richiamati;

7. di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

Ragusa, 11/03/2019

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale