



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde - Servizi Cimiteriali n° 31 del 21/02/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Approvazione certificato di regolare esecuzione e svincolo cauzione per i lavori di manutenzione impianti di pubblica illuminazione

Il Redattore: Licitra Marcello

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n°1708 del 26/10/2018 è stato approvato il progetto per i “ lavori di manutenzione impianti di pubblica illuminazione ” per un importo di €. 45.000,00 di cui per lavori €. 36.000,00 compresi €.360,00 per oneri di sicurezza non soggetti a base d’asta, ed €. 9.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

- Visto che i lavori sono stati affidati all’Impresa Sgarlata Giovanni con sede a 97100 Ragusa con Determinazione Dirigenziale di Aggiudicazione n°1708 del 26/10/2018 con il ribasso d'asta del 47,23%.

- Costatato che i lavori sono stati ultimati ed eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali giusto certificato rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale;

- Visto al riguardo lo Stato Finale dei Lavori del 11/02/2019;

- Visto il Certificato di regolare esecuzione del 15/02/2019 ;

-Considerato che dal certificato di regolare esecuzione, si evince che l'andamento dei lavori è stato conforme alle previsioni contrattuali ed alle indicazioni impartite dalla D.L., e che l'impresa non ha avanzato riserve .

- Preso atto che i relativi contributi sono stati regolarmente versati come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva On Line n° 13817036 INAIL validità 08/03/2019 .

-che è stato emesso n.1 stato di avanzamento dei lavori per un importo complessivo di € 19.156,31 i.v.a. esclusa , per il quale è stata corrisposta n.1 liquidazione per un importo complessivo di € 19.000,00 i.v.a. esclusa, per cui risulta un saldo da corrispondere all'impresa di € 156,31 oltre i.v.a. ;

-il quadro economico finale dei lavori è risultato il seguente :

SOMMA AUTORIZZATA		€ 45.000,00
SOMMA SPESA		
PER LAVORI IVA COMPRESA	€ 23.370,70	
SPESE TECNICHE + IRAP (ancora da liquidare)	€ 782,20	

SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€ 24.152,90	€ 24.152,90
ECONOMIE REALIZZATE A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE		€ 20.535,98
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€ 311,12

- che tale economia di spesa è relativa al cap.di bilancio 2018 n. 1960.4 imp.1150/2018 ;
- Ritenuta l'opportunità di provvedere ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ad approvare gli atti di contabilità finale il certificato di regolare esecuzione e lo svincolo della cauzione versata dalla ditta stessa a garanzia dei lavori di che trattasi;
- Vista la deliberazione di C.C. n.28 del 26/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione ed il Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 ;
- Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018-2020 ;
- Dato atto che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati ;
- Considerato il Regolamento di Contabilità dell'Ente, approvato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 24 Marzo 2017 ;
- Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza ;
- Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;
- Visto il D.Lgs.n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni ;

DETERMINA

- Prendere atto, in ogni loro parte, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione per i
“ Lavori di manutenzione impianti di pubblica illuminazione “ importo complessivo € 45.000,00” , con il seguente quadro economico definitivo di spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€ 45.000,00
SOMMA SPESA		
PER LAVORI IVA COMPRESA	€ 23.370,70	
SPESE TECNICHE + IRAP (ancora da liquidare)	€ 782,20	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€ 24.152,90	€ 24.152,90
ECONOMIE REALIZZATE A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE		€ 20.535,98
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€ 311,12

- Dare atto che il procedimento di cui alla determinazione dirigenziale n. 1708 del 26.10.2018 si è concluso con una economia di € 311,12 ;
- Corrispondere all'impresa Sgarlata Giovanni , a saldo dei lavori, la somma di € 156,31 oltre € 34,39 per IVA al 22% ;
- Prelevare la spesa complessiva di € 190,70 di cui € 34,39 per IVA al 22% , con imputazione della spesa, al Cap. 1960.4 Impegno 1150/2018 Esercizio Finanziario 2018, Missione 10 –Programma 05 Titolo 1 – Macroaggregato 03 – 3Livello 02 – 4Livello 09 – 5Livello 011 ;
- Dare atto che il presente provvedimento è valido ai fini dello svincolo della polizza fideiussoria rilasciata dalla Aviva Italia s.p.a. Assicurazioni n.8000906084-18 a garanzia degli atti contrattuali;
- Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183,comma 8, D.Lgs. 267/00 ;
- Dare mandato agli uffici competenti, ai termini del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il provvedimento nel link << Amministrazione Trasparente >> sezione Provvedimenti e sottosezione – Provvedimenti Dirigenziali – del sito istituzionale di questo Ente;

Ragusa, 21/02/2019

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale