



## REGIONE SICILIANA

# COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Viabilità, manutenzione stradale.

LAVORI: Interventi urgenti atti al mantenimento della sicurezza di Vie e Piazze nel Centro Storico di Ragusa Ibla ed in parte del Centro Storico di Ragusa Superiore.

FINANZIAMENTO: Fondi Comunali Cap. 2109.4 "Manutenzione Ordinaria Centri Storici L.R. 61/81 – Applicazione Avanzo" Impegni 589/2018 e 589/2018 sub.1, Esercizio Finanziario 2019 Determinazione Dirigenziale Impegno somme n. 852 del 17/05/2018.

Importo complessivo della perizia pari a €. 70.000,00 di cui: €. 39.500,00 a base d'asta e €. 30.500,00 a disposizione della Stazione Appaltante.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Salvatore CHESSARI.

CIG = Z322308455.

IMPRESA: MEDITERRANEA Scavi di GUASTELLA Rosario & C. s.a.s. con sede in 97100 Ragusa (RG) C.da Piancatella snc.

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Art. 12 comma 1 lettera e del Dcreto 7 Marzo 2018 n. 49

e

### CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Art. 102 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

#### Progetto

La perizia è stata redatta in data 20/03/2018, ai sensi dell'art.163 comma 1 del D.Lgs n.50/2016, ed è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n° 504 del 26/03/2018.

#### Aggiudicazione lavori ed accettazione

Dagli atti risulta che all'impresa MEDITERRANEA Scavi di GUASTELLA Rosario & C. s.a.s., a seguito della sua offerta si è aggiudicata l'esecuzione dei lavori per l'importo complessivo di €. 25.131,88 al netto del ribasso d'asta offerto del 37,50%; oltre IVA giusta Determinazione Dirigenziale n.852 del 17/05/2018. Che in data 01/06/2018 l'impresa ha stipulato con la S.A. una Scrittura Privata registrata al n. 8/V/2018 di Raccolta, con la quale ha accettato in toto l'esecuzione dei lavori.

#### Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di nessuna perizia di variante.

#### Consegna dei Lavori – Art. 5 Decreto 7 marzo 2018, n. 49

I lavori vennero consegnati in data 15/06/2018 così come da verbale ed iniziati in data 25/06/2018.

#### Sospensione dei Lavori

Durante il corso dei lavori non sono state necessarie sospensioni degli stessi.

#### Proroghe

Non si è reso necessario procedere a concessione di nessuna proroga.

#### Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in gg. 180 (giorni centottanta) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

### Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 15/06/2018, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 31/12/2018.

### Ultimazione dei lavori - Art. 12 Decreto 7 marzo 2018, n. 49

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 14/12/2018 e quindi entro i termini contrattuali.

### Conto Finale - Art. 12 comma 1 lettera "e" Decreto 7 marzo 2018, n. 49

Redatto in data 08/04/2019, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 25.093,77 IVA al 22% esclusa. La D.L. ha emesso all'impresa n. 2 Certificati di Pagamento per l'importo complessivo IVA esclusa di €. 24.900,00;

### Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

### Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€.	70.000,00	
Somma spesa				
- per lavori	€.	25.093,77		
- per IVA sui lavori al 22%	€.	5.520,63		
- forniture a mezzo fattura IVA compresa	€.	7.030,86		
- Conferimento in discarica IVA compresa	€.	1.281,00		
Fornitura Conglomerato a caldo ditta Ancione giusta D.D. di fornitura n. 1191 del 09/07/2018	€.	10.000,00		
-Incentivo Competenze Tecniche	€.	833,39		
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€.	49.759,65	- €.	49.759,65
Economia di spesa a seguito di Aggiudicazione giusta D.D. 852/2018			- €.	17.529,11
Economia di spesa a seguito della Variazione del quadro economico giusta D.D. 852/2018			- €.	2.400,00
Economia di Spesa Finale			€.	311,09

### Assicurazioni Sociali

Dagli atti in possesso di quest'ufficio gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso **l'I.N.A.I.L. di Ragusa** con posizione **n°13984159** presso **l'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa** con posizione **n°6505642246**, e presso **la C.E. della provincia di Ragusa** con posizione **n°4623**. Durc On line prot. 15920599/INAIL emesso in data 08/04/2019 e valido fino alla data del 06/08/2019;

### Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

### Credito all'Impresa

Secondo il su esposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori	€.	25.093,77
- acconto corrisposto (a detrarre)	€.	- 24.900,00
- <b>Restano</b>	€.	<b>193,77</b>

### Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

Gli interventi, effettuati nella rete viaria del Centro Storico di Ragusa Ibla e in parte nel Centro Storico di Ragusa Superiore sono consistiti essenzialmente nella messa in sicurezza del manto stradale mediante il rifacimento di parte dello stesso, nella sistemazione di marciapiedi

e nella messa in sicurezza dei giunti esistenti all'interno della sede stradale del ponte San. Vito.

Tutto ciò premesso il sottoscritto *Geom. Salvatore Massimiliano CIMINO* nella qualità di direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

- esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.
- In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti" e s.m.i. il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, si ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi del Decreto N° 49 del 7 Marzo 2018 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

### C E R T I F I C A

che i lavori, Interventi urgenti atti al mantenimento della sicurezza di Vie e Piazze nel Centro Storico di Ragusa Ibla ed in parte del Centro Storico di Ragusa Superiore, eseguiti dall'impresa MEDITERRANEA SCAVI di GUASTELLA Rosario & C. s.a.s. sono conformi alle previsioni e perciò regolarmente eseguiti.

Liquidano l'importo dei lavori per complessive (IVA Compresa) €. 30.614,40 a cui detratti i n. 2 acconti già corrisposti per complessive €. 30.378,00, resta il residuo di €. 236,40, che, salvo l'approvazione del presente certificato, può sollevare all'impresa MEDITERRANEA SCAVI di GUASTELLA Rosario & C. s.a.s. ogni onere per i lavori e le prestazioni fatte, svincolando altresì eventuali polizze Assicurative emesse a garanzia dei lavori da effettuare e per le cauzioni prestate.


Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 17/06/2019

**L'Impresa**  
(MEDITERRANEA SCAVI di GUASTELLA Rosario & C. s.a.s.)



**LA DIREZIONE DEI LAVORI**  
(geom. Salvatore Massimiliano CIMINO)



CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA  
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

**Il Responsabile Unico del Procedimento**  
(geom. Salvatore CHESARI)

