



REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Pubblica illuminazione.

LAVORI: Interventi per il mantenimento della funzionalità impianti di pubblica illuminazione . CIG= Z3325E2FB6

FINANZIAMENTO:

€ 20.000,00 Cap. 1960.1 Esercizio Finanziario 2018,

Missione 08 - Programma 01 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - 3Livello 02 - 4Livello 09 - 5Livello 004

€ 20.500,00 Cap. 1960.4 Esercizio Finanziario 2018,

Missione 10 - Programma 05 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - 3Livello 02 - 4Livello 09 - 5Livello 011

Importo complessivo del progetto pari a €. 40.500,00 di cui: €. 32.500,00 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 325,00 per oneri per la sicurezza, ed €. 8.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Marcello Licitra.

IMPRESA: Elettromeccanica Falla Aldo -c/da Arizza s.n. 97018 Scicli (Rg)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale:

Il progetto esecutivo redatto dal Geom. Marcello Licitra approvato con Determinazione Dirigenziale in data 21 Dicembre 2018 con numero di prot. generale n°2381 per l'importo complessivo di €. 40.500,00 così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto (comprensivi di oneri per la sicurezza) : €. 32.500,00

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

B1) i.v.a. al 22% € 7.150,00

B2) fondo progettazione e innovazione € 650,00

B3) Irap 8,50% su fondo progettazione € 56,00

B4) Costo Smaltimento rifiuti € 144,00

Sommano € 8.000,00 € 8.000,00

Totale € 40.500,00

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema della procedura negoziata senza previa indicazione del bando in data 04/12/2018 (Giusto verbale di aggiudicazione) rimase aggiudicataria l'Impresa Elettromeccanica Falla Aldo con sede in 97018 Scicli (Rg), c/da Arizza s.n. , giusta Determinazione Dirigenziale N.2381 del 21 Dicembre 2018.

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato in data 14/01/2019 con il n° 3/V/2019 di repertorio presso il Comune di Ragusa Settore V;

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello 31,3850 % e perciò in €. 22.401,88 (*diconsi Euro Ventiduemilaquattrocentouno/88*) comprensivi di oneri per la sicurezza ,ma IVA al 22% esclusa.

Direttore dei Lavori:

La Direzione Lavori è stata effettuata dal Geom. Marcello Licitra tecnico dell'U.T.C. settore V giusta Determinazione Dirigenziale d'incarico n. 2381 del 21/12/2018.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Marcello Licitra , tecnico dell'U.T.C. settore V.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il 01 Marzo 2019 e iniziati nella stessa data come da relativo verbale di consegna dei lavori .

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno 23 Aprile 2019 come da certificato di ultimazione lavori.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. 55

Tempo Utile:

In base all'art. 24 del capitolato Speciale il tempo utile era di mesi due, pari a giorni 60 consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori non è stata necessaria nessuna sospensione dei lavori.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Non vennero emanati ordini di servizio.

Assicurazione degli operai.

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con posizione n°1030882 e presso l'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa con posizione n° 6503277055;

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Conto Finale:

Lo STATO FINALE DEI LAVORI redatto in data 04/06/2019, firmato dall'impresa Elettromeccanica Falla Aldo senza riserve ammonta complessivamente a nette €.22.382,85 (*diconsi Euro ventiduemilatrecentottantaduevirgola85*)

Certificati di Pagamento:

1)In data 16/05/2019 €.

22.200,00

Sommano gli acconti pagati

€ 22.200,00

Credito dell'imprenditore :

Deduconsi gli acconti già corrisposti:

€ 22.200,00

Credito a saldo:

€ 182,85

Confronto tra le somme autorizzate e le somme spese :

Somma autorizzata		€ 40.500,00
Somma spesa		
Per lavori iva compresa	€ 27.307,08	
Spese tecniche + IRAP (ancora da liquidare)	€ 706,00	
Sommano le spese sostenute	€ 28.013,08	€ 28.013,08
Economie realizzate a seguito di aggiudicazione		€ 12.319,71
Economia finale di spesa		€ 167,21

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve alcune.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori hanno previsto:

- ☐ Sostituzione di lampade, reattori, timer, rimozione pali caduti ,negli impianti comunali di pubblica illuminazione ;

Il sottoscritto *Geom. Marcello Licitra* direttore dei lavori in oggetto

CONSIDERATO

- ☐ Dopo aver esaminato gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 10.06.2019 si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti sono da ritenersi eseguiti a regola d' arte;

- ☐ Che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, l' impresa ha dichiarato, agli effetti dell' art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi ;
- ☐ Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

CERTIFICA

- che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in Euro 22.382,85 da cui detratto n.1 acconto corrisposto all'impresa per l'importo complessivo di Euro 22.200,00 resta un credito residuo di €. 182,85 (*diconsi Euro centottantadue/85*) IVA esclusa, che possono essere corrisposti alla ditta Elettromeccanica Falla Aldo con sede legale in c/da Arizza s.n. Scicli (Rg), a saldo di ogni suo avere, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori , e salvo l'approvazione del superiore atto .

Ragusa, 10/06/2019

**ELETTROMECCANICA
FALLA ALDO**
(Elettromeccanica Falla Aldo)
C.da Arizza s.n. Scicli (Rg)
P.IVA 0461120927

LA DIREZIONE LAVORI
(*Geom. Marcello Licitra*)

Si Approva.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(*Geom. Marcello Licitra*)

