



SETTORE VI

Ambiente – Energia - Verde Pubblico

SERVIZIO: “Interventi di manutenzione ville parchi e giardini”

IMPRESA: “ Battaglia Gaudenzio srl ” C.da Piancatella sn. - 97100 - Ragusa.

CONTRATTO: in data 27/11/4018 al n° 40 di raccolta.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO:

Il progetto venne redatto in data 01/10/2018 dal Geom. Rizzo Giacomo ed approvato con Determina Dirigenziale n. 1577 del 10/10/2018, per un importo complessivo di €. 100.000,00 di cui €. 65.000,00 per lavori e €. 35.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, così distinto:

• Servizio a base d'asta		€ 65.000,00
• Di cui per costi sicurezza (non soggetti a ribasso)		€ 2.000,00
	Totale lavori	€ 65.000,00
• Somme a disposizione dell'Amministrazione		
- per spese di progettazione, D.L. e collaudo.....	€ 1.300,00	
- Irap su spese tecniche.....	€ 110,50	
- per I.V.A. 22%	€ 14.300,00	
- per contributo AVCP	€ 30,00	
- per Fornitura a piè d'opera.....	€ 19.250,00	
- per imprevisti e arrotondamenti	€ 9,50	
	Sommano	€ 35.000,00
	Importo totale progetto	€ 100.000,00

L'importo di € 100.000,00 è stato impegnato al cap. 1870/2 imp.1231/18 - missione 09 - programma 02 – titolo 1 - macroaggregato 03 – 3° livello 02 – 4° livello 09 – 5° livello 011, spesa finanziata con O.U. ;

GARA D'APPALTO:

Con Determina Dirigenziale n° 1883 del 13/11/2018 furono affidati i lavori per gli interventi di manutenzione ville parchi e giardini all'impresa “Battaglia Gaudenzio srl ” di Ragusa che ha offerto il ribasso del 40,6340%.

Con Determina Dirigenziale n° 2166 del 06/12/2018 è stata approvata la perizia di variante ampliando l'importo contrattuale da € 39.400,58 a € 59.100,58 oltre IVA al 22% ;

CONTRATTO:

Il contratto di appalto è stato stipulato in data 27/11/2018 e dallo stesso risulta che l'impresa Battaglia Gaudenzio, assunse l'esecuzione degli interventi indicati per l'importo complessivo di € 39.400,58 oltre i.v.a., al netto del ribasso offerto in sede di gara del 40,6340%

CONSEGNA DEL SERVIZIO E TEMPO UTILE:

I lavori sono stati consegnati in data 14/11/2018 ed essendo prevista una durata di mesi 12 (dodici), gli stessi dovevano essere ultimati entro il 13/11/2019

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

Come accertato dal relativo verbale è avvenuta il 31/12/2018 e quindi con un anticipo sui tempi contrattuali.

CONTO FINALE:

Redatto in data 04/04/2019, comporta complessivamente un importo netto dei lavori di € 59.055,91 e a fronte del quale è stato pagato il seguente acconto:

- 1° certificato di pagamento in data 31/12/2018 € 58.760,63
 -
- sommano gli acconti € 58.760,63**

CREDITO ALL'IMPRESA:

Secondo il suesposto conto finale, il credito dell'impresa ammonta a :

- lavori eseguiti al netto del ribasso € 59.055,91
 - acconti corrisposti € 58.760,63
- RESTANO € 295,28**

RISERVE DELL'IMPRESA:

L'impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA:

Somma complessiva autorizzata:	€ 100.000,00
• I e ultimo SAL	€ 71.687,97
• Oneri AVCP	€ 30,00
• Spese di progettazione	€ 1.300,00
• Irap su spese tecniche	€ 110,50
• Fornitura a piè d'opera	€ 26.400,00
• Saldo lavori	€ 360,24
• Per imprevisti e arrotondamenti	€ 56,79
sommano	€ 99.945,50

ECONOMIA PER SOMMA NON UTILIZZATA € 221,80

ASSICURAZIONE OPERAI:

Dal D.U.R.C. in data 19/03/2019 si evince che le posizioni I.N.A.I.L e I.N.P.S. di Ragusa risultano regolari.

INFORTUNI SUL LAVORO:

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

CESSIONE DI CREDITO:

Non risulta che l'impresa abbia ceduto i propri crediti e nessun impedimento è stato avanzato da parte dell'Amministrazione.

CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'OPERA E ANDAMENTO DEL SERVIZIO:

I lavori sono consistiti principalmente in:

- a) Rimozione alberatura pericolante;
- b) Risistemazione di aree abbandonate;
- c) Realizzazione impianti di irrigazione;
- d) Integrazione essenze arboree e arbustive mancanti;

Il servizio si è svolto in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione Lavori.

PROGETTISTA E DIRETTORE DEL SERVIZIO:


Il progetto è stato redatto dal Geom. G. Rizzo, e l' Agrot. M. Rizza ha diretto i suddetti interventi. Per quanto sopra, si ritiene che possa procedersi alla chiusura dei lavori ed all'approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 29.04.1985 n°21 e si

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguito.

Il presente certificato di regolare esecuzione, reso legale in modo straordinario e sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione Appaltante per i provvedimenti di competenza previsti dal quinto comma dell'art. 26 della legge regionale 29.04.1985 n° 21.

Ragusa, 04/04/2019

L'IMPRESA**IL DIRETTORE DEI LAVORI**

(Agr. Rizza Maria)

