



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI RAGUSA

OPERE: manutenzione stradale.

LAVORI: Interventi di manutenzione ordinaria su strade e marciapiedi del Comune di Ragusa.

FINANZIAMENTO: Fondi Comunali Cap. 1940.0 Impegno 1507/2018 Esercizio Finanziario 2019 Determinazione Dirigenziale Impegno somme n. 2251 del 11/12/2018.

Importo complessivo del progetto pari a €. 60.000,00 di cui: €. 39.500,00 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 1.185,00 per oneri per la sicurezza, di €. 20.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Danilo PORTELLI.

CIG SMART: ZD225E15EF

IMPRESA: COSTRUZIONI EDILI CANNATA CARMELO E FIGLI S.N.C. con sede in 97015 Modica (RG) Via Gianforma Margione, 60.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto

La perizia è stata redatta in data 22/11/2018, ed è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n° 2251 del 11/12/2018. La stessa prevedeva una spesa complessiva di €. 60.000,00 di cui €. 39.500,00 per lavori a base d'asta.

Aggiudicazione

Con Determinazione Dirigenziale n. 2251 del 11/12/2018 all'impresa COSTRUZIONI EDILI CANNATA CARMELO E FIGLI S.N.C., è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 24.921,14 (IVA esclusa) al netto del ribasso d'asta offerto del 38,0500%.

Nello stesso tempo l'impegno spesa n. 1507/2018 che inizialmente era di €. 60.000,00 è stato variato in €. 42.213,79 con una prima economia, in fase di aggiudicazione di €. 17.786,21

Contratto

In data 10/01/2019 prot. 3726 è stato firmato il contratto in forma di Scrittura Privata tra l'impresa Appaltatrice e l'Amministrazione; nell'occasione l'impresa si è impegnata ad eseguire i lavori per l'importo complessivo di €. 24.213,79 (IVA esclusa) compresi €. 1.185,00 di oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 15/01/2019 così come da verbale.

Sospensione dei Lavori e relativa ripresa degli stessi

Durante il corso dei lavori si è reso necessario procedere a sospensione dei lavori; tale sospensione è avvenuta in data 27 Maggio 2019; la relativa ripresa dei lavori è avvenuta in data 17 Giugno 2019.

Proroghe

A causa della succitata sospensione dei lavori, la D.L. ha concesso una proroga di giorni 17 per cui la nuova data per l'ultimazione dei lavori è stata il 31/07/2019.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in gg. 180 (giorni centottanta) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 15/01/2019, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 14/07/2019

Conclusioni

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere a nessuna perizia di variante.

Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi

Durante il corso dei lavori è stato necessario utilizzare n. 05 Nuovi Prezzi, i quali sono stati regolarizzati in contabilità con apposito verbale di concordamento redatto in data 12/06/2019 e regolarmente firmato dalle parti.

Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, redatto in data 30/07/2019 l'ultimazione dei lavori è avvenuta in pari data e quindi entro i termini contrattuali.

Conto Finale

Redatto in data 30/07/2019 ,comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 24.908,01 dal quale vengono dedotti n° 2 certificati di acconto, per un importo pari a €. 24.700,00 per cui il credito da corrispondere all'impresa è pari ad €. 208,01.

Riserve dell'impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

Somma Autorizzata		€.	60.000,00	
Economia in fase di aggiudicazione		€.	- 17.786,21	
Importo Aggiudicato + Somme per la S.A.		€.	42.213,79	
Somma spesa				
- per lavori IVA compresa	€.	30.387,77		
- Per pagamento forniture a fattura IVA compr.	€.	10.561,16		
- competenze tecniche 2%	€.	833,39		
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€.	41.782,32	€.	41.782,32
- ECONOMIA FINALE DI SPESA		€.	431,47	

Assicurazioni Sociali

Dagli atti in possesso di quest'ufficio gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso **I.T.N.A.I.L. di Ragusa** codice ditta **n°3651840**, presso **I'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa** con matricola **n°6503716392**, presso **la Cassa Edile** della Provincia di Ragusa al **n. 3487**.

Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

Credito all'Impresa

Secondo il su esposto conto finale del 30/07/2019, il credito della impresa ammonta a €. 253,77 IVA compresa al 22%;

Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

Gli interventi sono consistiti nella manutenzione delle arterie stradali comunali nonché la manutenzione di marciapiedi ed all'arredo urbano.

Tutto ciò premesso il sottoscritto *Geom. Salvatore CRESSARI* nella qualità di direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

- esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.
- In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del

05/10/2010, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000 n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della

contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207/2010.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa COSTRUZIONI EDILI CANNATA CARMELO E FIGLI S.N.C. sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo dei lavori per complessive (IVA Compresa) €. 30.387,77 a cui detratti gli acconti (n.2) già corrisposti per complessivi €. 30.134,00, resta il residuo di €. 253,77, che, salvo l'approvazione del presente certificato, può sollevare all'impresa COSTRUZIONI EDILI CANNATA CARMELO E FIGLI S.N.C. ogni onere per i lavori e le prestazioni fatte, svincolandone altresì la polizza Assicurativa emessa dalla Società HDI Assicurazioni n. 0939415204 emessa dall'Agenzia di Modica (RG) in data 14/12/2018.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 08/10/2019

L'Impresa
(COSTRUZIONI EDILI CANNATA CARMELO E FIGLI S.N.C.)

Carlo Cannata



Il Direttore dei lavori
(geom. Salvatore CHESSARI)

CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

Il Responsabile Unico del Procedimento
(geom. Danilo PORTELLI)

Daniilo Portelli

