



REGIONE SICILIANA COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Pubblica illuminazione.

LAVORI: Lavori di messa in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione
CIG= ZBA288952C

FINANZIAMENTO:

Cap. 1960.4 Impegno 972/2019 Esercizio Finanziario 2019,

Missione 10 - Programma 05 - Titolo 1 - Macroaggregato 03 - 3Livello 02 - 4Livello 09 - 5Livello 011

Importo complessivo del progetto €. 50.000,00 di cui: €. 39.500,00 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 395,00 per oneri per la sicurezza ed €. 10.500,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Marcello Licitra.

IMPRESA: Zago S. & Fratantoni S. s.n.c. via Leonardo Sciascia n.89 Comiso (RG)

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Progetto principale:

Il progetto esecutivo redatto dal Geom. Marcello Licitra approvato con Determinazione Dirigenziale in data 24 Giugno 2019 con numero di prot. generale n°1286 per l'importo complessivo di €. 50.000,00 così ripartito:

A) Lavori a base d'appalto (comprensivi di oneri per la sicurezza) : €. 39.500,00

B) Somme a disposizione della stazione appaltante:

B1) i.v.a. al 22% € 8.690,00

B2) per incentivo per la progettazione € 790,00

B3) Irap 8,50% su incentivo € 67,15

B4) Costo Smaltimento rifiuti € 200,00

B5) Imprevisti € 752,85

Sommano € 10.500,00 € 10.500,00

Totale € 50.000,00

Assuntore dei lavori:

Nell'esperimento di gara effettuata con il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando in data 10/06/2019 tramite portale e-procurement con procedimento in forma digitale, rimase aggiudicataria l'Impresa Zago & Fratantoni snc con sede in Comiso (Rg) via L. Sciascia n. 89 giusta Determinazione Dirigenziale N.1286 del 24 Giugno 2019.

Contratto d'appalto:

Il contratto principale venne stipulato presso il Comune di Ragusa Settore V con prot. n. 78485 del 28/06/2019;

Ribasso d'Asta:

I lavori vennero assunti con il ribasso dello 34,4444 % e perciò in €. 26.030,52 (*diconsi Euro Ventiseimilatrenta/52*) comprensivi di oneri per la sicurezza ,ma IVA al 22% esclusa.

Direttore dei Lavori:

La Direzione Lavori è stata effettuata dal Geom. Marcello Licitra tecnico dell'U.T.C. settore IV giusta Determinazione Dirigenziale d'incarico n. 1286 del 24/06/2019.

Addetto alla Contabilità:

L'addetto alla contabilità è stato il Geom. Marcello Licitra , tecnico dell'U.T.C. settore IV.

Consegna dei Lavori:

I lavori vennero consegnati il 06 Agosto 2019 e iniziati il 03 /09/2019 come da relativo verbale di consegna dei lavori .

Ultimazione dei Lavori:

I lavori vennero ultimati il giorno 20 Novembre 2019 come da certificato di ultimazione lavori.

Tempo Impiegato:

Giorni consecutivi = gg. 107

Tempo Utile:

In base all'art. 24 del capitolato Speciale il tempo utile era di mesi sei, pari a giorni 180 consecutivi.

Proroghe e sospensioni:

Durante il corso dei lavori non è stata necessaria nessuna sospensione dei lavori.

Ritardo nell'esecuzione dei Lavori:

I lavori non hanno subito ritardi sull'esecuzione.

Danni di forza maggiore:

Nessun danno di forza maggiore si è avuto durante l'esecuzione dei lavori.

Ordini e disposizioni:

L'impresa ebbe sempre ad ottemperare alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

Non vennero emanati ordini di servizio.

Assicurazione degli operai.

Gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso l'I.N.A.I.L. di Ragusa con posizione n°3204045 e presso l'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa con posizione n°6502926615;

Infortuni sul Lavoro:

Non si sono verificati infortuni sul lavoro durante l'esecuzione degli stessi.

Conto Finale:

Lo STATO FINALE DEI LAVORI redatto in data 03/12/2019, firmato dall'impresa Zago & Fratantoni snc senza riserve ammonta complessivamente a nette € 26.029,18
(diconsi Euro ventiseimilaventinovevirgola18)

Certificati di Pagamento:

1)In data 29/11/2019	€ 25.800,00
Sommano gli acconti pagati	€ 25.800,00

Credito dell'imprenditore :

Deduconsi gli acconti già corrisposti:	€ 25.800,00
Credito a saldo:	€ 229,18

Confronto tra le somme autorizzate e le somme spese :

Somma autorizzata		€ 50.000,00
Somma spesa		
Per lavori iva compresa	€ 31.755,60	
Spese tecniche + IRAP (ancora da liquidare)	€ 857,15	
Sommano le spese sostenute	€ 32.612,75	€ 32.612,75
Economie realizzate a seguito di aggiudicazione		€ 16.432,77
Economia finale di spesa		€ 954,48

Riserve dell'Impresa:

L'impresa ha firmato il conto finale senza riserve alcune.

Andamento generale e descrizione dei lavori eseguiti:

I lavori hanno previsto:

- Sostituzione di lampade, reattori, timer, rimozione pali caduti ,negli impianti comunali di pubblica illuminazione ;

Il sottoscritto *Geom. Marcello Licitra* direttore dei lavori in oggetto

CONSIDERATO

- Dopo aver esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto, ed in seguito a preavviso dato all'impresa, il giorno 06.12.2019 si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza continua dell'impresa, ed ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto ,e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.

In tale sede il direttore dei lavori, per quanto rilevabile, ha accertato che i lavori eseguiti sono da ritenersi eseguiti a regola d' arte;

- Che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, l' impresa ha dichiarato, agli effetti dell' art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi ;
- Che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale.

CERTIFICA

- che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo in Euro 26.029,18 da cui detratti n.1 acconto corrisposto all'impresa per l'importo complessivo di Euro 25.800,00 resta un credito residuo di €. 229,18 (*diconsi Euro duecentoventinove/18*) IVA esclusa, che possono essere corrisposte alla ditta Zago & Fratantoni snc con sede in 97013 Comiso (Rg) via L. Sciascia n. 89, a saldo di ogni suo avere, in dipendenza dell'esecuzione dei lavori , e salvo l'approvazione del superiore atto .

Ragusa, 06 DIC 2019

L'IMPRESA

Zago & Fratantoni snc

LA DIREZIONE LAVORI

(Geom. Marcello Licitra)

Si Approva.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Geom. Marcello Licitra)

