



## REGIONE SICILIANA

# COMUNE DI RAGUSA

OPERE: Viabilità, manutenzione stradale.

LAVORI: Interventi urgenti e straordinari atti alla salvaguardia della sicurezza della rete stradale cittadina.

FINANZIAMENTO: Fondi Comunali Cap. 2261.2 Impegno 1734/2018 Esercizio Finanziario 2020 Determinazione Dirigenziale Impegno somme n. 412 del 05/03/2019.

Importo complessivo del progetto pari a €. 40.000,00 di cui: €. 29.000,00 per lavori a base d'asta comprensivi di €. 870,00 per oneri per la sicurezza e per €. 11.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Danilo Portelli.

CIG = Z3925677B9.

IMPRESA: Occhipinti Angelo con sede in 97015 Modica (RG) Via Fosso Tantillo, 49/A.

### RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

#### Progetto

La perizia è stata redatta in data 28/09/2018, ed è stata approvata con Determinazione Dirigenziale n° 1625 del 18/10/2018. La stessa prevedeva una spesa complessiva di €. 40.000,00 di cui €. 29.000,00 per lavori a base d'asta.

#### Aggiudicazione lavori ed accettazione

Dagli atti risulta che all'impresa Occhipinti Angelo S.r.l., è stato affidato l'appalto per l'esecuzione dei lavori indicati per l'importo complessivo di €. 17.748,03 al netto del ribasso d'asta offerto del 39,9999.%; giusta Determinazione Dirigenziale n.412 del 05/03/2019.

In data 10/04/2019 l'Impresa Occhipinti Angelo s.r.l. ha sottoscritto la Dichiarazione di accettazione lavori.

#### Perizie

Nel corso dei lavori non si è reso necessario provvedere alla redazione di nessuna perizia di variante.

#### Consegna dei Lavori

I lavori vennero consegnati in data 20/06/2019 così come da verbale.

#### Sospensione dei Lavori

Durante il corso dei lavori non sono state necessarie sospensioni degli stessi.

#### Proroghe

Non si è reso necessario procedere a concessione di nessuna proroga.

#### Tempo utile per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovevano compiersi in gg. 181 (giorni centottantuno) consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.

#### Scadenza del tempo utile

Poiché la consegna avvenne il 20/06/2019, i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 20/03/2020.

### Ultimazione dei lavori

Come accertato dal relativo verbale, l'ultimazione dei lavori è avvenuta il 26/11/2019 e quindi entro i termini contrattuali.

### Conto Finale

Redatto in data 26/11/2019 ,comporta complessivamente un importo netto dei lavori di €. 17.747,15 dal quale è stato emesso un certificato di acconto all'impresa per l'importo netto di €. 17.658,41.

### Riserve dell'Impresa

L'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo stato finale senza riserve.

### Confronto tra la somma autorizzata e quella spesa

SOMMA AUTORIZZATA		€. 40.000,00
Somma spesa		
- per lavori IVA compresa	€. 21.651,52	
- per lavori compensati a fattura IVA compresa	€. 3.404,61	
- per spese tecniche + IRAP (ancora da liquidare)	€. 580,00	
SOMMANO LE SPESE SOSTENUTE	€. 25.636,13	€. 25.636,13
Economia iniziale a seguito di ribasso d'asta		€. 13.727,40
ECONOMIA FINALE DI SPESA		€. 636,47

### Assicurazioni Sociali

Dagli atti in possesso di quest'ufficio gli operai vennero assicurati contro gli infortuni presso **l'I.N.A.I.L. di Ragusa** con matricola **n°92254376/20**, presso **l'Istituto della Previdenza Sociale di Ragusa** con matricola **n°6505925002**, e presso **la C.E. della provincia di Ragusa** con matricola **n°5407**.

### Infortuni sul lavoro

Durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

### Credito all'Impresa

Secondo il su esposto conto finale, il credito della impresa ammonta a :

- lavori	€. 17.747,15
- lavori compensati a fattura	€. + 2.790,66
- acconti corrisposti (a detrarre)	€. - 20.449,07
- <b>Restano</b>	<b>€. 88,74</b>

### Caratteristiche tecniche dell'opera e andamento dei lavori

Gli interventi sono consistiti nella sistemazione di parecchi arterie stradali e sistemazione delle aree limitrofe alle stesse sia nel Centro di Ragusa che a Marina di Ragusa.

Tutto ciò premesso il sottoscritto *Geom. Salvatore Chessari* nella qualità di direttore dei lavori e addetto alla contabilità dei lavori indicati in oggetto:

- esaminati gli atti contabili, si è recato, a seguito di preavviso dato all'impresa, nel sito dei lavori e alla presenza continua della stessa e del responsabile del procedimento, ha proceduto con la scorta del progetto, del contratto e della contabilità, alla ricognizione dei lavori eseguiti.
- In seguito alle risultanze della visita sopra riferita e vista la normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, la Legge 11 Febbraio 1994 n°109 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 Aprile 2000

n°145, ritiene che si può procedere alla chiusura dei lavori ed alla approvazione della contabilità finale ai sensi dell'art. 28 della Legge n°109/94 e dell'art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. n° 207/2010.

Per tutto quanto sopra lo scrivente direttore dei lavori

## CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa Occhipinti Angelo S.r.l. sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti.

Liquida l'importo dei lavori per complessive €. 17.747,15 da cui detratto l'acconto già corrisposto per complessive €. 17.658,41, resta il residuo di €. 88,74 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di €. 108,26, che, salvo l'approvazione del presente certificato, può pagarsi all'impresa Occhipinti Angelo S.r.l. come saldo di ogni suo avere.

Altresì si da atto di svincolare la Polizza Assicurativa continuativa n. 2009/03/2041628 emessa in data 27/06/2009 dalla Società REALE Mutua Assicurazioni, Agenzia di Ragusa (RG), la cui copia è stata trasmessa a quest'ufficio in data 18/03/2019 prot. 35366.

Il presente certificato di regolare esecuzione, sottoscritto dall'impresa per accettazione, viene trasmesso all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Ragusa, 31/01/2020

**L'Impresa**  
(Occhipinti Angelo S.r.l.)

*Occhipinti Angelo S.r.l.*

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
(geom. Salvatore Chessari)



CONFERMATO IL PRESENTE CERTIFICATO SI APPROVA LA  
SUPERIORE LIQUIDAZIONE A SALDO DELLE RISULTANZE

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

(geom. Danilo Portelli)

*Danilo Portelli*

