



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 136 del 06/02/2020

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE,SVINCOLO CAUZIONE E LIQUIDAZIONE CONTO FINALE PER GLI
INTERVENTI STRAORDINARI DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE**

Premesso che, con Determina Dirigenziale n. 2082 del 30/11/2018 è stato approvato il progetto per gli “Interventi straordinari del verde pubblico comunale”;

Che con D.D n.171 del 05/02/2019 sono stati affidati gli “Interventi straordinari del verde pubblico comunale”; alla ditta “PSC Costruzioni srl” per l’importo contrattuale di € 50.005,36 oltre IVA al 22%, e oltre forniture a piè d’opera compreso IVA al 22% di € 700,00 imputando la spesa complessiva di € 100.000,00 al capitolo 2893/5 spesa finanziata con O.U (Imp.182/18) – Missione 09 – Programma 02 – Titolo 2 – Macroaggregato 05 – 3° Livello 99 – 4° Livello 99 – 5° Livello 999;

Considerato che si è dovuto redigere una perizia di variante e durante il corso dei lavori si sono determinate nuove e diverse esigenze esecutive, che in buona parte sono dovute a cause impreviste o all’utilizzo di soluzioni migliorative dell’opera e anche per la presenza di eventi inerenti la natura dei beni su cui si interviene, verificatisi in corso d’opera, e/o di rinvenimenti imprevisti nella fase progettuale;

Che con D.D. n. 1910 del 19/09/2019 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per i lavori in oggetto ampliando l’importo contrattuale da 50.005,36 a 74.792,45 impegnando la somma complessiva di € 100.000,00 al capitolo 2893/5 (Imp. 182/18) – Missione 09 – Programma 02 – Titolo – Macroaggregato 05 – 3° Livello 99– 4° Livello 99 – 5° Livello 999 così distinta:

-	per lavori	€.	120.016,80
-	di cui per oneri di sicurezza	€.	
	1.500,00		
	lavori soggetti a ribasso	€.	118.516,80

al netto del ribasso d'asta	€.	45.224,35
oneri della sicurezza	€.	1.500,00
RESTANO I LAVORI AL NETTO	€.	74.792,45

Somme a disposizione dell'Amministrazione

- Spese, RUP, DL e Collaudo	€	1.598,70	
- Irap su spese tecniche	€	135,89	
- IVA 22%	€	16.454,34	
- Oneri AVCP	€	30,00	
- Fornitura a piè d'opera compreso IVA	€	6.000,00	
- imprevisti er arrotondamenti	€	988,62	
Totale somme a disposizione	€	25.207,55	€ 25.207,55
TOTALE PROGETTO	€.	100.000,0	€ 100.000,00

Preso atto che i suddetti lavori hanno avuto inizio in data 21/02/2019 e pertanto dovevano essere ultimati il 19/08/2019;

Visto il verbale di sospensione lavori del 02/05/2019;

Visto il verbale di ripresa lavori del 27/09/2019;

Visto il contratto n.10 di raccolta del 13/03/2019;

Visto il verbale di ultimazione del 24/12/2019 dove si specifica che i lavori sono stati ultimati entro i termini contrattuali;

Visto lo stato finale redatto in data 29/01/2020 dal quale risulta che l'importo dei lavori al netto ammontano a complessivi € 74.792,45 e che sono stati liquidati all'impresa n. 4 certificati per complessivi € 74.418,49 pertanto risulta un credito all'impresa di € 373,96 oltre IVA al 22% per un totale di € 456,23;

Visto il certificato di regolare esecuzione;

Vista la regolarità contributiva della ditta "PSC Costruzioni srl" per i lavori in oggetto, nei confronti di INPS, INAIL E CASSA EDILE come risulta dal DURC rilasciato in data 22/10/2019;

Ritenuto pertanto di procedere alla presa d'atto dello stato finale e del C.R.E;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 Marzo 2017;

Vista che con Deliberazione di C.C. n. 38 del 03/04/2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021 ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021;

Con Deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21/05/2019 col quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2019-2021;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP e nel PEG sopra richiamati;

Visto l'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n. 64 del 30/10/97 e ss.mm e ii;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in seguito;

Visto l'art. 47 dello Statuto di questo comune;

D E T E R M I N A

Prendere atto dello stato finale, della relazione al conto finale e del certificato di regolare esecuzione relativo per gli "Interventi straordinari del verde pubblico comunale",

Che si provvederà con successivo atto alla liquidazione della ditta "PSC Costruzioni srl" la somma di € 456,23 iva compresa dando atto che la somma risulta impegnata al Cap. 2893/5 (Imp. 182/18) – Missione 09 – Programma 02 – Titolo 2 – Macroaggregato 05 – 3° Livello 99 – 4° Livello 99 – 5° Livello 999 esigibilità scadenza 2019, con una economia per somma non utilizzata pari a

€ 1.020,62;

Svincolare la cauzione definitiva prestata mediante polizza fidejussoria n.731837603 dell'agenzia Allianz Agenzia 724 di Paternò.

Dare atto che la presente Determinazione non comporta impegno di spesa;

Dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell' art. 183 comma 8 D.Lgs 267/00;

Di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale nell'apposita sezione del sito denominato "Amministrazione trasparente".

Allegati : Relazione conto finale

Il Responsabile del Procedimento: f.to Russo Emanuele

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 18/02/2020

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / Postecom S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale