



## Comune di Ragusa Provincia di Ragusa

pag. 1

# STATO FINALE DEI LAVORI

**OGGETTO:** Mantenimento e Rifacimento della segnaletica stradale orizzontale nelle principali reti viarie cittadine. SMART-CIG= ZB72B16C85 - Determinazione di Affidamento Lavori n. 3462/2019

**COMMITTENTE:** COMUNE DI RAGUSA - Settore IV - Servizio 2 "Viabilità e Pubblica Illuminazione"

**IMPRESA:** DIALMA Srl con sede in 97100 Ragusa - C.da Piancatella snc



Contratto in data 04/02/2020 rep. n. 22698 registrato a Ragusa in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. di euro 5 228.02

Data Offerta:	20/12/2019	IMPORTO DEL PROGETTO:	7 500.00
Data Consegna:	17/02/2020	Somme a Disposizione:	2 500.00
Data Inizio Lavori:	17/02/2020	Importo per la Sicurezza:	225.00
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	16/03/2020	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	05/03/2020	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	11

Comune di Ragusa - Settore IV - Servizio 2



COMMITTENTE: COMUNE DI RAGUSA - Settore IV - Servizio 2 "Viabilità e Pubblica Illuminazione"  
STATO FINALE DEI LAVORI

Num. Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<p align="center"><b><u>RIEPILOGO STATO FINALE DEI LAVORI</u></b></p> <p><b>TOTALE NETTO DEI LAVORI euro</b></p> <p><b>A DEDURRE ACCONTI GIA' CORRISPOSTI:</b></p> <p><u>CERTIFICATI DI PAGAMENTO:</u>            Certificato N.1 del 05/03/2020 euro</p> <p>SOMMANO CERTIFICATI DI PAGAMENTO euro</p> <p><b>SOMMANO LE DETRAZIONI euro</b></p> <p><b>RISULTA IL CREDITO COMPLESSIVO DELL'IMPRESA euro</b></p> <p>Ragusa, 17/03/2020</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="width: 45%;"> <p align="center"><b>L'Impresa</b>            Sig.ra Silvia Fornaro Amm. DIALMA Srl</p> <p align="center"><b>Il Direttore dei Lavori</b>            Geom. Danilo Portelli</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  <p><b>L'Amministratore</b>  <b>SILVIA FORNARO</b></p>  </div> </div>			<p align="right">5'227,32</p> <p align="right">5'227,32</p> <p align="right">5'227,32</p> <p align="right">5'227,32</p> <p align="right">0,00</p>
	A RIPORTARE			