



## COMUNE DI RAGUSA

### UFFICIO TECNICO

ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE STRUTTURE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DELLA S.M.S. M. SCHININA' (EX "G.B. ODIERNA") ALLE VIGENTI NORMATIVE DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO - IMPORTO € 522.758,87

### PROGETTO ESECUTIVO

#### I PROGETTISTI

Ing. Giuseppe Corallo

Geom. Giovanni Guardiano

Geom. Giorgio Iacono

#### REVISIONI

1 <sup>a</sup>	15/11/2013

SCALA

TAVOLA

I

### ELABORATO CRONOPROGRAMMA

#### COMUNE DI RAGUSA SETTORE V

Progetto esecutivo verificato ai sensi degli artt. 52 e 53 D.P.R. 207/2010, Ragusa 18/11/2013

Il responsabile della verifica  
Ing. Michele Scarpulla

#### COMUNE DI RAGUSA SETTORE V

Progetto esecutivo validato ai sensi e per gli effetti dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010 per l'importo complessivo di € 522.758,87, Ragusa 18/11/2013

Il R.U.P.  
Ing. Michele Scarpulla

TEMPI DI ESECUZIONE														
ATTIVITA' DI CANTIERE		1° MESE			2° MESE			3° MESE			4° MESE			IMPORTO TOTALE
Impostazion cantiere.Rimozione Infissi e posa nuovi infissi con vetri di sicurezza	PERIODO													
	euro		€ 27.496,61	€ 27.496,61	€ 27.496,61	€ 27.496,61	€ 27.496,61	€ 27.496,61	€ 27.496,61	€ 27.496,61	€ 27.496,61	€ 27.496,61	€ 27.496,61	€ 302.462,71
Demolizione pavimenti e rivestimenti servizi igienici, rimozione pezzi igienici sanitari, rifacimento servizi igienici.	PERIODO													
	EURO					€ 10.231,91	€ 10.231,91	€ 10.231,91	€ 10.231,91	€ 10.231,91	€ 10.231,91			€ 61.391,46
Pitturazione bagni e Palestra	PERIODO													
	EURO										€ 2.985,95	€ 2.985,95	€ 2.985,95	€ 8.957,85
Posa in Opera ringhiera terrazza e relativa pitturazione	PERIODO													
	EURO										€ 8.528,86	€ 8.528,86	€ 8.528,86	€ 25.586,58
Lavori in economia	PERIODO													
	EURO											€ 820,60	€ 820,60	€ 1.641,20
IMPORTO PROGRESSIVO E % LAVORI ESEGUITI	EURO	€ 54.993,22		13,75%	€ 157.946,87		39,48%	€ 271.132,43		67,78%	€ 400.039,80		100,00%	€ 400.039,80