



# COMUNE DI RAGUSA

UFFICIO TECNICO

**RECUPERO FUNZIONALE DI UNA ANTICA MASSERIA DI  
PROPRIETA' COMUNALE SITA IN C.DA BRUSCE' DA ADIBIRE A  
SCUOLA MATERNA- IMPORTO €1.500.000,00**

**- PROGETTO ESECUTIVO**

## I PROGETTISTI

Ing. Giuseppe Corallo

Geom. Giovanni Guardiano

Geom. Giorgio Iacono

## IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE

Arch. Gianfabio Tomasi

SCALA

TAVOLA

M

**ELABORATO:  
CRONOPROGRAMMA**

### COMUNE DI RAGUSA SETTORE V

Progetto esecutivo verificato ai sensi degli  
artt. 52 e 53 D.P.R. 207/2010.  
Ragusa

Il responsabile della verifica  
*ing. Beniamino Calabrò*

### COMUNE DI RAGUSA SETTORE V

Progetto esecutivo validato ai sensi e per  
gli effetti dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010  
per l'importo complessivo di € 1.500.000,00.  
Ragusa

Il R.U.P.  
*ing. Michele Scarpulla*

TEMPI DI ESECUZIONE												
ATTIVITA' DI CANTIERE		1° MESE	2° MESE	3° MESE	4° MESE	5° MESE	6° MESE	7° MESE	8° MESE	9° MESE	10° MESE	IMPORTO TOTALE
COSTRI SICUREZZA COMPRESI PONTEGGI	PERIODO											
	euro	€ 25.000,00	€ 10.000,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 4.510,58	€ 64.010,58
DEMOLIZIONI - SCAVI - RIMOZIONE TETTO - ALLARGAMENTO APERTURE - SMONTAGGIO INFISSI	PERIODO											
	euro	€ 43.201,85	€ 43.201,85									€ 86.403,69
CONSOLIDAMENTI - CORDOLI E TRAVI IN C.A. - CAPRIATE - STRUTTURA CORRIDOIO PERIMETRALE - TRAVI IN LEGNO	PERIODO											
	euro			€ 61.552,89	€ 61.552,89	€ 61.552,89						€ 184.658,66
LAVORI EDILI	PERIODO											
	euro			€ 79.873,48	€ 79.873,48	€ 79.873,48	€ 79.873,48	€ 79.873,48	€ 79.873,48	€ 79.873,48		€ 559.114,36
SISTEMAZIONE AREA ESTERNA	PERIODO											
	euro								€ 41.356,47	€ 41.356,47	€ 41.356,47	€ 124.069,41
IMPIANTO IDRICO E FOGNARIO	PERIODO											
	euro							€ 22.888,18	€ 22.888,18			€ 45.776,36
IMPIANTO ELETTRICO	PERIODO											
	euro						€ 27.975,29	€ 27.975,29				€ 55.950,57
IMPIANTO FOTOVOLTAICO	PERIODO											
	euro								€ 12.100,80			€ 12.100,80
IMPIANTO RISCALDAMENTO	PERIODO											
	euro							€ 51.163,42	€ 51.163,42	€ 51.163,42		€ 153.490,27
IMPORTO MENSILE LAVORI	EURO	€ 68.201,85	€ 53.201,85	€ 144.926,37	€ 144.926,37	€ 144.926,37	€ 111.348,77	€ 185.400,37	€ 210.882,35	€ 175.893,37	€ 45.867,05	€ 1.285.574,70
IMPORTO PROGRESSIVO E % LAVORI ESEGUITI	EURO	€ 68.201,85	€ 121.403,69	€ 266.330,06	€ 411.256,42	€ 556.182,79	€ 667.531,56	€ 852.931,92	€ 1.063.814,28	€ 1.239.707,65	€ 1.285.574,70	
% LAVORI ESEGUITI		5,31%	9,44%	20,72%	31,99%	43,26%	51,92%	66,35%	82,75%	96,43%	100,00%	