



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Set. X

Reg. Albo

15 DIC. 2008

Il Resp. del servizio

L'Istituto Amministrativo

(M. Scudano)

[Signature]

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE X

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

ORIGINALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO: <i>Adeguamento e miglioramento del sistema di depurazione e smaltimento acque reflue Marina di Ragusa.</i> <i>Concessione 2^a proroga all'ultimazione dei lavori.</i>
in data 12 DIC. 2008	
N. 2885	
N. 270	SETTORE X
Data 04/12/2008	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

NON COMPORTA IMPEGNO SPESA SOMMA GIA' IMPEGNATA

Tit. 1 FUNZ. 9 SERV. 4 INTERV. 7 CAP. 1750.6 IMP. 6923/07

e CAP. 2874.8 Bil. 2008 FUNZ. 9 - SERV. 4 INT. 1

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilaotto, il giorno 4 del mese di Dicembre, nell'ufficio del Settore X, su proposta dell'ing. Giorgio Pluchino, funzionario capo servizio del Settore X, il dirigente Dr. Ing. Giulio Lettica ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che,

- con determinazione dirigenziale n.°871 del 17/04/2008 è stato approvato il progetto dei lavori di realizzazione degli interventi di adeguamento e miglioramento del sistema di depurazione e smaltimento delle acque reflue di Marina di Ragusa per l'importo complessivo di € 1.146.530,00;;
 - a seguito di procedura aperta esperita da questo comune con determinazione dirigenziale n.°1684 del 20/07/2007 è stato aggiudicato l'appalto in via definitiva alla ditta Consorzio Ravennate delle cooperative di produzione e lavoro con il ribasso del 7,318%;
 - in data 30/10/2007 n.29770 di repertorio è stato stipulato il contratto d'appalto registrato a Ragusa in data 23/11/2007 al n.°659 serie 1^a per l'importo netto contrattuale di € 787.393,63 di cui € 18.301,27 per oneri di sicurezza;
 - le somme necessarie sono state finanziate con D.D.S. n.°192 del 06/02/2007 dall'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, con i fondi A.P.Q. "Risorse idriche" del 23/12/2003;
 - i lavori sono stati consegnati in data 12/11/2007 e dovevano essere ultimati entro il 07/09/2008;
 - i lavori sono rimasti sospesi parzialmente dal 05/08/08 al 14/09/08 e ciò ha determinato uno spostamento del termine di ultimazione dei lavori di giorni 30;
 - il Responsabile unico del procedimento con nota n.°69865 del 23/09/2008 ha concesso, su parere favorevole della Direzione dei lavori una prima proroga di giorni 60 (sessanta)
- Con determinazione dirigenziale n.°2672 del 21/11/2008 è stata approvata la 1^a perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art.25 comma 3 secondo periodo della l.109/94 che non prevede alcuna proroga dei tempi di ultimazione;
- pertanto i lavori alla data attuale sono in corso e dovranno concludersi entro il 06/12/2008;

Considerato,

- Che con nota del 01/12/2008 l'impresa esecutrice dei lavori ha comunicato che le avversità atmosferiche degli ultimi giorni con particolare riferimento alle piogge torrenziali hanno causato notevoli danni ai lavori in atto presso la fine del lungomare Andrea Doria tali da pregiudicare l'andamento cronologico degli stessi ritardandone la conclusione;
- che per effetto di quanto anzidetto l'impresa esecutrice dei lavori ha richiesto una seconda proroga di 40 giorni;
- che la D.L. interpellata con nota n.°2625/X del 02/12/2008, ha espresso, con nota del 03/12/2008, parere favorevole per la concessione della proroga per l'ultimazione dei lavori;
- che il Responsabile unico del procedimento, viste le motivazioni addotte dall'impresa esecutrice dei lavori e il parere della direzione dei Lavori, ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga di 40 giorni;

Atteso,

- che l'art.13 del Capitolato speciale d'appalto prevede che le proroghe successive alla prima devono essere concesse dall'organo esecutivo dell'Amministrazione;
- che trattandosi nella fattispecie di atti rientranti nella sfera gestionale dell'apparato burocratico dell'ente e quindi di competenza del Dirigente, si individua nella Determinazione dirigenziale l'atto amministrativo di concessione della proroga;

Visto l'art.53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n.64 del 30/10/97 e ss. mm. e ii.;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. L.vo 29/93 e ss. mm. e ii.;

D E T E R M I N A

1. Prendere atto dell'istanza dell'impresa COGEDEL – Randazzo, esecutrice dei lavori, di richiesta di una 2^a proroga per la conclusione dell'intervento "Adeguamento e miglioramento del sistema di depurazione e smaltimento acque reflue Marina di Ragusa" e dei pareri formulati dalla Direzione dei Lavori e dal R.U.P.;
2. Accogliere la richiesta anzidetta, accordando una proroga di 40 (quaranta) giorni per la conclusione dei lavori anzidetti;

3. Dare atto nel contempo che il nuovo termine dei lavori viene posticipato al 15/01/2009;
4. Dare atto che il presente provvedimento non presenta ulteriore impegno di spesa in quanto la spesa rientra nel finanziamento di cui al D.D.S. 192 del 06/02/2007 dell'Agenzia Regionale per i rifiuti e le acque con i fondi A.P.Q. "Risorse idriche" del 23/12/2003 e per quanto riguarda l'IVA nella D.D. n.3132 del 28/12/2007 Funz.09, Serv.04, Interv.07, (Cap. 1750.6, Imp. 6923/07) Bil. 2008

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Giulio Lettica)



[Handwritten signature of Ing. Giulio Lettica]

Copia dell'istanza dell'impresa del 01/12/2008, del
parere del D.L. del 03/12/2008 e del RUP del 04/12/2008 parti integranti;

del sistema di depurazione e
smaltimento acque reflue
di Ragusa.

Concessione 2^a prototipo

all'ultimazione dei lavori

Da trasmettersi d'ufficio, oltre al Sindaco ed al Segretario Generale, ai seguenti Settori/uffici:
Settore III.

Visto: *[Handwritten mark]*

Il Dirigente del I Settore il Segretario Generale
Ragusa, li 11-12-2008
Per presa visione:
Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li *[Handwritten mark]*



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Giulio Lettica)

[Handwritten signature of Ing. Giulio Lettica]

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 4° comma del TUEL.

Ragusa _____

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 16 DIC. 2008

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Taglianni Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 16 DIC. 2008 al 22 DIC. 2008

Ragusa 23 DIC. 2008

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



SETTORE X

Ambiente, Energia e protezione Civile

Via Mario Spadola, 56 Pal. Ex Consorzio Agrario - Tel. 0932 676436 - Fax 0932 676438 -

E-mail giulio.lettica@comune.ragusa.it



Prot. n. 2682

Ragusa, 04/12/2008

Al Dirigente del Settore X

SEDE

OGGETTO: Lavori di adeguamento e miglioramento del sistema di depurazione e smaltimento acque reflue a Marina di Ragusa. **Parere su 2ª richiesta di proroga**

Premesso che con nota fax del 01/12/2008 la COGEDEL – Randazzo in qualità impresa esecutrice dei lavori in oggetto ha chiesto una ulteriore proroga dei lavori rispetto a quella di 60 gg concessa dallo scrivente in data 23/09/2008.

Esaminati le motivazioni addotte dall'impresa suddetta che ha richiesto una proroga di 40 gg del tempo di ultimazione dei lavori;

Visto il parere della Direzione Lavori trasmesso allo scrivente in data 03/12/2008 secondo il quale tale proroga può essere concessa;

In considerazione che comunque i lavori devono essere conclusi entro il 01/01/2009;

Lo scrivente esprime parere favorevole alla concessione di una proroga di massimo 40 gg che sposterebbe la data di ultimazione dei lavori al 15/01/2009, fermo restando che ai sensi dell'art.13 del Capitolato speciale d'appalto la concessione di tale proroga è esclusiva prerogativa della S.V..

Pertanto si rimane in attesa di cortese e urgente comunicazione allo scrivente delle determinazioni assunte da Codesta Società.


Si allega alla presente:

- Richiesta dell'impresa;
- Parere della direzione dei lavori.

IL RUP

(Ing. Giulio Lettica)

GP/



prot: 121/08/GI-0307

Spett.le

Comune di Ragusa

Settore X - Ambiente, Energia, Protezione Civile
Via Mario Spadola, 56
Ragusa

Alla c.a. R.U.P. ing. Giulio Lettica

Fax: 0932 - 676438

Ragusa, 03/12/2008

Oggetto: Lavori di adeguamento e miglioramento del sistema di depurazione e smaltimento acque reflue a Marina di Ragusa.

Parere sulla richiesta di proroga presentata dall'impresa appaltatrice

In riferimento alla richiesta di proroga per l'ultimazione dei lavori in oggetto, inoltrata dall'impresa esecutrice COGEDEL in data 1/12/2008, in risposta alla nota del R.U.P. prot. n° 2625/X del 02/12/2008

- Considerati i danni accertati in cantiere con verbale del 01/12/2008 a seguito delle intense piogge e delle raffiche di vento verificatesi nell'ultimo fine settimana;
- Considerati gli interventi posti in atto dall'impresa per recuperare le lavorazioni già eseguite e danneggiate;
- Considerato che in data 03/11/2008 è stata già concessa una proroga dei termini contrattuali;
- Considerato l'approssimarsi dei periodi festivi di fine anno che determinano una riduzione significativa dei giorni lavorativi disponibili;

TUTTO CIO' PREMESSO

si esprime parere favorevole alla concessione all'Impresa di una proroga di giorni 40 (quaranta) del che, pertanto, la nuova scadenza contrattuale risulterebbe posticipata al 15/01/2009 fermo restando che, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto allegato al progetto approvato, le proroghe successive alla prima possono essere concesse solo dall'Organo Esecutivo dell'Amministrazione.

Distinti saluti

Il Direttore dei lavori

(Ing. Giovanni Iacono)



coge@144@gmail.com



Spett.le

COMUNE DI RAGUSA**SETTORE X**

Ambiente, Energia, Protezione Civile

Via Mario Spatola, 56

Tel 0932 676436 fax. 0932 676437

Spett.le

DIRETTORE DEI LAVORI**DOTT. ING. GIOVANNI IACONO**

Centro Direz.le ASI-Box 15

97100 Ragusa

Tel. 0932 667331 fax. 0932 668106

Oggetto: : Lavori di adeguamento e miglioramento del sistema di depurazione e smaltimento acque reflue a Marina Di Ragusa.

In merito ai lavori in oggetto, nell'ambito di realizzazione della vasca di sollevamento presso il Lungomare A. Doria di Marina di Ragusa, Vi comunichiamo che le avversità atmosferiche degli ultimi periodi, piogge torrenziali accompagnate da forte vento, hanno causato notevoli danni presso il nostro cantiere tali da pregiudicare l'andamento cronologico dei lavori.

Infatti si sono dovuti approntare vari interventi per recuperare le lavorazioni già eseguite e danneggiate. Inoltre l'acqua torrenziale ha causato lo smottamento della strada (Lungomare A. Doria) facendo rinvenire vari sottoservizi (cavi ENEL della media tensione, condotta comunale per la raccolta di acque bianche) che, dopo vari interventi, sono stati messi in sicurezza.

Con la presente pertanto Vi chiediamo la concessione di una proroga dei tempi contrattuali per un periodo di quaranta giorni.

Certi di un Vs. benevole riscontro cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti;

Randazzo li 01/12/2008

L'IMPRESA
COGEDEL Soc. Coop.

Via Vittorio Veneto, 33

95036 RANDAZZO (CT)

CF / P.I. 02808410878

TEL / FAX: 095 922457

COSTRUZIONI GENERALI EDILI ELETTROMECCANICHE

Via Vittorio Veneto, 33 - 95036 Randazzo (CT)

Tel/Fax 095/922457 e-mail COGEDEL@email.it

Tribunale di Catania Registro Società n. 26196 C.C.I.A.A. - CT 184559 - P.IVA 02808410878