



COMUNE DI RAGUSA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 795
del 10 NOV. 2003

OGGETTO: Lavori di riattamento dell'Ex Distretto Militare da destinare a sede decentrata della Facoltà di Agraria dell'Università di Catania -2° Stralcio.
Approvazione Proroga Tempi Contrattuali.

L'anno duemila du Il giorno dieci alle ore 10,30
del mese di Novembre nel Palazzo di Città e nella consueta sala delle
adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presiede la seduta il Sindaco Dr. Antonino Solerino
Sono presenti i signori Assessori:

	Presenti	Assenti
1) On.le Giorgio Chessari	<u>n'</u>	
2) Sig.ra Alessandra Failla		<u>n'</u>
3) Sig.ra Giovanna Di Paola		<u>n'</u>
4) Arch. Giovanni Carfi	<u>n'</u>	
5) On.le Sen. Giovanni Battaglia		<u>n'</u>
6) Dr. Antonio Di Paola	<u>n'</u>	
7) Prof. Carmelo La Porta	<u>n'</u>	
8) Sig. Marco Dimartino	<u>n'</u>	

Assiste il Segretario Generale Dott. Gespele Nicodini

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato

I A GIUNTA MUNICIPALE

- Vista la proposta, di pari oggetto n. 1558 /Sett. VIII del 09-10-03
- Visti i pareri favorevoli sulla proposta espressi ai sensi della L.R. 11/12/1991 n.48 e successive modifiche:
 - per la regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio;
 - per la regolarità contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria;
 - sotto il profilo della legittimità, dal Segretario Generale del Comune;
- Ritenuto di dovere provvedere in merito;
- Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- *Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa per farne parte integrante e sostanziale e farla propria.

PROPOSTA PARTE INTEGRANTE

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio
16/11/03 primo giorno festivo successivo alla data di adozione.

La deliberazione rimarrà affissa fino al 30/11/03 per quindici giorni consecutivi.
Ragusa, il 17/11/03

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Proietto Francesco)

~~Certificato di immediata esecutività della delibera~~

- ~~() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 2° Comma dell'Art.12 della L.R. n.44/91.~~
~~() Certifico che la deliberazione è stata dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art.16 della L.R. n.44/91.~~

~~Ragusa, il~~

~~IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Gaspare Nicotri -~~

~~☒ Certifico che, contestualmente all'affissione all'Albo, la deliberazione è stata trasmessa in copia ai capi gruppo consiliari, ai sensi del 4° Comma dell'Art.15 della L.R. n.44/91.~~

~~() Certifico che entro dieci giorni dall'affissione all'Albo è/non è stata formulata richiesta di sottoposizione a controllo dell'atto deliberativo, ai sensi dei commi 3° e 5° dell'Art.15 della L.R. 44/91, così come sostituito con l'Art.4 della L.R. 23/97.~~

~~Ragusa, il~~

~~IL SEGRETARIO GENERALE~~

~~Il sottoscritto messo comunale attesta che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 16/11/03 al 30/11/03~~

~~Ragusa, il~~

~~IL MESSO COMUNALE~~

~~Certificato di avvenuta pubblicazione della deliberazione~~

~~Vista l'attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 16/11/03 Ed è rimasta affissa per quindici giorni consecutivi decorrenti dal 16/11/03 senza opposizione.~~

~~Ragusa, il~~

~~IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Gaspare Nicotri -~~

~~Certificato di avvenuta esecutività della deliberazione~~

- ~~☒ Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione.~~
~~() Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva, avendo riportato il visto di legittimità del CO.RE.CO. - Sezione Provinciale di Ragusa, con decisione n. del~~
~~() Certifico che la deliberazione è divenuta esecutiva non avendo il CO.RE.CO adottato e comunicato provvedimento di annullamento nel termine di venti giorni dalla relativa ricezione.~~

~~Ragusa, il~~

~~27 NOV. 2003~~

~~IL SEGRETARIO GENERALE~~

~~IL SEGRETARIO GENERALE
- Dr. Gaspare Nicotri -~~

CITTA' DI RAGUSA

IN FORMA ESECUTIVA

Per Copia conforme da servire per uso amministrativo.

27 NOV. 2003

Ragusa, il

IL SEGRETARIO GENERALE

IL FUNZIONARIO CAPO SERVIZIO
(Dott.ssa C. Adamo)



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VIII

Prot n. 1558 /Sett. VIII del 03-10-03

Proposta di Deliberazione per la Giunta Municipale

OGGETTO: Lavori di riattamento dell'Ex Distretto Militare da destinare a sede decentrata della Facoltà di Agraria dell'Università di Catania – 2° Stralcio
Approvazione 2° Proroga Tempi Contrattuali.

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento Arch. Giorgio Colosi Dirigente del Settore VIII, propone alla Giunta Municipale il seguente schema di deliberazione.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che con nota prot. 38651 del 26/06/2003 il sottoscritto Arch. Giorgio Colosi concedeva all'Impresa Ledear Costruzioni S.r.l. in qualità di capogruppo mandataria dell'A.T.I. la prima proroga di giorni 100 (cento) naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori, per cui la scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori slittava dal 08/06/2003 al 16/09/2003;

Vista l'istanza prot. 50723 del 16/09/2003 di richiesta di seconda proroga da parte dell'Impresa Ledear Costruzioni S.r.l. in qualità di capogruppo dell'A.T.I., indicando un termine suppletivo di giorni 110 per concludere i lavori;

Preso atto del parere sulla richiesta di proroga da parte della Direzione Lavori Ing. Antonino Failla ed Ing. Cascone Giovanni, indicando di contro un termine di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi per l'ultimazione dei lavori, inviato con nota prot.52249 del 23/09/2003;

Considerato che occorre prorogare i tempi contrattuali e che ai sensi del seconda comma dell'art.24 della L.R.21/85 e successive modifiche ed integrazioni, eventuali successive proroghe possono essere concesse dall'organo esecutivo dell'Ente;

Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Concedere all'Impresa Ledear Costruzioni S.r.l., Via Poliziano n.8 - Paternò (CT) in qualità di capogruppo dell'A.T.I., appaltatrice dei lavori di riattamento dell'Ex Distretto Militare, una proroga di giorni 60 (sessanta) sul termine di ultimazione dei lavori che rimane quindi fissato per il giorno 15/11/2003, fermo restando che tale proroga viene concessa a condizione che l'Impresa non ne tragga motivi atti ad accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni contrattuali.

Al sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.40 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.		Si dà atto che la retroscritta proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere della regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in atto inutile.	
Ragusa II, _____ Il Dirigente		Ragusa II, _____ Il Dirigente	
Al sensi e per gli effetti della L.R. 11/12/1991, n.40 e art. 12 L.R. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. <i>non comporta impegno di</i> L'importo della spesa di _____ Va imputato al cap. <i>spese</i> _____		Si esprime parere favorevole in ordine legittimità.	
Ragusa II, _____ Il Responsabile del Servizio Finanziario		Ragusa II, <i>10.11.03</i> _____ Il Segretario Generale	
Motivazione dell'eventuale parere contrario:			
☐ Da dichiarare di immediata esecuzione			

Allegati – Parte integrante:

- 1) Richiesta di proroga prot. 50723 del 16/09/2003
- 2) Parere sulla richiesta di proroga prot. 52249 del 23/09/2003
- 3) _____
- 4) _____

Ragusa II, 09/10/2003

Il Funzionario Capo Servizio
Ing. Vincenzo Bonomo

Il Capo Settore
Arch. Giorgio Colosi

Visto: L'Assessore al ramo

Giorgio Colosi