

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA 2.11.03

Sett. IX

il 17-04-2003

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

(M. Scarpulla)



**CITTA' DI RAGUSA**

**COPIA SETTORE IX**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Annotata al registro  
Generale.

17 APR. 2003  
In data: 777  
N. 73

SETTORE IX

In data: 17 APR. 2003

OGGETTO: Lavori di "Arteria di PRG di collegamento tra la via Padre Anselmo e la Stazione Ferroviaria". Proroga dei termini per la fine lavori e riapprovazione del progetto.

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

BIL.

CAP.

IMP.

FUNZ.

SERV.

INTER.

**IL RAGIONIERE**

L'anno Duemilatre, il giorno dicembre

Del mese di aprile, nell'ufficio del settore IX, il Dirigente, Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

**Considerato** che con deliberazione di GM n° 1362 del 17/11/98 è stato approvato il progetto dell'arteria di P.RG di collegamento tra la via Padre Anselmo e la stazione ferroviaria per l'importo di £ 3.500.000.000. Con deliberazione di GM n° 1189 del 19/10/99 è stata approvata l'assunzione del Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti.

**Considerato** che con deliberazione di GM n° 313 del 18/4/2000 veniva integrata la delibera n° 1362 del 1998 con l'approvazione del piano particellare di esproprio e con la indicazione dei termini della procedura espropriativa fissando l'inizio entro due anni dalla esecutività della delibera e di ultimazione entro tre anni dalla stessa data.

**Vista** la procedura espropriativa è stata regolarmente iniziata e con provvedimento del Sindaco n° 1 del 09/01/02 sono state determinate le indennità di espropriazioni da corrispondere ai proprietari dei terreni.

**Preso atto** che i lavori sono stati consegnati in data 14/10/2002 da ultimarsi in mesi 16 e giorni 25;

**Preso atto** che sono intervenuti, durante la fase di affidamento dei lavori, ritardi dovuti alla necessità di perfezionare il nulla osta con le ferrovie dello stato, nell'espletamento del quale si sono rilevate differenze tra la rappresentanza catastale e la realtà dei luoghi.

**Vista** la necessità di correggere gli allineamenti catastali e di individuare e rideterminare computamente i confini reali, si ravvisa la necessità di prorogare i termini finali per il completamento della procedura di esproprio, per cui occorre riapprovare il progetto, già approvato con delibera G.M. n° 1362/98 ai soli fini della pubblica utilità e prorogare i termini per la fine lavori e procedura espropriativa di anni tre dalla data di esecutività della presente delibera.

**CONSIDERATO** che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma , pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

**DETERMINA**

1) Prorogare i termini per la fine dei lavori e la procedura espropriativa di "Arteria di PRG di collegamento tra la via Padre Anselmo e la stazione ferroviaria" di anni tre dalla data di esecutività della presente delibera;

2) Riapprovare il progetto, già approvato con delibera di G.M. n. 1362/98, ai soli fini della pubblica utilità.

RAGUSA 11

IL CAPO DEL SETTORE IX  
(Ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX  
ING. MICHELE SCARPULLA



SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa.....

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....18/4/03.....

IL MESSO COMUNALE

*Proietto Raimondo*

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del syndicato periodo di pubblicazione e cioè dal.....18/4/03.....

al.....24/4/03.....

Ragusa.....28/4/03.....

IL MESSO COMUNALE