

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 367733 verso PA

Da: IT08245660017 a: PYDWIL

Formato: FPA12

Mittente: F.LLI BELLUARDO SNC

Partita IVA: IT00813550886

Codice fiscale: 00813550886

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA PIRATO CAVA MARIA, 2 - 97015 - MODICA (RG) IT

Recapiti:

Telefono: 0932905326

Cessionario/committente: COMUNE DI RAGUSA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00180270886

Codice Fiscale: 00180270886

Sede: C.SO ITALIA 72 - 97100 - RAGUSA (RG) IT

Terzo intermediario soggetto emittente: CATERINA
MALTESE

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01284690888

Codice Fiscale: MLTCRN77E61F258J

Nominativo: CATERINA MALTESE

Prot. n° 4688 DEL 15/01/2020

FATTURA NR. FE/1 DEL 13/01/2020

Importo totale documento:

27.043,74 (EUR)

Importo da pagare entro il 13/01/2020:

22.167,00 (EUR)

Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	VIA, A° SAL Lavori di manutenzione straordinaria alle reti tecnologiche nel territorio del Comune di Ragusa CIG: 72818558D6	22167,000000	22.167,00	22,00%

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	22.167,00	4.876,74	Scissione dei pagamenti	22% - GENERICO

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	22.167,00	13/01/2020	13/01/2020	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAG	IT75S05036844 82CC01911694 72	05036	84482

FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE FPA12

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 352273 verso PA

Da: IT08245660017 a: PYDWIL

Formato: FPA12

Mittente: F.LLI BELLUARDO SNC

Partita IVA: IT00813550886

Codice fiscale: 00813550886

Regime fiscale: Ordinario (RF01)

Sede: VIA PIRATO CAVA MARIA, 2 - 97015 - MODICA (RG) IT

Recapiti:

Telefono: 0932905326

Terzo intermediario soggetto emittente: CATERINA MALTESE

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01284690888

Codice Fiscale: MLTCRN77E61F258J

Nominativo: CATERINA MALTESE

Cessionario/committente: COMUNE DI RAGUSA

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00180270886

Codice Fiscale: 00180270886

Sede: C.SO ITALIA 72 - 97100 - RAGUSA (RG) IT

Prot. n° 115131 DEL 09/10/2019

FATTURA NR. FE/12 DEL 03/10/2019

Importo totale documento:

821,79 (EUR)

Importo da pagare entro il 03/10/2019:

673,60 (EUR)

Causale: Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA
1	Contratto 1737 del 31-05-2018 CIG: 72818558D6 Ribaltamento costi per conferimento in discarica, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria alle reti tecnologiche nel territorio del Comune di Ragusa CIG: 72818558D6	673,600000	673,60	22,00%

Dati generali

Tipologia	Nr. dettaglio doc.	Documento	Data	CIG
Contratto	1	1737	31/05/2019	72818558D6

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

IVA	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità	Rif. normativo
22.00%	673,60	148,19	Scissione dei pagamenti	22% - GENERICO

Pagamento

Pagamento completo

Modalità	Importo (EUR)	dal	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	673,60	03/10/2019	03/10/2019	BANCA AGRICOLA POPOLARE DI RAG	IT75S0503684482CC0191169472	05036	84482

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_18804681	Data richiesta	28/10/2019	Scadenza validità	25/02/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	F.LLI BELLUARDO SALVATORE E GIORGIO S.N.C.
Codice fiscale	00813550886
Sede legale	CONTRADA MARIA PIRATO CAVA, 2 97015 MODICA (RG)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Comune di Ragusa
SETTORE VI° - Servizio Idrico Integrato

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI
N. 6 A TUTTO IL 23/12/2019

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria alle reti tecnologiche nel territorio del Comune di Ragusa. CIG: 72818558D6

COMMITTENTE: Comune di Ragusa



IMPRESA: Ditta F.lli Belluardo S. & G. snc - via Pirato Cava Maria n. 2 - 97010 Modica (RG)

Contratto in data 23/05/2018 rep. n. 30416 registrato a Ragusa in data 31/05/2018 al n. 1737 di euro 75 786.61

Data Offerta:	22/12/2017	IMPORTO DEL PROGETTO:	108 664.96
Data Consegna:	11/05/2018	Somme a Disposizione:	41 335.04
Data Inizio Lavori:	14/05/2018	Importo per la Sicurezza:	1 749.40
Giorni Utili per Ultimazione:	0	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	12/11/2019	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00



Servizio Idrico Integrato

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1 01.01.06.02	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza. SOMMANO al m³	26,00	16,60	431,60
2 01.01.06.05	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito urbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, ... riale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza. SOMMANO al m³	119,00	49,70	5'914,30
3 01.01.07.01	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di q ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW. SOMMANO al m³	223,90	10,33	2'312,88
4 01.02.02	Compenso addizionale agli scavi a sezione obbligata di cui ai precedenti artt. 1.1.7 e 1.1.8, per il sollevamento delle materie accatastate lungo il bordo del cavo ed il carico sul mezzo di trasporto, con mezzi meccanici, e compreso il trasporto nell'ambito del cantiere. - Per ogni m³ di scavo SOMMANO al m³	251,90	4,53	1'141,10
5 01.02.03	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - Per ogni m³ di materiale costipato SOMMANO al m³	251,90	3,10	780,89
6 01.02.04.02	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... - 1.1.7 - 1.3.4, eseguiti in ambito urbano. - Per ogni m³ di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro: SOMMANO	4'095,00	0,63	2'579,85
7 01.04.01.01	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere de ... rto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano: - per ogni m² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi SOMMANO	2'339,10	3,78	8'841,79
8 01.04.02.01	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, per spessori maggi ... iuto, dei materiali predetti. in ambito urbano: - per ogni m² e per ogni cm o frazione di esso in più oltre i primi 3 cm SOMMANO	136,80	0,95	129,96
9 01.04.04	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare ... o e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.- per ogni m di taglio effettuato SOMMANO al m	612,00	3,78	2'313,36
10 01.07.15.02	Scavo di minitrincea atta alla posa di condotte flessibili, realizzato con scavo a cielo aperto di ridotte dimensioni (cm 20 per cm 120) con idonee frese scava canali a disco monta ... manufatti in calcestruzzo o di rocce lapidee integre con resistenza allo schiacciamento comprese fra 20 N/mm² e 40 N/mm² SOMMANO al m	161,00	10,80	1'738,80
11 03.01.01.04	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 16/20 SOMMANO al m³	33,37	127,20	4'244,66
12 03.01.03.02	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente debolmente aggressivo classe d'esposizione XC3, XD1, XA1, (UNI 11104), in ambiente moderatamente aggressivo clas ... utarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori edili C 28/35 SOMMANO al m³	3,03	156,20	473,29
13 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati. SOMMANO al m²	7,92	19,70	156,02
14 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 m ... atorio per le prove dei materiali previste dalle			
	A R I P O R T A R E			31'058,50



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			31'058,50
	norme vigenti in materia (queste ultime a carico dell'Amministrazione).			
	SOMMANO al kg	36,70	2,04	74,87
15 06.01.01.01	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... te. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano			
	SOMMANO al m³	14,70	23,00	338,10
16 06.01.01.02	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito urbano			
	SOMMANO al m³	25,20	30,50	768,60
17 06.01.02.02	Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al set ... urato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito urbano			
	SOMMANO al m³	26,00	32,80	852,80
18 06.01.04.02	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del Cd ... al 98% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore			
	SOMMANO	1'091,20	1,70	1'855,04
19 06.01.05.02	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... e al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano- per ogni m² e per ogni cm di spessore			
	SOMMANO	3'015,00	2,07	6'241,06
20 06.02.02.07	Pavimentazione con mattonelle d'asfalto, rettangolari o ad onda, pressate su idoneo massetto di calcestruzzo cementizio di idoneo spessore da compensarsi a parte, poste in opera su ... emento puro, e compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Per la provincia di RG spessore 4 cm			
	SOMMANO al m²	6,50	31,70	206,05
21 06.04.02.01	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... so le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN)			
	SOMMANO al kg	13,70	3,96	54,25
22 06.04.02.02	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... so le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe C 250 (carico di rottura 250 kN)			
	SOMMANO al kg	10,50	4,22	44,31
23 06.04.02.03	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, m ... so le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)			
	SOMMANO al kg	1'184,00	3,62	4'286,08
24 06.04.03	Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, compreso il massetto di posa in ... glomerato cementizio di spessore non inferiore a 10 cm, escluso scavo, telaio e griglia in ghisa da compensarsi a parte.			
	SOMMANO cad.	3,00	122,20	366,60
25 06.04.05.01	Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI EN 1563, costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, sistema di ... so le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe C 250 (carico di rottura 250 kN)			
	SOMMANO al kg	16,87	3,78	63,77
26 06.04.05.02	Fornitura e posa in opera di telaio e griglia piana in ghisa sferoidale UNI EN 1563, costruita secondo le norme UNI EN124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, sistema di ... so le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)			
	SOMMANO al kg	536,00	4,90	2'626,40
27 07.01.02	Fornitura di opere in ferro in profilati pieni di qualsiasi tipo e dimensione o lamiere, composti a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche ecc. e comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.			
	SOMMANO al kg	204,32	3,09	631,35
28 07.01.03	Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere, parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza o p ... stesa di antiruggine nelle parti da murare e quanto altro			
	A R I P O R T A R E			49'467,78

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			49'467,78
	occorre per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte. SOMMANO al kg	204,32	2,59	529,18
29 13.03.05.06	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PN 16, per acqua potabile, realizzati in conformità alla norma UNI EN 12201. I tubi ... io e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 63 mm SOMMANO al m	161,00	10,20	1'642,20
30 13.03.11.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in polietilene strutturato ad alta densità a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, ... co idoneo da compensarsi a parte. con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 200 mm - D interno di 172 mm SOMMANO al m	153,00	17,70	2'708,10
31 13.07.01.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicipiede e guarnizione di tenuta el ... azione del letto di posa e del rinfilamento con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 160 mm; interno 153,6 mm SOMMANO al m	35,00	14,40	504,00
32 13.07.01.04	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicipiede e guarnizione di tenuta el ... azione del letto di posa e del rinfilamento con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 315 mm; interno 302,6 mm SOMMANO al m	4,00	35,70	142,80
33 13.07.02.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicipiede e guarnizione di tenuta el ... rmazione del letto di posa e del rinfilamento con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 160 mm; interno 152 mm SOMMANO al m	38,00	15,40	585,20
34 13.07.02.04	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC rigido costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicipiede e guarnizione di tenuta el ... azione del letto di posa e del rinfilamento con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 250 mm; interno 237,6 mm SOMMANO al m	65,00	29,70	1'930,50
35 13.07.04.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tut ... r la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 125 mm da 45° a 90° SOMMANO cad.	6,00	12,50	75,00
36 13.07.04.04	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tut ... r la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 200 mm da 45° a 90° SOMMANO cad.	21,00	25,20	529,20
37 13.07.04.06	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tut ... r la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 315 mm da 45° a 90° SOMMANO cad.	2,00	99,50	199,00
38 13.07.05.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo ... magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 125 mm SOMMANO cad.	1,00	16,60	16,60
39 13.07.05.04	Fornitura, trasporto e posa in opera di braghe semplici o a squadra in PVC rigido con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo ... magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 200 mm SOMMANO cad.	25,00	35,90	897,50
40 13.07.06.01	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U a parete strutturata Tipo A1 costruiti secondo il pr. EN 13476-(UNI 10968) con sistema di giunzione a bicipiede ... ione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 200 mm interno 189 mm SOMMANO al m	77,00	19,00	1'463,00
41 13.08	Formazione del letto di posa, rinfilamento e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da ca ... ri a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. SOMMANO al m³	119,91	22,30	2'674,00
42 13.09.05.01	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 e provvisto ... avo, il rinfilamento ed il ricoprimento			
	A R I P O R T A R E			63'364,06

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			63'364,06
43	da compensarsi a parte. - Elemento di fondo DN 800 mm, innesto linea/salto DN200 mm SOMMANO cad.	2,00	761,00	1'522,00
13.09.05.02	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 e provvisto ... avo, il rinfilanco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - Elemento di fondo DN 800 mm, innesto linea/salto DN250 mm SOMMANO cad.	3,00	847,40	2'542,20
44	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 e provvisto ... co ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - Elemento di fondo - Elemento di sopralzo DN 800 mm, altezza utile 330 mm SOMMANO cad.	3,00	169,50	508,50
13.09.05.18	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 e provvisto ... co ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - Elemento di fondo - Elemento di sopralzo DN 800 mm, altezza utile 990 mm SOMMANO cad.	3,00	373,90	1'121,70
45	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 e provvisto ... rinfilanco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - Elemento di fondo - Elemento di copertura per pozzetto DN 800 mm SOMMANO cad.	3,00	208,70	626,10
13.09.05.25	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 e provvi ... lo scavo, il rinfilanco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - Elemento di sopralzo DN 800 mm, altezza utile 660 mm SOMMANO cad.	1,00	293,20	293,20
47	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per fognatura, per acque nere, in calcestruzzo vibrato realizzato secondo norme UNI EN 1917:2004 e provvi ... neri dello scavo, il rinfilanco ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - Elemento di copertura per pozzetto DN 800 mm SOMMANO cad.	2,00	208,70	417,40
13.09.06.19	Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezo ... scarico e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. per capienza di 3.000 l SOMMANO cad.	1,00	762,80	762,80
48	Fornitura trasporto e posa in opera di tubazione multistrato composto da tubo interno in polietilene reticolato (PE-Xb), strato intermedio in alluminio saldato longitudinalmente di ... sinfezione, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per diametro DN 20x15 mm SOMMANO al m	100,00	12,90	1'290,00
15.02.03.09	Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e ... con acqua (T 0-150°C) e aria compreso il materiale di consumo per la posa a regola d'arte. per valvola da 2" di diametro SOMMANO cad.	3,00	46,60	139,80
50	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo ... trollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte per pozzetti da 40x40x80 cm SOMMANO cad.	10,00	155,70	1'557,00
15.04.09.02	Fornitura e posa in opera di contenitore in vetroresina per gruppi di misura idonei a monitorare la pressione di esercizio della rete idrica cittadina e per il campionamento di acq ... ia ed accessori, opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	38,00	509,78	19'371,64
51	Operaio Qualificato SOMMANO ora	509,00	29,12	14'822,08
15.04.19.06	Operaio Comune SOMMANO ora	607,50	26,33	15'995,48
52	Mini escavatore o Bob-Cat SOMMANO ora	189,00	45,00	8'505,00
18.01.03.02	Martello Demolitore SOMMANO ora	60,50	36,02	2'179,21
A.P.01				
AP.11				
AP.12				
B1				
B2				
	A RIPIETARE			135'018,17

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			135'018,17
58 E2	Cemento R 325 SOMMANO m3	0,75	16,90	12,68
59 E5	Sabbia di frantoio SOMMANO m3	1,00	7,00	7,00
60 N.P. 06 Tip.AN 2	Livellamento chiusini dimensione fino a m 1.30x1.30 e fino ad un altezza max di cm. 30 Innalzamento e livellamento di chiusini e grate per il deflusso delle acque meteoriche, compr ... correnti (mattoni, cemento, sabbia, ecc.), installazione cantiere e ripristino delle pavimentazioni comunque costituite. SOMMANO cadauno	79,00	283,31	22'381,49
61 N.P. 07 Tip.I	Posa in opera di tubazione in PEAD da dn 63 - Il prezzo comprende: Scavo su strada in asfalto o terreno naturale, compreso taglio/fresatura, di manto e fondazioni bitumate contabil ... 16, comprensivo della raccorderia idraulica necessaria a rendere l'opera perfettamente funzionante e a regola d'arte. SOMMANO al m	1,00	72,37	72,37
62 N.P. 08 AN 1a	MANUTENZIONE E PULIZIA CADITOIE: Attività per liberare la caditoia dai detriti interni per dimensioni fino a m 1,30x1,00. Il prezzo comprende la pulizia con l'asportazione dei mat ... rvento se necessario del CanalJet, sigillatura di eventuali crepe, fornitura dei materiali d'uso e segnaletica stradale. SOMMANO cadauno	1,00	93,95	93,95
63 N.P. A.P.01	Fornitura e posa in opera di contenitore in vetroresina per gruppi di misura idonei a monitorare la pressione di esercizio della rete idrica cittadina e per il campionamento di acq ... ia ed accessori, opere murarie e quanto altro occorre per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. SOMMANO cadauno	1,00	509,78	509,78
64 N.P. A.P.02	Svellimento, pulizia, selezione ed accatastamento nell'ambito del cantiere o carico su mezzo di trasporto di vecchio basolato esistente da effettuare secondo le indicazioni della D.L., completo di ogni onere e magistrero per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO m	7,00	28,16	197,12
65 N.P. A.P.04	Ricollocazione di zanella in calcare duro rette o curve aventi spessore min. di cm. 15 e dimensioni di cm. 30/40 x cm.50/60 a corsi regolari, comprensivo di semiumido su massetto, ... e successiva pulitura con spazzola di acciaio e ogni altro onere occorrente per dare l'opera a perfetta regola d'arte. SOMMANO m	7,00	29,52	206,64
66 NP.02	Cemento SOMMANO q.li	14,00	13,50	189,02
67 NP.03	Sabbia vagliata SOMMANO mc	3,00	6,10	18,30
68 NP.04	Fornitura di malta premiscelata a presa rapida a ritiro compensato, tixotropica, a base di fibre d'acciaio inossidabile, cementi speciali, da impastare con sola acqua per fissaggio ... m di spessore e resistenza a compressione a 28 gg pari a 50 N/mm². Permette la riapertura al traffico intenso dopo 3 ore SOMMANO kg	1'725,00	1,20	2'070,00
69 NP.06	Fornitura e posa in opera di misto cementato, dosato a Kg/mc. 100 di cemento tipo 425, per la copertura di scavi a sezione obbligata, composto da misto granulometrico avente dimens ... e il 95% della densità AASHO modificata, nonchè ogni altro onere occorrente per dare il lavoro a perfetta regola d'arte. SOMMANO m3	22,00	61,46	1'352,12
70 PS. 04	Fornitura bigiunto tipo tof da 1/2x20 mm SOMMANO cadauno	14,00	2,92	40,88
71 PS.03	Fornitura tubazione in polietilene da 1/2"x20 mm. SOMMANO al m	75,00	0,41	30,75
72 PS.04	Fornitura bigiunto tipo tof da 1/2x20 mm SOMMANO cadauno	2,00	2,92	5,84
73 PS.07	Fornitura collare di presa a staffa Dn 100x1"1/4 SOMMANO cadauno	2,00	23,40	46,80
74 PS.08	Fornitura rubinetto a sfera da 1/2 SOMMANO cadauno	6,00	6,31	37,86
75 PS.09	Fornitura ASFALTO A FREDDO in sacchi da Kg. 25 SOMMANO cadauno	14,00	8,50	119,00
	A R I P O R T A R E			162'409,77

COMMITTENTE: Comune di Ragusa
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 6 A TUTTO IL 23/12/2019

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	RIPORTO			
	<p style="text-align: center;"><u>RIEPILOGO FINALE</u></p> <p>Tipologia Appalto: a Misura Tipologia Offerta: Unico Ribasso Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 1'749,40 Incidenza Sicurezza - IS = 1'749,40 / 108'664,96 = 0,0160990258497311</p> <p>LAVORI A MISURA euro RIBASSO del 30,7517% da applicare su euro 162'447,63 = (SAL * (1 - IS) * R) = (162'447,63 * (1 - 0,0160990258497311) * -0,307517) = euro</p> <p style="text-align: right;">PER LAVORI A MISURA euro</p> <p style="text-align: right;">TOTALE euro</p> <p>Ragusa, 23/12/2019</p> <p style="text-align: center;">L'Impresa Ditta Belluardo S.& G. snc - Via Pirato Cava Maria n. 2 - Modica (RG)</p> <p style="text-align: center;"> Il Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Schiminà</p> <div style="text-align: center;"></div>		162'447,63 -49'151,17 113'296,46 113'296,46	
	A RIPORTARE			



Comune di Ragusa

SETTORE VI° - Servizio Idrico Integrato

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria alle reti tecnologiche nel territorio del Comune di Ragusa.
CIG: 72818558D6

COMMITTENTE: Comune di Ragusa

IMPRESA: Ditta F.lli Belluardo S. & G. snc - via Pirato Cava Maria n. 2 - 97010 Modica (RG)

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 6

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 6 DI euro 22'167,00

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1	24/07/2018	19'956,00
2	15/10/2018	24'131,00
3	18/01/2019	22'535,00
4	11/02/2019	8'783,00
5	30/05/2019	15'157,00
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		90'562,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 23/05/2018 repertorio n. 30416 registrato a Ragusa in data 31/05/2018 al n. 1737 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	113'296,46
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	113'296,46
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5% Recupero anticipazione	566,48
Ammontare dei certificati precedenti euro	90'562,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	91'128,48
CREDITO Impresa arrotondato a 1 euro	22'167,00
per I.V.A. al 22%	4'876,74
TOTALE GENERALE euro	27'043,74

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 12 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di € 22.167,00 oltre IVA, se dovuta, come per legge.
Diconsi: (euro ventiduemilacentosessantasette/00).

Ragusa, 09/01/2020

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di Ragusa

Il Direttore dei Lavori
Geom. Giovanni Schinà



Il Responsabile del
Procedimento
Ing. Giuseppe Piccirilli

