



COMUNE DI RAGUSA

Settore IV

(Gestione del Territorio – Infrastrutture – Politiche del Verde – Servizi Cimiteriali)

OGGETTO: Interventi straordinari atti al miglioramento delle condizioni di sicurezza di vie e piazze nel territorio del Comune di Ragusa per l'importo complessivo di €. 1.000.000,00. - CUP = F27H19001790004 - CIG n. 799781775F

IMPRESA: Impresa di Costruzioni Amato Mario con sede legale in 97012 Chiaramonte Gulfi – Fraz. Roccazzo (RG), in via Etnea n.33.

PERIZIA DI VARIANTE E ASSESTAMENTO

A	RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
B	COMPUTO METRICO
C	QUADRO COMPARATIVO
D	ELENCO PREZZI
E	SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Ragusa 07/07/2020

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Danilo Portelli)



COMUNE DI RAGUSA – UFFICIO TECNICO

Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art.106 comma1
Lettera b) e art. 35 del D. Lgs 50/20016

SI APPROVA

Ai sensi dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016
Ragusa, 08/07/2020

IL R.U.P.

(Geom. Salvatore Chessari)



Rep. _____/IV/2020

Oggetto: Interventi straordinari atti al miglioramento delle condizioni di sicurezza di Vie e Piazze nel territorio del Comune di Ragusa. CUP: F27H19001790004 - CIG n. 799781775F.

Impresa: di Costruzioni Amato Mario con sede in 97012 Chiaramonte Gulfi – Fraz. di Roccazzo (RG), Via Etnea,33.

Contratto: n. 30455 in data 04/12/2019 reg.to al protocollo di questo Ente il 09/12/2019 al n.140584.

Importo contrattuale: € 537.850,30 (ribasso d'asta 26,081%).

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

(ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e art.35 – D.Lgs 50/2016)

L'anno **duemilaventi**, il giorno _____ del mese di _____
in Ragusa, il sottoscritto Sig. Mario Amato nato a Ragusa (RG) il 23/12/1965,
nella qualità di Titolare e legale rappresentante della ditta Amato mario con
sede in 97012 Chiaramonte Gulfi – Frazione di Roccazzo, Via Etnea n.33,
appaltatrice dei lavori in oggetto giusto Contratto in data 04/12/2019 n.30455,
per l'importo di € 537.850,30 al netto del ribasso d'asta offerto del 26,081%
sull'importo a base di gara di € 720.000,00 di cui € 21.600,00 per oneri della
sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta.

Visto il verbale di consegna sotto riserva di legge redatto in data 14/11/2019
che prevedeva la ultimazione dei lavori entro la data del 13/07/2020;

Vista la Perizia di Variante n.1 redatta dalla Direzione Lavori in data 07/07/2020 ed approvata con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____ relativa ai lavori sopraindicati, con il presente Atto di Sottomissione:

DICHIARA E SI OBBLIGA

di eseguire fino alla concorrenza dell'importo di €. 591.067,47 (diconsi euro cinquecentonovantuno sessantasette/47) al netto del ribasso contrattuale del 26,081% i lavori previsti nella Perizia di Variante, agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto sopracitato del 04/12/2019 n. 30455 di raccolta; di accettare l'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella Perizia di cui sopra accettando che i termini contrattuali di ultimazione lavori verranno incrementati di 60 giorni a partire dalla data dell'approvazione della Perizia di variante; di accettare che, per l'esecuzione dei lavori principali e di quelli di variante venga redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo; di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del su citato contratto; di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza dell'aumento o diminuzione dei lavori previsto nel C.S.A. allegato al contratto principale; di accettare l'applicazione dei seguenti 6 nuovi prezzi, di cui n.1 desunto dal vigente Prezziario Regionale, n.1 analizzato e n.4 noli, concordati ai sensi della normativa vigente da sottoporre allo stesso ribasso contrattuale del 26,081%:

Art. N.P.01- (ART.6.1.2.2) (Prezz. Regionale) Fondazione stradale eseguita

con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, passante al setaccio 0,075 mm compreso tra il 4% ed il 10%, granulometria ben assortita, esente da materiale argilloso con l'onere dell'eventuale inumidimento per il raggiungimento dell'umidità ottima e del costipamento fino a raggiungere il 95% della densità AASHO modificata, nonché ogni altro onere occorrente per dare il lavoro completo ed eseguito a perfetta regola d'arte. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km.

per strade in ambito urbano

Per ogni metro cubo € 35.67 (euro trentacinque/67);

Art. NP. 02 - (Prezzo Analizzato) Sostituzione di telai e chiusini in ghisa

mediante dismissione dei chiusini esistenti, esecuzione di riquadratura e costituzione di cordolo a riquadratura della botola di nuova fornitura e classe D400. Compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Per ogniuno € 1.000,00 (euro mille/00);

Art. NP. 03 – (Nolo) Nolo di autocarro furgone fino a 35 q.li escluso

operatore.

Per ogni ora € 20,00 (euro venti/00);

Art. N.P.04 - (Nolo) Nolo minipala compreso operatore

Per ogni ora € 60,00 (euro sessanta/00);

Art. N.P.05 - (Nolo) Nolo miniescavatore compreso operatore.

Per ogni ora € 65,00 (euro sessantacinque/00);

Art. NP. 06 - (Nolo) Nolo autocarro con capacità fino a 15 mc compreso autista.

Per ogni ora € 65,00 (euro sessantacinque/00);

La sottoscritta Impresa, infine, dichiara che mentre il presente Atto di Sottomissione è impegnativo fin dalla data della sua sottoscrizione per l'Impresa stessa, lo sarà per l'Amministrazione appaltante solo dopo l'approvazione degli Organi superiori competenti; Ai fini fiscali si precisa che il presente Atto comporta una maggiore spesa di nette € 53.217,17 diconsigliato (Euro cinquantatremiladuecentodiciassette/17) rispetto a quella prevista nel contratto originario e pari a circa l'10,00%. In conformità a quanto convenuto con il predetto contratto, i lavori di cui al presente Atto di Sottomissione sono soggetti a I.V.A. al 22%. In conformità a quanto convenuto con il seguente contratto, i lavori di cui al presente Atto di Sottomissione, sono soggetti a registrazione fiscale in caso di bisogno a norma delle vigenti Leggi.

L'IMPRESA (Amato Mario).

IL DIRETTORE DEI LAVORI (geom. Danilo PORTELLI).

IL RUP (geom. Salvatore Chessari).