



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. VIII
Rap. Alt. 2
11-02-2010

Resp. del servizio
L'Assessore Amministrativo
(M. Santoro)
[Signature]

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VIII

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 09 FEB. 2010 N. 145	OGGETTO: <i>Lavori di somma urgenza per la protezione e ricostruzione di alcuni tratti di argini nel torrente Santa Domenica in prossimità del ponticello nella S.S. 194 in Ragusa Ibla.</i>
N. 22/Settore VIII Data 27.01.2010	<i>Approvazione integrazione somme per il completamento dei lavori.</i>

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI ART. 18 LR. 61/81

BIL. 2010 Rendic.	CAP. 2504	IMP. 1458/08 - liq. 63/2010
FUNZ. 1	SERV. 8	INTERV. 1

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemiladieci, il giorno ventisette del mese di Gennaio nell'ufficio del settore VIII il Dirigente arch. Giorgio Colosi ha adottato la seguente determinazione:

I L D I R I G E N T E

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale del 07/10/2009 n. 2270 è stata approvata l'attivazione di una somma urgenza richiesta dal geom. Rosaria Gurrieri per eseguire lavori per la protezione e ricostruzione di alcuni tratti di argini del torrente Santa Domenica in prossimità del ponticello nella S.S. 194 in Ragusa Ibla per un importo totale di € 60.000,00 di cui € 49.000,00 per lavori;
- con apposito verbale del 24/09/2009 i lavori sono stati consegnati all'Impresa SEAF srl con sede a Ragusa in via Mongibello n. 82 e dovevano essere ultimati entro il 24/11/2009 salvo imprevisti;
- il rapporto tra l'Amministrazione e l'Impresa è regolato da apposito atto di sottomissione del 12/10/2009 sottoscritto dalle parti senza riserva alcuna;
- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2854 del 11.12.2009 è stata stanziata l'ulteriore somma € 60.000,00 per continuare i lavori intrapresi e non far rovinare le opere già eseguite;
- i lavori hanno avuto regolare prosieguo e sono state realizzate tutte le opere ritenute opportune e indispensabili per mantenere i luoghi privi di pericoli per la pubblica e privata incolumità.

Considerato che:

- i lavori principali, alla data dello 07.01.2010, nella sostanza risultano interamente eseguiti tranne modeste opere di finitura che sono stati valutati in € 5.740,10 oltre IVA al 20 % (tot. € 6.888,12);
- è stato ritenuto indispensabile realizzare le suddette opere di finitura;
- per il suddetto esubero economico dei lavori l'Impresa SEAF srl ha già sottoscritto lo 04.01.2010 apposito atto di sottomissione senza riserva alcuna.

Preso atto che:

- la somma complessiva dei lavori compresa IVA diventa € 124.488,12 oltre incentivi vari per un importo finale di € 126.888,12;
- la somma di € 6.888,12 potrà essere prelevata dal capitolo n. 2504 - interventi di cui all'art. 18 della L. R. n. 61/81 - bilancio 2009; imp. 1459/09 liq. 63 1204,0


Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

visto l'art. 47 dello Statuto di questo Comune

D E T E R M I N A

- 1) Prendere atto dell'ammontare complessivo (IVA compresa) dei lavori da eseguire di € 124.488,12 con un esubero di € 6.888,10 rispetto alla somma già autorizzata di € 117.600,00 per la messa in sicurezza della zona e per salvaguardare le opere già realizzate;
- 2) Prendere atto che i lavori in esubero sono stati eseguiti dalla Impresa SEAF srl alle condizioni iniziali come dall'apposito atto di sottomissione che la Stessa ha sottoscritto lo 04.01.2010;
- 3) Impegnare l'ulteriore somma complessiva di € 6.888,10 dal capitolo n. 2504 - "interventi di cui all'art. 18 della L. R. n. 61/81" - bilancio 2009; imp. 1459/09 liq. 63 1204,0
- 4) Prendere atto che Progettista Direttore dei Lavori, R. U. P. e Responsabile dei Lavori ha continuato ad essere il geom. Rosaria Gurrieri dell'Ufficio Centri Storici già nominato dal Dirigente del Settore VIII con apposita nota n. 75121 del 23/09/2009.

Il Dirigente del Settore VIII
(arch. Giorgio Colosi)



Atto di sottocommissione parte integrante

Da trasmettersi, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale, all'Ufficio Ragioneria.

Il Dirigente del Settore VIII
(arch. Giorgio Colosi)

Visto
Il Dirigente del I° Settore il Segretario Generale
Ragusa, li

Per presa visione:

Il Direttore Generale Il Sindaco
Ragusa, li

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 02.02.2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 12 FEB. 2010

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 12 FEB. 2010 al 18 FEB. 2010


Ragusa 19 FEB. 2010

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



SETTORE VIII – CENTRI STORICI E VERDE PUBBLICO

Piazza Pola – Ragusa Ibla – Tel. 0932-876795 - Fax 0932 248570 - E-mail @comune.ragusa.it

Prot. n. _____/VIII

Ragusa li 04.01.2010

ENTE APPALTANTE: _____ Comune di Ragusa

OGGETTO: _____ Lavori di somma urgenza per la protezione e ricostruzione di alcuni tratti di argini nel torrente Santa Domenica in prossimità del ponticello nella SS 194 in Ragusa Ibla. Integrazione somme per il completamento dei lavori

IMPRESA: _____ SEAF srl con sede a Ragusa in via Mongibello n. 82.

IMPORTO CONTRATTUALE: _____ col presente atto ammonta in totale a € 103.740,10 (euro centotremila settecentoquaranta/10).

IMPORTO TOT. INTERVENTO _____ € 126.888,12 (euro centoventiseimilaottocentottantotto/12)

S C H E M A A T T O D I S O T T O M I S S I O N E

L'anno duemiladieci, il giorno quattro del mese di Gennaio (04.01.2010).

Con Determinazione Dirigenziale n. 2270 dello 07.10.2009 sono stati autorizzati i Lavori di cui all'oggetto per una spesa complessiva di € 60.000,00 affidandoLi all'Impresa "SEAF srl", via Mongibello 82, Ragusa.

Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 2854 dell'11.12.2009 sono stati autorizzati, sempre per lo stesso oggetto, dei lavori suppletivi per un importo pari a quello precedente ovvero di complessivi € 60.000,00 che sono stati affidati alla stessa impresa.

Con apposito verbale del 24.09.2009 sono stati consegnati i lavori iniziali la cui ultimazione era prevista per il 25.11.2009.

Per l'esecuzione dei lavori suppletivi sono stati assegnati ulteriori mesi due di tempo per cui l'ultimazione definitiva di tutti i lavori avverrà il 25.01.2010.

Il rapporto tra le parti è regolato da un atto di sottomissione relativo al primo finanziamento sottoscritto dalle parti il 25.05.2006 e da un successivo atto di sottomissione relativo al secondo finanziamento sottoscritto dalle parti il 14.12.2009.

Alla data odierna i lavori sono in atto e a breve verranno ultimati.

Da valutazioni effettuate a cantiere aperto si ritengono indispensabili modeste opere di finitura – traverse (mezze) di coronamento, ripristino accessi al greto del torrente, ripristino di strabelle sterrate – che mirano a riportare l'originale equilibrio dei luoghi e a salvaguardare le opere già realizzate.

Le sopraindicate opere di finitura sono state stimate in € 5.740,10 oltre € 1.148,02 per IVA al 20 % per un tot. di € 6.888,12.

Tenuto conto di quanto sopra il dott. Massimo Dipasquale, titolare dell'impresa SEAF srl, alla quale sono stati affidati i lavori di che trattasi, col presente atto di sottomissione

D I C H I A R A E S I O B B L I G A


- Di eseguire i lavori integrativi per l'importo di € 5.740,10 oltre IVA al 20 %;
- Di accettare e di assumere senza eccezione alcuna, la esecuzione delle maggiori o minori quantità dei lavori rispetto a quelle della perizia redatta dal geom. Rosaria Gurrieri il 29/09/2009 nonché la esecuzione di eventuali nuove categorie di lavori ritenute necessarie dalla D. L. a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- Di eseguire i lavori previsti nel preventivo sopra citato, oggetto del presente Atto di Sottomissione, entro il 25/01/2010 fatte salve eventuali circostanze ostative che saranno prese in esame dall'Amministrazione Comunale;
- Di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza all'aumento o diminuzione oltre il quinto d'obbligo rispetto alle quantità dei lavori previste in perizia.

L'Impresa prende atto e accetta che il presente atto (schema) di sottomissione è impegnativo per la Stessa fin dalla data della sua sottoscrizione mentre lo sarà per l'Amministrazione Appaltante solo dopo l'avvenuta definizione e formalizzazione degli atti tecnico/amministrativi occorrenti.


I lavori di cui al presente atto di sottomissione sono soggetti a registrazione fiscale a norma delle vigenti norme in materia.

L'Impresa SEAF s.r.l

(lett. Massimo Dipasquale)


L'Amministratore
Massimo Dipa

Il Direttore dei Lavori e P. U. P.
(geom. Rosaria Currici)



Il Dirigente del Settore VIII
(arch. Giorgio Colosi)

