



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Sect. XReg. Alboil 10 AGO 2010

IL RESP. DEL SERVIZIO

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO

(Francesca Tumino)

CITTÀ DI RAGUSA
SETTORE _X°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Annotata al Registro Generale In data 10 AGO 2010 N. 1805 | | OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria tratti di condotta fognaria in via Archimede, via Portovenere ed altre vie cittadine. Prima perizia di variante e suppletiva Importo € 100.000,00 |
| N.183 | Settore X° | |
| Data 15/07/2010 | | |

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2010 Rendic. CAP. 2885 IMP. 7025/07

FUNZ. 05 SERV. 04 INTERV. 05

IL RAGIONIERE

L'anno duemiladieci, il giorno quindici del mese di luglio
nell'ufficio del settore X il Dirigente ing. Giulio Lettica
ha adottato la seguente determinazione:

Preso atto che con determinazione dirigenziale n.3195 del 31/12/2008 è stato approvato il progetto per i lavori di manutenzione straordinaria di alcuni tratti condotta fognaria in via Archimede, via Portovenere ed altre vie Cittadine dell'importo complessivo di € 100.000,00 IVA compresa.

Considerato che con contratto n°05/2008 è stato affidato alla ditta Albani Gaetano con sede a Chiaramonte Gulfi in via iG.Scollo i n°2, l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto con il ribasso del 17,382%. Per un importo contrattuale di Euro 66.772,51

Considerato che in fase di esecuzione dei lavori si sono resi necessari nuove categorie di lavori non prevedibili in fase di progettazione vedi il rifacimento dell'intera sede stradale di via Archimede..

Preso atto che durante il corso dei lavori si è riscontrato una maggiore difficoltà nell'esecuzione dei lavori a causa dell'enorme presenza di servizi in sottosuolo non previste in progetto di cui in parte non si conosceva ne la natura ne l'esistenza

Considerato che per dare uniformità e quindi migliorare la funzionalità dell'opera progettata si rende necessario ed opportuno estendere i lavori di realizzazione anche alle opere di cui sopra.

Preso atto che durante il corso dei lavori per quanto sopra si è reso necessario il concordamento di nuovi prezzi

Accertata la imprevedibilità della situazione in atto al momento della progettazione e della consegna dei lavori.

Ritenuto, per quanto sopra, necessario redarre la presente prima perizia di variante e suppletiva, dei lavori di cui all'oggetto, ai sensi dell'art.25 comma 3 della Legge quadro in materia di lavori pubblici n° 109 del 11 febbraio 1994 coordinato con la Legge Regionale 2 Agosto 2002 n.7.

Visto il nuovo quadro economico dei lavori di Euro 100.000,00 così determinato:

| | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| a) Per lavori, a piè d'opera al netto del ribasso d'asta del 17,382% | € 80.000,00 |
| b) Per IVA 20% | € 16.000,00 |
| c) Per competenze tecniche 2,00% | € 1.600,00 |
| d) Oneri riflessi | € 136,00 |
| e) Spese pubblicità | € 1.000,00 |
| f) Versamenti osservatorio | € 100,00 |
| g) Per anticipazioni ed imprevisti | € 1.164,00 |
| Importo Totale | € 100.000,00 |

=====

VISTA la perizia di variante redatta in data 01/07/2010 dal direttore dei Lavori geom. Salvatore Battaglia e geom. Roberto Digrandi;

VISTO il verbale di validazione del progetto del 01/07/2010 del Responsabile unico del Procedimento con il quale approva la 1° perizia di variante e suppletiva dei lavori di cui sopra

VISTO che detta variante non prevede maggiori oneri per cui la copertura finanziaria resta quella del progetto originario


VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili in ordine alla regolarità tecnica, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;
PRESO ATTO che i suddetti pareri costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi

ai quali si rinvia;

DETERMINA

- 1) Approvare la 1° Perizia di variante e suppletiva dei lavori di manutenzione straordinaria di tratti di condotta fognaria in via Archimede, via Portovenere ed altre vie cittadine
 - 2) Prelevare la spesa complessiva di € 80.000,00 dall'impegno n. 7025/cap. 2 885 Funz. 08 Serv. 04
- Int. 01 Bil. 2010 Renditi



IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

(Ing. Giulio Lettica)

Perde integrità: relazione, atto di sotto missione, verbale di
velazione del foglio.

Visto:

Il Dirigente del 1° Settore

Ragusa, li

il Segretario Generale

Per presa visione:

Il Direttore Generale

Ragusa, li

Il Sindaco

Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti uffici:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

(Ing. Giulio Lettica)

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art.53, co. 1 della legge 142/90, e ai sensi dell'art.153 co. 5 del D. L.gs. n.267/2000, dell'art.17 del regolamento contabilità C.C.n.48/04.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 09.08.2010

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 17 AGO. 2010

IL MESSO COMUNALE

~~IL MESSO NOTIFICATORE~~
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 17 AGO. 2010 al 23 AGO. 2010

Ragusa 24 AGO. 2010


IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Raccolta n° del



COMUNE DI RAGUSA
SETTORE X
Ambiente , Energia e Protezione Civile

OGGETTO:

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di tratti di condotta fognaria in via Archimede, via Portovenere ed altre vie cittadine.

IMPORTO DEL PROGETTO: £.100.000.000

DITTA: ALBANI GAETANO

CONTRATTO: del 13/10/2008 n° 05 di Rep. registrato a Ragusa il 14/10/2008 al n° 2946

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso:

- Che con contratto n.05 del 13/10/2008 l'impresa ALBANI GAETANO ha assunto l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto per l'importo di €. 66.772,51 al netto del ribasso d'asta del 17,382%.
- Che durante il corso dei lavori si ravvisa la necessità di eseguire lavori in quanto superiori a quelli previsti nel progetto originario con conseguenti variazioni delle condizioni previste nel contratto originario sopracitato.

TUTTO CIO' PREMESSO

- L'anno Duemiladieci, il giorno uno del mese di Luglio col presente atto di sottomissione si conviene quanto segue:
- L'impresa Albani Gaetano assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante secondo la perizia del 01/07/2010, le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto originario di cui sopra già citato in premessa. L'importo netto complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta a €. 80.000.000 al netto del ribasso d'asta con un importo di €. 13.354,50 per maggiori lavori rispetto al citato contratto principale; soggetti alla registrazione fiscale.
- Pertanto con il presente atto di sottomissione il sig. Albani Gaetano nella qualità di legale rappresentante dell'impresa

DICHIARA E SI OBBLIGA.

A)- di eseguire fino alla concorrenza di €. 80.000.000 diconsì (euro ottantamila/00) al netto del ribasso del 17,382%, i lavori previsti nell'anzidetta perizia di variante agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui all'appalto principale per i lavori necessari a mantenere in efficienza le reti fognarie, compresi gli impianti ad esse relative, attualmente in corso;

B)- di accertare l'esecuzione di detti lavori previsti nella perizia di cui sopra ;

C)- di accertare tutte le norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del succennato contratto di appalto, anche per i maggiori lavori previsti in perizia;

D)-di non richiedere compensi o maggiori oneri in dipendenza dell'aumento o diminuzioni dei lavori oltre il quinto d'obbligo previsto nel C.S.d'A. allegato al contratto di appalto principale.

Il sottoscritto Albani Gaetano legale rappresentante dichiara che mentre il presente atto di sottomissione è impegnativo fin dalla data della sua sottoscrizione per l'impresa stessa, lo sarà per l'amministrazione appaltante solo dopo l'approvazione dagli organi superiori competenti.

Ai fini fiscali si precisa che il presente Atto di sottomissione comporta una maggiore spesa di nette di €. 13.354,00 diconsì (euro tredicimilatrecentocinquantaquattro/00).

In conformità a quanto convenuto con il predetto contratto, i lavori di cui al presente Atto di sottomissione sono soggetti a registrazione fiscale a norma delle vigenti leggi in materia, il sottoscritto Albani Gaetano legale rappresentante dichiara sotto la propria personale responsabilità, che l'impresa è soggetta ad I.V.A

L'impresa
(Il Legale Rappresentante)

IL R.U.P.
(Geom.Salvatore Battaglia)

Il Direttore dei Lavori
(Geom.Salvatore Battaglia)

(Geom.Roberto Digrandi)




Il Dirigente del Settore
(Dott. Ing. Giulio Lettica)

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE X

Ambiente , energia e protezione civile



OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria di tratti di condotta fognaria in via Archimede, via Portovenere ed altre vie cittadine.

IMPORTO DEL PROGETTO: £.100.000.000

DITTA: ALBANI GAETANO

CONTRATTO: del 13/10/2008 n° 05 di Rep. registrato a Ragusa il 14/10/2008 al n° 2946

RELAZIONE ALLA PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Con contratto n° 05 del 13/10/2008 è stato affidato alla ditta Albani Gaetano con sede a Chiramonte Gulfi (RG) in via G.Scollo n.2 , la esecuzione dei lavori di cui in oggetto con il ribasso del 17,382%.

L' importo dei lavori è di €. 100.000.000 così determinato:

| | | |
|----------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| a) Per lavori, noli trasporti e forniture a piè d'opera in contratto | €. | 66.772,51 |
| b) Per IVA 20% | €. | 13.354,50 |
| c) Per spese tecniche 2% | €. | 1.600,00 |
| d) Oneri riflessi | €. | 136,00 |
| e) Spese pubblicità | €. | 1.000,00 |
| f) Versamenti osservatorio | €. | 100,00 |
| g) Per imprevisti e ribasso d'asta | €. | 17.036,99 |

Importo Totale

£. 100.000,00

Considerato che nella fase attuale di realizzazione delle opere , causa la presenza di notevoli impianti in sottosuolo siti in via Archimede ,

Considerato che le somme a disposizione nel presente contratto di manutenzione sono quasi del tutto esaurite;

Preso atto che, onde procedere alla sistemazione dell'intera sede stradale nel tratto interessato dai lavori, si rende necessaria la redazione della presente perizia di variante e suppletiva che prevede una maggiore spesa presumibilmente di €. 13.227,49 inferiore al quinto consentito per legge e nel rispetto delle somme previste nell'impegno di spesa del progetto originale, pertanto il nuovo quadro economico e il seguente:

| | | |
|----------------------------------------------------------------------|----|-----------|
| a) Per lavori, noli trasporti e forniture a piè d'opera in contratto | €. | 80.000,00 |
| b) Per IVA 20% | €. | 16.000,00 |
| c) Per spese tecniche 2% | €. | 1.600,00 |
| d) Oneri riflessi | €. | 136,00 |
| e) Spese pubblicità | €. | 1.000,00 |
| f) Versamenti osservatorio | €. | 100,00 |
| g) Per imprevisti | €. | 1.164,00 |

Importo Totale

€. 100.000,00

Ragusa li; 01/07/2010

IL TECNICO
(Geom. SALVATORE Battaglia)
(Geom. ROBERTO Digrandi)



V° IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. GIULIO Lettica)

IL R.U.P.
(Geom. SALVATORE Battaglia)

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE X°
Ambiente energia e protezione civile

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 1805 del 10.06.2010

LEGGE n°7 del 02/08/2002

LAVORI: "Lavori di manutenzione straordinaria di tratti di condotta fognaria in via Archimede, via Portovenere ed altre vie cittadine".
1^ perizia di variante e suppletiva
Importo Euro 100.000,00 IVA compresa

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO

ex artt. 47 e 48 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554

L'anno duemiladieci (2010) il giorno uno (01) del mese di luglio in Ragusa

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, visto il progetto dei lavori suindicati, dell'importo di Euro 100.000,00 redatto dal geom. Salvatore Battaglia e dal geom. Roberto Digrandi dipendenti dell'Ufficio in titolo all'uopo incaricati; in contraddittorio con i su citati progettisti ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 48 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, ha proceduto alla verifica di conformità del progetto esecutivo dei lavori in titolo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione, propedeutica per l'approvazione del progetto medesimo da parte della Stazione Appaltante.

A tal fine i convenuti hanno accertato:


- a) la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
- b) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici, conformi a quelli previsti dal regolamento;
- c) l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
- d) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- e) l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
- f) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d'appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Per quanto sopra, il sottoscritto Responsabile del Procedimento

DICHIARA

che il progetto esecutivo dei lavori in titolo è conforme alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione.

(geom. Salvatore Battaglia)



(geom. Roberto Digrandi)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(geom. Salvatore Battaglia)