



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. VIIReg. Almoil 9 NOV 2011

Il Resp. del servizio

Istruttore Amministrativo

M. Scarpulla

**CITTA' DI RAGUSA**  
**Settore VII**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

<b>ANNOTATA AL REGISTRO GENERALE</b> <b>IN DATA</b> <u>8-11-2011</u>  <b>N.</b> <u>2038</u>  <b>N.</b> <u>319</u> <b>SETT.</b> <u>VII</u>  <b>DATA.</b> <u>24/10/11</u>	<b>OGGETTO:</b> Approvazione perizia di variante per l'intervento di messa in sicurezza magazzini Villa Moltisanti. Importo complessivo €.95.000,00
--	--

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI:**

**Bilancio 2011:** Vedi determina dirigenziale n° 2804 del 28/12/2010

Cap.	Funz.	Serv.	Interv.	Impegno
2508.6	01	05	01	1462/10

*Parma f.e. impegnata con D.D. 2804/10*

IL RAGIONIERE CAPO

M. Scarpulla

L'anno duemilaundici (2011), il giorno Ventiquattro del mese di Ottobre nell'Ufficio del Settore VII, il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

**PREMESSO CHE:**

- Con Determina Dirigenziale n. 2804 del 28-12-2010 è stato approvato il progetto per l'intervento di messa in sicurezza magazzini Villa Moltisanti" per l'importo complessivo € 95.000,00 così distinto:
- |                                  |   |           |
|----------------------------------|---|-----------|
| Importo dei lavori a base d'asta | € | 74.397,08 |
| IVA 10%                          | € | 14.879,42 |
| Spese tecniche                   | € | 1.487,94  |
| Assicurazioni                    | € | 500,00    |
| Per imprevisti e arrotondamenti  | € | 3.735,56  |
| Sommano                          | € | 95.000,00 |
- Con Determina Dirigenziale n.386 del 09/03/2011 è stata approvata l'aggiudicazione dei lavori in favore della ditta Aprile Salvatore e Leggio Giuseppe che ha offerto un ribasso del 33,423% sull'importo a base d'asta;
  - che in data 15-04/2011 è stato stipulato il contratto di appalto n° 30034 di rep. per l'importo contrattuale complessivo di € 50.277,32 oltre IVA;
  - che in data 09/05/2011 sono stati consegnati i lavori di che trattasi;
  - che in corso di esecuzione dei lavori è emersa, più volte, la necessità e opportunità di prevedere l'esecuzione di opere e lavorazioni non previste nel contratto originario in sostituzione ed aggiunta ad altre lavorazioni ritenute non idonee alla perfetta funzionalità dell'opera;
  - di quanto sopra descritto la D.L. ha preso atto ed ha ritenuto valide le motivazioni ai fini della redazione di idonea perizia di variante.
  - il sottoscritto R.U.P. ha proceduto in data 20/10/2011 all'approvazione, con verbale di validazione, della perizia di variante con il seguente quadro economico:

Importo lavori a base d'asta	€	103.484,82
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (3% sui lavori)	€	3.104,54
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	100.380,28
Per ribasso d'asta del 33,423% su euro 100.380,28	€	33.550,10
Importo complessivo dei lavori al netto + oneri sicurezza	€	69.934,72

**SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE**

IVA sui lavori	14.362,29
Spese tecniche 2,00%	2.069,70
Imprevisti e arrotondamenti	2.433,29
Oneri alla discarica	6.200,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	25.065,28	25.065,28
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€	95.000,00


- Considerato che la perizia di Variante non eccede le somme approvate e stanziare con il progetto originario ma che l'importo contrattuale aumentato eccede il quinto d'obbligo;

**DETERMINA**

- 1) Approvare la perizia di variante dell' "Intervento di messa in sicurezza magazzini Villa Moltisanti" composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica, elenco prezzi, computo metrico, atto sottomissione.
- 2) Dare atto che la presente determina non comporta alcun impegno di spesa oltre l'importo di € 95.000,00, già finanziato con det. Dir. n° 2804 del 28/12/2010.

Ragusa li

IL DIRIGENTE  
(ing. Michele Scarpulla)



Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale,  
ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII

Visto

Il Dirigente del Settore      Il Segretario Generale  
Ragusa, li

Per presa visione:

Il Capo di Gabinetto      Il Sindaco  
Ragusa, li

## SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 03/11/2011

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 11 NOV. 2011

**IL MESSO COMUNALE**

**IL MESSO NOTIFICATORE**  
*(Licita Giovanni)*

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 11 NOV. 2011 al 18 NOV. 2011

Ragusa 21 NOV. 2011

**IL MESSO COMUNALE**