

2077

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Selt IX, RagALBO

Il 06 APR. 2009

Il Resp. del servizio

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO  
(Francesca Tumino)

## CITTA' DI RAGUSA SETTORE IX

ORIGINALE

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 701 1 APR. 2009	OGGETTO: Approvazione progetto lavori di "Recupero vasche di accumulo acque all'interno del Parco del Castello di Donnafugata" Importo Complessivo progetto €. 120.000,00 -
DATA 13.03.09	PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N. 1
N. <u>74</u> ..... SETTORE IX	

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2008 Residui

T.T. 2  
CAP. 2652.3

FUNZ. 05

SERV. 01

IMP. 7181

liquid. 26/05 - 263/05 264/05

INTERV. 01

già imp.  
con det. dir.  
n° 502/08

IL RAGIONIERE

L'anno duemilanove, il giorno TREDICI..... del mese di MARZO.....  
nell'Ufficio del Settore IX, il dirigente ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente  
determinazione:

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

Premessa:

- che con Determina Dirigenziale n. 502 del 07/03/2008 è stato approvato il progetto di cui in oggetto per l'importo complessivo di € 120.000,00 di 90.744,25 per lavori a base d'asta ed € 29.255,75 per somme a disposizione
- che il superiore importo è stato finanziato con fondi Comunali con imputazione al Cap. 2652.3 Tit. 2 Funz. 5 Serv. 1 Int. 1 Imp. 5253/08 Bil. 2008 Res.;
- che con Determina Dirigenziale n. 139/IX del 14/05/2008 è stato approvato il verbale di aggiudicazione redatto in data 15/04/2008 confermando l'aggiudicazione dei lavori all'impresa Savasta Salvatore con il ribasso del 17,88% sull'importo a base d'asta di € 90.744,25;
- che in data 19/05/2008 è stato sottoscritto il relativo contratto registrato in data 19/05/2008 al n. 1499 serie 3^, per l'importo € 75.168, 18 al netto del ribasso d'asta;
- che in conseguenza del ribasso d'asta, le somme disponibili sono le seguenti:

Importo dei lavori	€	90 744,25
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	3 629,77
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	87 114,48
ribasso d'asta 17,88%	-€	15 576,07
Importo contrattuale lavoro compreso sicurezza	€	75 168,18
Somme a disposizione		
IVA	20%	€ 15 033,64
Spese tecniche 2,14%	€	1 941,93
Imprevisti <10%	€	8 164,97
Assicurazione Rup e progettista	€	1 000,00
sommano somme a disposizione	€	29 255,75
<b>Totale progetto</b>	<b>€</b>	<b>101 308,71</b>
Economie per ribasso d'asta	€	<b>18 691,29</b>
Importo iniziale progetto	€	120 000,00

- che i lavori sono stati consegnati in data 26/05/2008 giusto verbale in pari data ed essendo prevista una durata di mesi 6 la loro scadenza veniva fissata in data 25/11/2008;
  - che in data 02/12/2008, il RUP ha concesso una proroga di giorni sessanta, pertanto la nuova scadenza dei lavori veniva fissata in data 24/01/2009;
  - che in data 23/12/2008 i lavori sono stati sospesi per permettere la redazione di una perizia di variante suppletiva per il recupero del ribasso d'asta;
  - che in data 10/03/2009 è stata redatta perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 25 comma 3 L. 109/94, comportante una spesa complessiva di € 97.483,30 oltre IVA nella quale vengono contemplate le seguenti aggiunte e variazioni:
    - demolizione e rifacimento vano pozzo trivellato; - ribassamento pavimento di accesso alla cisterna A; - Smontaggio e sostituzione pompa sommersa cisterna A; - intonaco interno ed esterno; - rifacimento muro fossato castello; - consolidamento di muro recinzione parco; - formazione copertura cisterna lato ingresso parco; - rifacimento pavimentazione in pece; - pulizia tetti; - copertura tetti con rete in plastica verde.
- Nella perizia di variante suppletiva vengono contemplati n. 24 nuovi prezzi desunti da apposite analisi e dal prezzario regionale OO.PP. 2007, concordati con l'impresa ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. n. 554 del 21/12/1999;

**Ritenuto** di procedere all'approvazione amministrativa della perizia di variante suppletiva n. 1 progetto esecutivo che prevede una spesa complessiva di €. 120.000,00;

**Visti** i pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo settore dell'Ufficio di Ragioneria;

Visto l'art.47 , comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei dirigenti indicate all'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale rinvia

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

## DETERMINA

1 - Approvare la perizia di variante suppletiva n. 1 dei lavori di "Recupero vasche di accumulo acque all'interno del Parco del Castello di Donnafugata" per l'importo complessivo di €. 120.000,00 così distinto:

Importo dei lavori	€	117 683,42	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	4 707,34	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	112 976,08	
ribasso d'asta 17,88%	-€	20 200,12	lip. 264
Importo contrattuale lavoro compreso sicurezza	€	97 483,30	
Somme a disposizione			
IVA	20%	€	19 496,66
Spese tecniche 2,14%		€	2 518,43
Imprevisti <10%		€	-
Assicurazione Rup e progettista		€	501,62
Sommano somme a disposizione		€	22 516,70
<b>Totale progetto</b>		€	<b>120.000,00</b>

composta dai seguenti elaborati: Tav. A – Relazione Tecnica; Tav. B – Computo Metrico; Tav. C – Elenco Prezzi; Tav. D – Schema atto di sottomissione.

2) **Affidare** i lavori di cui alla suddetta perizia di variante e suppletiva alla stessa impresa Savasta Salvatore Via Mons. Nobile n. 50 - Ragusa, appaltatrice dei lavori principali, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale nonché con lo stesso ribasso d'asta del 17,88%, offerto in sede di gara, con l'aggiunta di nuovi prezzi concordati a norma di Regolamento ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso del 17,88% con una proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni novanta (90) , giusto schema atto di sottomissione;

3) Dare atto che l'importo complessivo di € 120.000,00 è finanziato con fondi Comunali con imputazione al Cap. 2652.3 Titolo 2 Funz. 5 Serv.1 Int. 1 imp. 5253/08 Bil. 2008; già impegnati con determina sindacale n. 288 del 31/12/2007;

IL DIRIGENTE

(dott. ing. Michele Scarpulla)



*[Handwritten signature of Michele Scarpulla]*

Allegata: relazione tecnica

*Parte integrante*

Da trasmettersi d'ufficio al Sindaco, al Segretario Generale

Visto:  
Il Dirigente del 1° Settore  
Ragusa, li 31-03-2008  
Il Direttore Generale  
Ragusa, li  
il Segretario Generale  
Per presa visione:  
Il Sindaco


**SETTORE FINANZA E CONTABILITA'**

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del TUEL.

Ragusa 30/03/09

**IL RESPONSABILE DI  
RAGIONERIA**

**F.to**



Il sottoscritto Messo Comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 07 APR. 2009

**IL MESSO COMUNALE**


IL MESSO NOTIFICATORE  
(*Taglianni Sergio*)

Il sottoscritto Messo Comunale attesta il compimento del suindicato periodo di

pubblicazione e cioè dal 07 APR. 2009 al 13 APR. 2009

Ragusa 14 APR. 2009

**IL MESSO COMUNALE**



# COMUNE DI RAGUSA

## RECUPERO VASCHE DI ACCUMULO ACQUE ALL'INTERNO DEL PARCO DEL CASTELLO DI DONNAFUGATA PERIZIA DI VARIANTE SUPPLETIVA N. 1

### ELENCO DEGLI ELABORATI

- A - RELAZIONE
- B - COMPUTO METRICO
- C - ELENCO PREZZI
- D - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

SCALA: 1:200

ELABORATO:

**A**

MARZO 2009

PROGETTISTA

geom. Giovanni Cascone




COMUNE DI RAGUSA

Perizia di variante redatta ai sensi del comma 3,  
secondo periodo dell'art. 25 della L. 109/94. Si approva  
ai sensi del comma 10 dell'art. 134 del D.P.R. 554/99,  
per l'imprato complessivo di € 120.000,00

Ragusa 30/03/2009

IL R.U.P.

geom. Giovanni Cascone





# CITTA' DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

SETTORE IX – DECORO URBANO – MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE

Piazza San Giovanni – 97100 Ragusa – Tel 0932/676656 Fax 0932/676557

**Oggetto:** “Recupero vasche di accumulo acque all’interno del parco del castello di Donnafugata”. Importo complessivo dei lavori €. 120.000,00

## **PRIMA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA** *(ai sensi dell’art. 25 comma 3 L. 109/94)*

### **RELAZIONE TECNICA**

Premessa:

- che con Determina Dirigenziale n. 502 del 07/03/2008 è stato approvato il progetto di cui in oggetto con il seguente quadro economico:

Importo dei lavori	€	90 744,25
Oneri sicurezza	€	3 629,77
Importo lavori a base d'asta	€	87 114,48
Somme a disposizione		
IVA	20%	€ 18 148,85
Spese tecniche 2,14%	€	1 941,93
Imprevisti <10%	€	8 164,97
Assicurazione Rup e progettista	€	1 000,00
sommano somme a disposizione	€	29 255,75
<b>Totale progetto</b>	<b>€</b>	<b>120 000,00</b>

- che il superiore importo è stato finanziato con fondi Comunali con imputazione al Cap. 2652.3 Tit. 2 Funz. 5 Serv. 1 Int. 1 Imp. 5253/08 Bil. 2008 Res.;
- che con Determina Dirigenziale n. 139/IX del 14/05/2008 è stato approvato il verbale di aggiudicazione redatto in data 15/04/2008 confermando l’aggiudicazione dei lavori all’impresa Savasta Salvatore con il ribasso del 17,88% sull’importo a base d’asta di € 90.744,25;
- che in data 19/05/2008 è stato sottoscritto il relativo contratto registrato in data 19/05/2008 al n. 1499 serie 3^, per l’importo € 75.168, 18 al netto del ribasso d’asta;
- che in conseguenza del ribasso d’asta, le somme disponibili sono le seguenti:

Importo dei lavori	€	90 744,25
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	3 629,77
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	87 114,48
ribasso d'asta 17,88%	-€	15 576,07
Importo contrattuale lavoro compreso sicurezza	€	75 168,18
Somme a disposizione		
IVA	20%	€ 15 033,64
Spese tecniche 2,14%	€	1 941,93
Imprevisti <10%	€	8 164,97
Assicurazione Rup e progettista	€	1 000,00
sommano somme a disposizione	€	29 255,75
<b>Totale progetto</b>	€	<b>101 308,71</b>
Economie per ribasso d'asta	€	<b>18 691,29</b>
Importo iniziale progetto	€	120 000,00

- che i lavori sono stati consegnati in data 26/05/2008 giusto verbale in pari data ed essendo prevista una durata di mesi 6 la loro scadenza veniva fissata in data 25/11/2008;
- che in data 02/12/2008, il RUP ha concesso una proroga di giorni sessanta, pertanto la nuova scadenza dei lavori veniva fissata in data 24/01/2009;
- che in data 23/12/2008 i lavori sono stati sospesi per permettere la redazione di una perizia di variante suppletiva per il recupero del ribasso d'asta, nella quale vengono contemplate le seguenti aggiunte e variazioni:
  - demolizione e rifacimento vano pozzo trivellato;
  - ribassamento pavimento di accesso alla cisterna A;
  - Smontaggio e sostituzione pompa sommersa cisterna A;
  - intonaco interno ed esterno; . rifacimento muro fossato castello;
  - consolidamento di muro recinzione parco;
  - formazione copertura cisterna lato ingresso parco;
  - rifacimento pavimentazione in pece;
  - pulitura tetti;
  - copertura tetti con rete in plastica verde.
- che nella perizia di variante suppletiva vengono contemplati n. 24 nuovi prezzi desunti da apposite analisi e dal prezzario regionale OO.PP. 2007, concordati con l'impresa ai sensi dell'art. 136 del D.P.R. n. 554 del 21/12/1999;
- ;

- che in data 10/03/2009 è stata redatta perizia di variante suppletiva ai sensi dell'art. 25 comma 3 L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni con il seguente quadro economico:

Importo dei lavori	€	117 683,42
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	4 707,34
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€	112 976,08
ribasso d'asta 17,88%	-€	20 200,12
Importo contrattuale lavoro compreso sicurezza	€	97 483,30
Somme a disposizione		
IVA	20%	€ 19 496,66
Spese tecniche 2,14%	€	2 518,43
Imprevisti <10%	€	-
Assicurazione Rup e progettista	€	501,62
sommano somme a disposizione	€	22 516,70
<b>Totale progetto</b>	<b>€</b>	<b>120 000,00</b>

composta dai seguenti elaborati:

Tav. A – Relazione Tecnica;

Tav. B – Computo Metrico;

Tav. C – Elenco Prezzi;

Tav. D – Schema atto di sottomissione.

Ragusa 10/03/2009

Il Progettista  
geom. Giovanni Cascone)