

ORIGINALE

3736



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sett. IX

Sett. VIII - Reg. Albo

il 23-06-2008

Il Resp. del servizio
L'Incarico Amministrativo
Michele Scarpulla

SETTORE IX

Decoro urbano, Manutenzione e Gestione infrastrutture

P.zza San Giovanni ex Pal. INA Tel. 0932 676562

- E-mail : michele.scarpulla@comune.ragusa.it

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 23 GIU. 2008 N.1 342	OGGETTO: Perizia di 1^ variante al progetto inerente ai lavori di "Interventi su impianti tecnologici ed opere edili della piscina comunale per il contenimento dei consumi energetici Lg.10/91 " Importo € 790.000,00
N. 180 Settore IX Data 18/06/2008	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA IN QUANTO GIÀ APPROVATO CON
DET. DIR. N. 2862/04 MODIFICATA CON D. DIR. N. 2220/05
BIL. IL PROGETTO È FINANZIATO CON I FONDI DELL'ASS. REG. INDUSTRIA
CON D.R.S. N. 1198 DEL 12/05/05
FUNZ. **CAP.** **IMP.** **SERV.** **INTERV.**

IL RAGIONIERE

L'anno duemilaOTTO il giorno diciotto del mese di giugno nell'ufficio del Settore IX, il dirigente
ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n° 2842 del 28/12/2004 successivamente modificata con determinazione dirigenziale n° 2220 del 13/10/2005, è stato approvato il progetto relativo agli "Interventi su impianti tecnologici ed opere edili della piscina comunale per il contenimento dei consumi energetici Lg. 10/91 " per un Importo complessivo del progetto di € 790.000,00;
- Con contratto stipulato in data 16/01/2007 rep. N° 29750 registrato a Ragusa in data 02/02/2007 al n° 132 fu affidata alla ditta "Consorzio CAEC – Comiso – " l'esecuzione dei lavori;
- Con verbale del 23/02/2007 con il quale sono stati regolarmente consegnati i lavori all'impresa esecutrice e che alla data odierna sono in corso di esecuzione.

Visto che in data 11/06/2008 prot. n° 45594 il tecnico direttore dei lavori ha presentato apposita perizia di variante a termini dell'art. 25 comma 1° punto b) della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, all'interno dell'importo finanziato;

Visto lo schema dell'atto di sottomissione regolarmente approvato e sottoscritto in data 10/06/2008 da parte dell'impresa esecutrice dei lavori immediatamente impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per L'amministrazione dopo le intervenute approvazioni di legge;

Visto che con verbale del 12/06/2008 il R.U.P. arch. Giorgio Colosi ha validato la perizia di variante presentata da parte della direzione lavori.

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quali si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. L.vo 29/93

D E T E R M I N A

1. Approvare la perizia di 1^ variante al progetto di "Interventi su impianti tecnologici ed opere edili della piscina comunale per il contenimento dei consumi energetici Lg. 10/91 " con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO di 1^ variante

	PROG. ORIG.	1^ VAR.	DIFFERENZE
Importo esecuzione delle lavorazioni	Imp. base asta	Imp. base asta	
A misura	€ 530.430,85	€ 570.176,33	-€ 39.745,48
importo oneri sicurezza	€ 22.596,35	€ 24.278,07	-€ 1.681,72
lavori soggetti a ribasso	€ 507.834,50	€ 545.898,26	-€ 38.063,76
per ribasso asta offerto in sede gara del 7,297%	€ 37.056,68	€ 39.834,20	-€ 2.777,51
lavori ribassati	€ 470.777,82	€ 506.064,06	-€ 35.286,25
importo contratto	€ 493.374,17	€ 530.342,13	-€ 36.967,97
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per :			
Allacciamenti a pubblici servizi	€ 4.500,00	€ 7.500,00	-€ 3.000,00
Imprevisti	€ 48.477,43	€ 8.310,85	€ 40.166,58
Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti. Assicurazione per il RUP	€ 105.898,68	€ 106.974,27	-€ 1.075,59
a) Incentivi 2% art. 18 L. 109/94+ IRAP 8,50% di a)	€ 10.608,62	€ 12.142,13	-€ 1.533,51
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 10.000,00	€ 3.181,76	€ 6.818,24
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 1.034,34	€ 2.751,80	-€ 1.717,46

previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			
IVA sui lavori al 10% al netto del ribasso d'asta	€ 75.344,41	€ 53.034,21	€ 22.310,20
IVA su competenze tecniche 20%		€ 21.945,22	-€ 21.945,22
sommano	€ 255.863,48	€ 215.840,25	€ 40.023,24
TOTALE progetto	€ 749.237,65	€ 746.182,38	€ 3.055,27
somma per ribasso d'asta del 7,297% offerto in sede d'asta pubblica	€ 37.056,68	€ 39.834,20	-€ 2.777,51
iva sul ribasso	€ 3.705,67	€ 3.983,42	-€ 277,75
somma non spendibile	€ 40.762,35	€ 43.817,62	-€ 3.055,26
somma finanziata	€ 790.000,00	€ 790.000,00	

2. Dare atto che l'importo di € 790.000,00 è finanziato con i fondi dell'Assessorato Regionale Industria con D.R.S. n° 1198 del 12/05/2005 "Piano di Intervento di cui all'art.3 del decreto n.40/02) e che la presente determinazione non comporta alcun incremento dell'impegno di spesa già approvato con determinazione dirigenziale n° 2842 del 28/12/2004 successivamente modificata con determinazione dirigenziale n° 2220 del 13/10/2005

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Michele Scarpulla



Allegati:

- Relazione tecnica perizia di 1^ variante;
- Schema atto di sottomissione sottoscritto dall'assuntore in data 10/06/2008;
- Verbale di validazione del 12/06/2008


Da trasmettersi d'ufficio, all'Ufficio Ragioneria e ai settori IX e VIII

Ragusa li _____

Visto:
 Il Dirigente del I° Settore il Segretario Generale
 Ragusa li 19-06-2008
 Per presa visione:
 Il Direttore Generale Il Sindaco
 Ragusa, li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Michele Scarpulla



SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del T.U.E.L.

Ragusa 18/06/08


IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 26 GIU. 2008

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(*Tagliarini Sergio*)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 26 GIU. 2008 al 02 LUG. 2008

Ragusa 03 LUG. 2008

IL MESSO COMUNALE

