

**COPIA**



**CITTA' DI RAGUSA**

**SETTORE IX SERVIZI TECNOLOGICI  
E VIABILITA'**

SERV. DETERMINAZIONI

TRACCE

Sett. IV Rag. Alb.

22 AGO. 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
IL FUNZIONARIO AMMINIS.  
(Francesca Turr)

Annotata al Registro Generale in data N° <b>1935</b>	<b>OGGETTO:</b> 1^ variante al prog. Di "Adeguamento funzionale e adeguamento della piscina comunale". Importo complessivo del progetto € 760.000,00
N° <b>153</b> Settore IX DATA <b>09/08/08</b>	

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI**

BIL 2008 - Res. 2004

CAP. 2700

IMP. 1956/08

Al prelievo otto per cento impiego di spese - progetto finanziato dal Credito Sportivo con mutuo n. 25802/08.

FUNZ. 6

SERV. 1

INTER 1

**IL RAGIONIERE**

*Dilip*

L'anno duemilaotto, il giorno 5/8 del mese di agosto nell'ufficio del Settore IX, il dirigente ing. Scarpulla Michele ha adottato la seguente determinazione:

## IL DIRIGENTE

Vista la Det. Dir. N° 2843 del 28/12/2008 e le successive determinazioni dirigenziali n° 67 del 18/01/2005 e n° 2205 del 12/10/2005 relative all'approvazione del progetto esecutivo per L'ADEGUAMENTO FUNZIONALE E AMPLIAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE per l'importo di € 760.000,00;  
Visto il contratto d'appalto del 19/12/2006 n° 29748 di rep. reg. a Ragusa in data 09/01/2007 sottoscritto dall'impresa Anzalone Luigi & C. s.r.l. con sede in legale in via Miami n° 21 93017 San Cataldo (CL);

Visto il verbale di consegna lavori eseguito in data 23/02/2007 sottoscritto dall'impresa esecutrice di lavori senza riserve;

Visto la relazione del tecnico D.L. del 18/07/2008 in cui viene evidenziata l'opportunità di prevedere, con apposita perizia di variante, alla realizzazione di alcune opere non previste in progetto che ne migliorassero la funzionalità dell'impianto sportivo, nonché la successiva nota del Sindaco n° 56983 del 23/07/2008 con la quale viene accolta la richiesta avanzata dalla D.L.

Visto lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto in data 24/07/2008 da parte dell'impresa esecutrice dei lavori

**Considerato** che la variante rientra nella ipotesi di cui ai punti a) e b) della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il verbale di validazione del progetto eseguito in data 04/08/2008 dal R.U.P. arch. Giorgio Colosi;

Visto il parere favorevole n° 13/2008 rilasciato da Coni sulla proposta di perizia di variante presentata dalla D.L.;

Visto il parere favorevole espresso da Responsabile del Settore Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

**Considerato** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quali si rinvia;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

**Ritenuto** di dover provvedere in merito;

**Visto** il D. L.vo 29/93

## DETERMINA

- I. Approvare il progetto esecutivo di 1^ variante per l'esecuzione dei lavori di "Adeguamento funzionale ed ampliamento della piscina comunale" dell'importo finanziato € 760.000,00 con

### 1^ VAR. - QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO PISCINA COMUNALE DI Ragusa

a) Importo esecuzione delle lavorazioni		prog. originario	perizia	differenze
a1)	A misura	€ 535.690,99	€ 601.156,43	€ 65.465,44
a2)	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (4,26%)	€ 22.820,44	€ 25.609,26	€ 2.788,82
a3)	importo a base d'asta	€ 512.870,55	€ 575.547,17	€ 62.676,62
a4)	ribasso d'asta (7,288%)	€ 37.378,01	€ 41.945,88	€ 4.567,87
a5)	importo ribassato	€ 475.492,54	€ 533.601,29	€ 58.108,74
a6)	<b>importo contrattuale (lavori + somme non soggette a ribasso)</b>	<b>€ 498.312,98</b>	<b>€ 559.210,55</b>	<b>€ 60.897,57</b>
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per :				
b2)	Rilievi accertamenti ed indagini	€ 3.982,32	€ 3.982,32	€ 0,00
b4)	Imprevisti	€ 17.772,18		-€ 17.772,18
b5)	Acquisizione aree o immobili			
b7)	Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza	€ 100.000,00	€ 91.039,52	-€ 8.960,48

	in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità			
b8)	Incentivi art. 18 L. 109/94 2% base asta	€ 10.268,21	€ 11.184,21	€ 916,00
b11)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 10.000,00	€ 2.585,60	-€ 7.414,40
b12)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo,	€ 1.075,56	€ 1.158,72	€ 83,16
b13)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo statico	€ 3.741,64	€ 2.570,78	-€ 1.170,86
b14)	IVA sui lavori ed eventuali altre spese	€ 53.569,10	€ 55.921,06	€ 2.351,96
b15)	IVA e oneri vari su competenze tecniche (c7)	€ 23.900,00	€ 32.347,24	€ 8.447,24
<b>SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 224.309,01</b>	<b>€ 200.789,45</b>	<b>-€ 23.519,56</b>
		<b>a1 + totale b</b>		
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>a6 + totale b</b>		
<b>(TOTALI VOCI A + B)</b>		<b>€ 760.000,00</b>	<b>€ 760.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>

- 2 Dare atto che l'imputazione della spesa è finanziata con mutuo n° 26802 del Credito Sportivo per un importo di € 760.000,00 cap. 2700 bil 2006 res. 2004 imp. 4955/08

*Allegati parte integrante:*


- a) *Verbale di validazione*
- b) *Relazione tecnica*
- c) *Schema atto di sottomissione*


Il Dirigente  
ing. Scarpulla Michele



Da trasmettersi d'ufficio ai seguenti settori/uffici : Ragioneria e al settore VIII  
Ragusa li \_\_\_\_\_

Il Dirigente  
ing. Scarpulla Michele





17/01/09

17/01/09

17/01/09

17/01/09

## SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all' art. 53, co.1 dalla legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta, la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ragusa li

21/08/08

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesata determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco e al Segretario Generale.

Ragusa li

22 AGO. 2008

IL MESSO COMUNALE  
IL MESSO NOTIFICATORE  
(Tagliarini Sergio)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè

dal 22 AGO. 2008 al 28 AGO. 2008

Ragusa li

01 SET. 2008

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Ragusa li

IL MESSO COMUNALE

Per Copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa li

IL SEGRETARIO GENERALE