



CITTA' DI RAGUSA
SETTORE IX SERVIZI TECNOLOGICI
E VIABILITA'

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Sett. IX
Sett. VII - Reg. Albo
di 17 LUG. 2007
IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE DIRETTI
(Francesca Tumino)

| | |
|--|--|
| Annotata al Registro Generale in data 16 LUG. 2007 N° 1593 | OGGETTO: Approvazione progetto di 1^ var. per "Interventi di manutenzione straordinaria adeguamento legge 626/94-46/90 del magazzino comunale di via A. Moro, del mercato ortofrutticolo e cimiteri" Importo € 516.000,00 |
| N° 199 Settore IX DATA 06/07/07 | |

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL 2007 Res. 2004

CAP. 2331

IMP. 2832/07

FUNZ. 1

SERV. 8

INTER 1

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno duemilasette, il giorno SEI del mese di LUGLIO nell'ufficio del Settore IX, il dirigente ing. Scarpulla Michele ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Vista la determinazione dirigenziale n° 2578 del 06/12/2004 che approva il progetto per un importo complessivo di € 516.000,00 con finanziamento della Cassa DD.PP. posizione n° 4448441/00;

Visto il contratto d'appalto rep. n° 29741 del 20/07/2006 sottoscritto dalla ditta Global Technology System s.r.l. con sede in Mister Bianco via Sidney Sonnino n° 15/a codice fiscale e numero iscrizione del registro delle imprese di Catania n° 04158400871, per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto;

Visto il verbale in data 19/10/2006 mediante il quale la direzione dei lavori ha proceduto alla formale consegna dei lavori di che trattasi, in cui si evince che le lavorazioni in progetto devono essere portate a termine entro il 19/10/2007;

Vista la nota n° 37521 del 14/05/2007 con la quale, l'Assessore allo sviluppo economico ed il dirigente del settore XI, hanno comunicato il loro assenso all'inserimento delle opere in variante di cui alla richiesta avanzate da parte dei posteggiatori del mercato ortofrutticolo in occasione dell'incontro effettuato sui luoghi in data 04/12/2006 e 07/12/2006 meglio descritte nella nota assunta al protocollo in data 28/12/2006 al n° 3044;

Vista la nota prot. n° 44440 del 06/06/2007 con la quale la direzione Lavori ha trasmesso la perizia di 1^ variante redatta a termini dell'art. 25 1° comma lettera b-bis) della legge 109/94 coordinata con leggi regionali n° 7/02 e n° 7/03 e n° 16/05;

Visto l'atto di sottomissione del 04/06/2007 reg.to a Ragusa il 18/06/2007 col n° 2034 con il quale l'impresa appaltatrice dei lavori ha assunto l'impegno ad eseguire, agli stessi patti e condizioni e con il ribasso d'asta del 7,197% di cui al contratto d'appalto n° 2971 del 20/07/2006, i lavori previsti nella perizia di variante secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa e di rinunciare espressamente alla richiesta di compensi e d'indennità previste dal 6° comma dell'art. 10 D.M. 19/04/2000 n° 145 anche se l'importo complessivo dei lavori e per ciascuna categoria di lavori risulta variata per quantità del 1/5 d'obbligo in più o in meno rispetto agli importi originari del contratto d'appalto;

Visto il verbale di validazione del progetto di 1^ variante eseguito in data 26/06/2007;

Ritenuto che detta variante rientra nelle ipotesi contenute al punto b-bis) dell'art. 25 della legge 109/94 recepita in Sicilia con LL.RR. 7/02 e 7 /03 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

RITENUTO di dover procedere in merito;

VISTO il D.L.vo 29/93

DETERMINA

1. di approvare il progetto di 1^ variante agli "Interventi di manutenzione straordinaria adeguamento legge 626/94-46/90 del magazzino comunale di via A. Moro ,del mercato ortofrutticolo e cimiteri ", con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

| | | PROG. ORIG. | PROG. DOPO GARA D'APPALTO. | 1 ^a VAR. | DIFFERENZE |
|--------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Importo esecuzione delle lavorazioni | | | Imp. base asta | Imp. a base d'asta | |
| A misura | | € 312.099,62 | € 312.099,62 | € 380.730,73 | |
| Importo sicurezza | | | -€ 9.437,98 | -€ 11.513,30 | |
| restano | | | € 302.661,64 | € 369.217,43 | |
| ribasso d'asta del 7,197% | | | -€ 21.782,56 | -€ 26.572,58 | |
| sommano | | | € 280.879,08 | € 342.644,85 | |
| importo sicurezza | | | € 9.437,98 | € 11.513,30 | |
| importo netto dei lavori | sommano | | € 290.317,06 | € 354.158,15 | |
| in economia | | | | | |
| SOMMANO | | € 312.099,62 | € 290.317,06 | € 354.158,15 | € 63.841,09 |

b) di cui per importo per l'attuazione dei piani di sicurezza

| | | | | | |
|----------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--|
| A misura | | € 9.437,98 | € 9.437,98 | € 11.513,30 | |
| A corpo | | | | | |
| SOMMANO | | € 9.437,98 | € 9.437,98 | € 11.513,30 | |

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per :

| | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto | | | | | |
| Imprevisti ed arrotondamenti | | 15.604,98 | 15604,98 | | -€ 15.604,98 |
| Accantonamento di cui all'art. 26 c.4 L. 109/94 | | | | | |
| Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti. | | € 90.510,12 | € 90.510,12 | 89737,37 | -€ 772,75 |
| Incentivi art. 18 L. 109/94+ IRAP= 2,17% Imp. base asta | | € 6.241,99 | € 6.241,99 | € 8.261,85 | € 2.019,86 |
| Spese per attività di consulenza o di supporto | | | | | |
| Eventuali spese per commissioni giudicatrici | | | | | |
| Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche | | € 7.500,00 | € 7.500,00 | € 3.452,84 | -€ 4.047,16 |
| Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici comprese le economie | | | | € 4.556,23 | € 4.556,23 |
| iva ed eventuali altre spese | | 84043,29 | 84043,29 | € 55.833,56 | -€ 28.209,73 |
| sommano | | € 203.900,38 | € 203.900,38 | € 161.841,85 | -€ 42.058,53 |
| TOTALE progetto | | € 516.000,00 | € 494.217,44 | € 516.000,00 | € 21.782,56 |

Dare atto che la l'imputazione della spesa è prevista nel modo seguente:

- Bilancio Comunale anno 2007, Cap. 2331 funz. 1 serv. 8 interv. 1 imp. 2832 somma finanziata con la Cassa DD.PP. posizione 4448441/00;

Il Dirigente
Ing. Scarpulla Michele

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Sindaco ed al Segretario Generale ai seguenti settori/uffici :

Ragioneria e al settore VIII.

Ragusa li _____

Il Dirigente
Ing. Scarpulla Michele

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all' art. 53, co.1 dalla legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta, la copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ragusa li

11-7-2007

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suestesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco e al Segretario Generale.

Ragusa li

24 LUG. 2007

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè

dal 24 LUG. 2007 al 30 LUG. 2007

Ragusa li

31 LUG. 2007

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè

dal _____ al _____

Ragusa li

IL MESSO COMUNALE

Per Copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa li

IL SEGRETARIO GENERALE