

*COPIA*



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: *Sett. VIII*

*Ref. Albo*

il *24-02-06*

Il Resp. del servizio  
L'istruttore amministrativo

*(F. Tribuna)*  
*[Signature]*

## CITTÀ DI RAGUSA

### SETTORE VIII

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO: Lavori di restauro arredi lignei S.Teresa
In data <i>16 FEB. 2006</i>	Approvazione perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi
N. <i>1</i> <i>274</i>	dell'art.23 comma 3 L.R.21/85 e successive modifiche
N. <i>32</i> Settore <i>VIII</i>	ed integrazioni e relativi n.3 nuovi prezzi e schema di
Data <i>10/02/06</i>	atto di sottomissione.

### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

*SOMME GIÀ IMPEGNATE*

BIL. 2006 Rendic. *Siciliana D.A. 896/94 O.A. 9/04* CAP. *846403* *IMP. 84906* Bilancio Regione  
FUNZ. *---* SERV. *---* INTERV. *---*

IL RAGIONIERE

*[Signature]*

L'anno duemilasei, il giorno 10 del mese di febbraio nell'ufficio del settore VIII  
il Dirigente Arch. Giorgio Colosi ha adottato la seguente determinazione:

-Vista la Perizia di variante redatta ai sensi dell'art.23 comma 3 L.R.21/85 e successive modifiche ed integrazione da parte della direzione lavori Arch. Marilena Trovato ed Ing. Vincenzo Tumino e presentata il 27/01/2006 con il seguente nuovo quadro economico:

A) Lavori:

A1) Lavori	Euro	32.365,80
1) Importo ribasso	<u>Euro</u>	<u>4.498,85</u>
2) Nuovo importo contrattuale	Euro	27.866,95

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) I.V.A. 20% lavori ribassati	Euro	5.573,39
B2) Incentivo progettazione 2% sui lavori	Euro	647,32
B3) Spese tecniche I.V.A compresa	Euro	8.948,62
B4) Somme per restauro lapide, sistem. murature	<u>Euro</u>	<u>1.500,00</u>

Ammontare complessivo progetto al netto ribasso Euro 44.536,28

Ammontare complessivo prog. orig.ribassato Euro 33.310,75

**Maggiore importo perizia Euro 11.225,53**

Importo lavori perizia al netto Euro 27.866,95

Importo lavori progetto originario al netto Euro 19.997,85

Maggiori lavori al netto Euro 7.869,10 < (40%) -- pari al 39,30%

-Vista la relazione giustificativa della perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione lavori ai sensi dell'art.23 comma 3 della L.R.21/85 e successive modifiche ed integrazioni, il cui importo suppletivo dei lavori non supera il 40% considerato che trattasi di immobile vincolato;

-Vista la relazione giustificativa sui n. 3 Nuovi Prezzi redatta dalla Direzione Lavori;

-Visto lo schema di atto di sottomissione e relativo verbale di concordamento nuovi prezzi;

- Considerato che tali nuovi prezzi, derivati dal Prezzario Regionale e in parte da specifiche analisi, sono stati assoggettati allo stesso ribasso del 13,90 % del contratto di appalto e che gli stessi rispondono al requisito di complementarità e quindi indispensabili all'esecuzione dell'appalto a regola d'arte e secondo il rispetto delle leggi vigenti.

-Visto Il parere favorevole della Commissione Centri Storici espresso nella seduta del 09/02/2006;


Ritenuto di dovere provvedere in merito;

Visto l'art.15 della L.R. n.44/91 e successive modifiche;

## DETERMINA

- 1) Approvare la perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi del comma 3 art. 23 L.R.21/85 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) Approvare, nelle seguenti risultanze finali, lo schema di atto di sottomissione ed i relativi n.3 Nuovi Prezzi;
- 3) Prendere atto che la maggiore somma di Euro 11.225,53 per la presente perizia di variante e suppletiva è imputabile allo stesso D.A. 896/94 Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente L.R.61/81 e L.R.31/90 Cap. 846403, con il quale è stato finanziato l'intero progetto di restauro della Chiesa di Santa Teresa.

**Il Dirigente del Settore VIII**  
**(Dott. Arch. Giorgio Colosi)**





*Relazione Tecnica, parte integrante  
Allegato: progetto di variante*

*DA TRASMETTERE ALL'UFFICIO RAGIONERIA*

Visto  
Il Dirigente del I° Settore  
Ragusa li 16.02.06

Per presa visione  
Il Segretario Generale



## SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co. 1 della legge 142/90, e ai sensi dell'art. 153 co. 5 del D. Lgs. n. 267/2000, dell'art. 17 del regolamento contabilità C.C.n. 48/04.

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Si attesta la copertura finanziaria.

Tagusa 16-02-06

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Tagusa 25-2-06

**IL MESSO COMUNALE**

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 25-2-06 al 3-3-06

Tagusa 6-3-06

**IL MESSO COMUNALE**

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Tagusa \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**