

SETTORE 1° - SERVIZIO 1°
Segreteria Generale e Procedimenti deliberativi
Pratica pervenuta il 15.01.2013

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Dott.ssa *Alanda Miniti*)



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: Sc H V

III - APB

il 27.02.2013

Il Resp. del servizio

L'Istruttore Direttivo

(Dott.ssa *Alanda Miniti*)

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

COMUNE DI RAGUSA

Annotata al Registro Generale in data <u>27/02/2013</u> N. <u>200</u>	OGGETTO Perizia di variante relativa ai lavori di adeguamento Impianti di elevazione in uso pubblico installati presso via Roma in Ragusa e presso via Aquila Sveva a Ragusa Ibla.
N. <u>04</u> SETTORE V	
DATA <u>09-01-2013</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

Interventi art. 18 L.R. 61/81

Non comporta impegno Spese

BIL. 2011

CAP. 2504

IMP. 1364/11- liq. 961/11

FUNZ. 01

SERV. 08

INTERV. 01

IL RAGIONIERE

L'anno **Duemilatredici**, il giorno NOVE.

Del mese di Gennaio, nell'ufficio del settore V, il Dirigente, Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:

PREMESSO CHE con Determina Dirigenziale n. 2605 del 30/12/2011 è stato nominato R.U.P l'Ing. Carmelo Licitra e con Determina Dirigenziale n. 95 del 06/02/2012 il Geom. Lucio Catania è stato nominato progettista e direttore dei lavori;

PREMESSO CHE Con Determina Dirigenziale n° 380 del 09/03/2012 è stato approvato il progetto dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 35.000,00 di cui € 28.399,60 per lavori a base d'asta ed € 6.600,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale così distinte:

a-importo dei lavori a base d'asta	€ 28.399,60
di cui per oneri sicurezza	€ 851,99
b-somme a disposizione dell'ammin. così distinte a loro volta:	
b1-iva sui lavori	€ 5.963,92
b2-competenze tecniche	€ 567,99
b5-imprev. e arrotond.	€ 68,49
	€ 35.000,00

CONSIDERATO CHE con Determina Dirigenziale del 06/06/12 n° 916 i lavori sono stati affidati alla ditta IM.EL ASCENSORI S.r.l. che ha offerto il prezzo di € 20.069,20 sull'importo a base d'asta di € 28.399,60 con un ribasso del 30,24%;

PRESO ATTO che il contratto di esecuzione lavori venne stipulato il 06/07/2012 n° 17/VII di raccolta;

PRESO ATTO in conseguenza del ribasso d'asta, che le somme disponibili sono le seguenti:

A) Per lavori contrattuali al netto:	€ 20.069,20
IVA 21% sui lavori	€ 4.214,53
Spese tecniche	€ 567,99
Totale	€ 24.851,72

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

• Differenza per IVA	€ 1.749,39
• Imprevisti e arrotondamento	€ 68,49
• Per ribasso d'asta	€ 8.330,40

Totale somme a disposizione

€ 10.148,28

€ 10.148,28

TOTALE PROGETTO

€ 35.000,00

CONSIDERATO CHE:

- i lavori sono stati consegnati in data 27/07/2012 giusto verbale in pari data ed essendo prevista una durata di mesi 4 (quattro) la loro scadenza veniva fissata per il 26/11/2012;

- nel corso dell'esecuzione dei lavori è stata concessa una proroga di novanta giorni spostando quindi al 26/02/2012 il termine dei lavori.

- in data 23/11/12 viene redatta la perizia di variante, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera c del D.P.R. 207/2010, nella quale vengono contemplate le variazioni necessarie nonché quelle richieste dall'Amm.ne. le quali, visto l'art. 161 del D.P.R. 207/2010 come recepito dalla L.R. 12 del 12/07/2011 non alterano la natura e la destinazione dell'opera, sono indispensabili per il completamento dell'opera nonché al miglioramento delle stesse.

Quadro economico:

A) Lavori al netto	€ 25.481,22
Di cui per oneri sicurezza	€ 1.081,74

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

IVA 21% sui lavori

€ 5.351,06

Imprevisti, arrotondamenti ed economie	€	3.599,73
Spese tecniche	€	567,99
SOMMANO	€	9.518,78
TORNANO		€ 35.000,00

Come si evince dal suddetto quadro economico il maggior importo suppletivo dei lavori al netto è contenuto entro il limite massimo previsto dall'art. 161 del D.P.R. 207/2010 come recepito dalla L.R. 12 del 12/07/2011.

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

VISTO il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

DETERMINA

1) Approvare la perizia di variante per i lavori di adeguamento Impianti di elevazione in uso pubblico installati presso via Roma in Ragusa e presso via Aquila Sveva a Ragusa Ibla, dell'importo complessivo di € 35.000,00 di cui € 25.481,22 per lavori ed € 9.518,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale così distinte:

Quadro economico:

A) Lavori al netto	€	25.481,22
Di cui per oneri sicurezza	€	1.081,74

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

IVA 21% sui lavori	€	5.351,06
Imprevisti, arrotondamenti ed economie	€	3.599,73
Spese tecniche	€	567,99
SOMMANO	€	9.518,78
TORNANO		€ 35.000,00

2) Approvare lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi allegato della presente e parte integrante.

3) Dare atto che l'importo al netto dei lavori pari a € (25.481,22 - 20.069,20) = € 5.412,02 è coperto con i fondi a disposizione dell'Amministrazione di cui al Cap. 2504 Bil. 2011 (Imp. 1364/11) interventi art. 18 L.R. 61/81 già impegnati con Determina Dirigenziale n. 380 del 09/03/12 FUNZ. 01 SERV. 08 INTER. 01

RAGUSA li

IL CAPO DEL SETTORE V
(Ing. Michele Scarpulla)

Parte integrante:

Relazione tecnica, perizia di variante, atto di sottomissione. - verbale del 3/1/2013

Allegati:

Computo metrico, analisi prezzi, elenco prezzi.

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici:

All'ufficio Ragioneria

All'Ass.re ai LL.PP.

Visto
Il Dirigente del I° settore
Ragusa, li

IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
ING. MICHELE SCARPULLA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa.....14/01/2013

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa.....01 MAR. 2013

IL MESSO COMUNALE

IL MESSO NOTIFICATORE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal...01 MAR. 2013
al...08 MAR. 2013

Ragusa...11 MAR. 2013

IL MESSO COMUNALE



COMUNE DI RAGUSA

Settore VII

*(Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture,
programmazione opere pubbliche)*

OGGETTO: Perizia di variante relativa ai Lavori di adeguamento Impianti di elevazione in uso pubblico installati presso via Roma in Ragusa e presso via Aquila Sveva a Ragusa Ibla.

1	RELAZIONE TECNICA
2	ATTO DI SOTTOMISSIONE
3	COMPUTO METRICO
4	ANALISI PREZZI
5	ELENCO PREZZI

Ragusa, _____

IL TECNICO
(Geom. *Livio Catania*)

V
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. *Michele Scarpulla*)

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VII

(Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture, programmazione opere pubbliche)

RELAZIONE TECNICA

OGGETTO: Perizia di variante relativa ai lavori di adeguamento Impianti di elevazione in uso pubblico installati presso via Roma in Ragusa e presso via Aquila Sveva a Ragusa Ibla.

Nel corso dei lavori effettuati dalla Ditta IM.EL ASCENSORI S.r.l. per l'adeguamento degli impianti di elevazione in uso pubblico installati presso via Roma in Ragusa e presso via Aquila Sveva a Ragusa Ibla, si è ritenuto opportuno dover apportare una variazione al progetto originario ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera c del D.P.R. 207/2010, in quanto nello stato di fatto si sono verificate delle necessità di lavori imprevedibili all'epoca progettuale ma sostanziali per la funzionalità dell'intero impianto, aggiungendo una categoria di lavoro.

In particolare si è dovuto sostituire il tetto esistente delle cabine con uno nuovo avente una botola di soccorso che rispetti la normativa vigente.

Si è pensato quindi di stilare una perizia di variante utilizzando le somme a disposizione del progetto originario visto le norme che lo consentono (art. 161 D.P.R. 207/2010 come recepito dalla L.R. 12 del 12/07/2011).

IL TECNICO
(Geom.  Catania)

n° 3 fascicolo

Parte integrante sostanziale
della determina dirigenziale
N. 200 del 27/02/2013

COMUNE DI RAGUSA
SETTORE VII

(Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture, programmazione opere pubbliche)

OGGETTO: Lavori di adeguamento Impianti di elevazione in uso pubblico installati presso via Roma in Ragusa e presso via Aquila Sveva a Ragusa Ibla.

PERIZIA DI VARIANTE

PREMESSA:

Con Determina Dirigenziale n° 380 del 09/03/2012 è stato approvato il progetto dell'importo complessivo di € 35.000,00 di cui € 28.399,60 per lavori a base d'asta ed € 6.600,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale così distinte:

a-importo dei lavori a base d'asta	€ 28.399,60
di cui per oneri sicurezza	€ 851,99
b-somme a disposizione dell'ammin. così distinte a loro volta:	
b1-iva sui lavori	€ 5.963,92
b2-competenze tecniche	€ 567,99
b5-imprev. e arrotond.	€ 68,49
	€ 35.000,00

Il superiore importo è stato finanziato con fondi di cui al Cap. 2504 Bil. 2011 (Imp. 1364/11)

Assuntore Lavori:

Con Determina Dirigenziale del 06/06/12 n° 916 i lavori sono stati affidati alla ditta IM.EL ASCENSORI S.r.l. che ha offerto il prezzo di € 20.069,20 sull'importo a base d'asta di € 28.399,60 con un ribasso del 30,24%;

Contratto:

Il contratto di esecuzione lavori venne stipulato in data 06 Luglio 2012 n° 17/VII di raccolta;

Somme disponibili:

In conseguenza del ribasso d'asta, incamerato dall'Amministrazione, le somme disponibili sono le seguenti:

A) Per lavori contrattuali al netto:	€ 20.069,20
IVA 21% sui lavori	€ 4.214,53
Spese tecniche	€ 567,99
Totale	€ 24.851,72

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

- Differenza per IVA € 1.749,39

• Imprevisti e arrotondamento	€ 68,49
• Per ribasso d'asta	€ 8.330,40

Totale somme a disposizione	€ 10.148,28	€ 10.148,28
-----------------------------	-------------	-------------

TOTALE PROGETTO		€ 35.000,00
------------------------	--	--------------------

Consegna:

I lavori sono stati consegnati in data 27/07/12 giusto verbale in pari data ed essendo prevista una durata di mesi 4 (quattro) la loro scadenza veniva fissata per il 26/11/2012.

Proroghe:

Nel corso dell'esecuzione dei lavori è stata concessa una proroga di novanta giorni spostando quindi al 26/02/2012 il termine dei lavori.

Perizia di variante:

Viene redatta la perizia di variante, nella quale vengono contemplate le variazioni in parte richieste dall'Amm.ne. le quali, visto l'art. 161 del D.P.R. 207/2010 come recepito dalla L.R. 12 del 12/07/2011 non alterano la natura e la destinazione dell'opera, sono indispensabili per il completamento dell'opera e si tratta di opere per i quali è gravemente pregiudizievole per la regolarità della stessa separarne l'esecuzione da quella dell'appalto iniziale.

Quadro economico:

il quadro economico della presente perizia è il seguente

A) Lavori al netto	€ 25.481,22
Di cui per oneri sicurezza	€ 1.081,74

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

IVA 21% sui lavori	€ 5.351,06
Imprevisti, arrotondamenti ed economie	€ 3.599,73
Spese tecniche	€ 567,99

SOMMANO	€ 9.518,78	€ 9.518,78
----------------	-------------------	-------------------

TORNANO		€ 35.000,00
----------------	--	--------------------

Come si evince dal suddetto quadro il maggior importo suppletivo dei lavori al netto è contenuto entro il limite massimo previsto dall'art. 161 del D.P.R. 207/2010 come recepito dalla L.R. 12 del 12/07/2011.

Il maggior importo dei lavori, pari a € (25.481,22 – 20.069,20) = € 5.412,02 al netto, rientra nelle somme a disposizione del progetto originario, rientrando quindi nell'ambito della Direzione dei lavori.

Elaborati contrattuali:

La perizia contempla i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Computo Metrico;

Ragusa lì, 23/11/2012

IL TECNICO
(Geom. Lucio Catania)

IL SOTTOSCRITTO R.U.P.

Valutata la perizia nel suo insieme e considerato che la stessa non altera né la natura né la destinazione dell'opera esprime parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010 come recepito dalla L.R. 12 del 12/07/2011.

Ragusa lì, 23/11/2012

IL R.U.P.
(Ing. Carmelo Licitra)





no 5 facciate
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 200 del 27/02/2013

COMUNE DI RAGUSA

Settore VII

*(Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture,
programmazione opere pubbliche)*

OGGETTO: Perizia di variante relativa ai Lavori di adeguamento Impianti di elevazione in uso pubblico installati presso via Roma in Ragusa e presso via Aquila Sveva a Ragusa Ibla.

1	RELAZIONE TECNICA
2	ATTO DI SOTTOMISSIONE
3	COMPUTO METRICO
4	ANALISI PREZZI
5	ELENCO PREZZI

Ragusa, _____

IL TECNICO
(Geom. Lucio Catania)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Michele Scarpulla)

COMUNE DI RAGUSA

Oggetto : **Lavori di adeguamento Impianti di elevazione in uso pubblico installati presso via Roma in Ragusa e presso via Aquila Sveva a Ragusa Ibla.**

Impresa : IM.EL ASCENSORI S.r.l. – Zona Artigianale strada n° 2 lotto 114 – Ragusa – 97100.

Contratto in data 06/07/2012 , n. raccolta 17/VII/2012 ,

Importo lavori a base d'asta €. 28.399,60, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta del 30,24% .

Importo netto dei lavori € 20.069,20, comprensivo di € 602,08 per oneri di sicurezza.

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO

Che contratto in data 06/07/2012 , n. raccolta 17/VII/12, é stato affidato all'Impresa IM.EL ASCENSORI S.r.l. – Zona Artigianale strada n° 2 lotto 114 – Ragusa – 97100, l'espletamento dei lavori necessari per i Lavori di adeguamento Impianti di elevazione in uso pubblico installati presso via Roma in Ragusa e presso via Aquila Sveva a Ragusa Ibla, come previsto dal Progetto redatto dal Geom. Lucio Catania, per un Importo netto contrattuale di € 20.069,20, comprensivo di € 602,08 per oneri di sicurezza;

che durante il corso dei lavori, si é riscontrata la necessità di variare quantitativamente alcune categorie di lavoro ed introdurne nel progetto delle altre;

che in ottemperanza alla richiesta dell'Amministrazione appaltante il Progettista e Direttore dei Lavori Geom. Lucio Catania ha redatto un progetto di variante in data 23/11/2012, apportando una perizia di variante e suppletiva al progetto originario e che introduce n. 1 nuovo prezzo;

che la predetta Perizia di Variante e Suppletiva, dell'importo complessivo lordo di € 36.058,06 per lavori, ed €. 1.081,74 per oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un importo

complessivo al netto del ribasso d'asta del 30,24% pari ad € 25.481,22, che la predetta perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei lavori, si rende necessaria per adeguare le previsioni progettuali a quelle reali necessità tecniche connesse con l'intero svolgimento dei lavori e per la realizzazione di nuove opere aggiuntive e di completamento richieste dall'Amm.ne appaltante per le finalità generali dell'opera;

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemiladodici il giorno ventitre del mese di novembre con il presente Atto, si conviene quanto segue:

ART 1) Il Sig. Lopresti Carmelo, nato a Ragusa il 20-02-1957, C.F. LPR CML 57B20 H163X e residente a Ragusa in vico San Giorgio n. 12 - 97100 - Rg, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Esecutrice "IM.EL ASCENSORI S.r.l. - Zona Artigianale strada n° 2 lotto 114 - Ragusa - 97100 " assume l'obbligo di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori secondo il progetto e le disposizioni che impartirà in corso d'opera la Direzione dei Lavori.

Le condizioni di esecuzione sono le stesse contenute nel Contratto di appalto in data Contratto in data 06/07/2012 n. di raccolta 17/VII/12, e agli stessi prezzi unitari elencati nel medesimo contratto oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che sono soggetti anch'essi al ribasso d'asta offerto dall'Impresa in sede di gara.

ART 2) L'importo totale complessivo netto dei lavori di che trattasi ammonta a € 25.481,22 + IVA (nelle misure di Legge) già comprensivi degli oneri di sicurezza per l'importo di € 36.058,06 al netto del ribasso d'asta pari al 30,24% .

ART. 3) Ai sensi dell'art. 163 del D.P.R.n.207/10, sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari:

NP.1 - Fornitura e sostituzione del tetto di cabina esistente con altro avente la botola di soccorso con le dimensioni previsti dalla normativa vigente, previo blocco della cabina su

dispositivi di sicurezza per lo smontaggio di tutti i dispositivi posti sul tetto cabina, delle porte e del motore. Compreso il montaggio di nuovi pattini di scorrimento la rimessa in esercizio dell'intero impianto regolazioni e prove di funzionamento, smaltimento del materiale di risulta e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

A corpo €. 3.829,23 (Tremilaottocentoventinove/23).

art. 4

La sottoscritta impresa, infine dichiara che mentre il presente verbale è impegnativo fin dalla data della sua sottoscrizione per l'impresa stessa, lo sarà per l'Amministrazione appaltante solo dopo l'approvazione degli Organi Superiori Competenti.

Ai fini fiscali si precisa che il presente Atto comporta una maggiorazione di spesa rispetto all'importo contrattuale di €. 5.412,02.

L'impresa IM.EL. ASCENSORI S.r.l. - Zona Artigianale strada n° 2 lotto 114 - Ragusa - 97100, nella persona del suo legale rappresentante sig. Lopresti Carmelo dichiara sotto la propria personale responsabilità di essere soggetta ad I.V.A.

C.F: Comune di Ragusa - 00180270886 - P. i.v.a. - IMPRESA - 01245100886

INOLTRE

Si dichiara che per effetto del presente atto, il nuovo importo contrattuale viene a essere pari ad €. 25.481,22. Le spese di registrazione del presente atto, da sottoporre a registrazione fiscale, saranno a carico dell'impresa. Il presente atto di sottomissione è da intendersi impegnativo per l'Impresa esecutrice dei lavori, mentre sarà considerato tale per il Committente dopo le avvenute approvazioni di Legge.

L'IMPRESA

IM.EL. ascensori s.r.l.
IM.EL. ASCENSORI S.R.L.

IL DIRETTORE DEI LAVORI


(Geom. Lucio Catania)

Ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.P.R. 207/10 si approvano i sopraindicati prezzi

determinatosi in contraddittorio tra l'impresa e la D.L.

IL R.U.P.

(Ing. Carmelo Licitra)

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'C. Licitra', written over the printed name.

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE V

(Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture, programmazione opere pubbliche)

OGGETTO: Lavori di adeguamento Impianti di elevazione in uso pubblico installati presso via Roma in Ragusa e presso via Aquila Sveva a Ragusa Ibla.

IMPRESA: *IM.EL ASCENSORI S.R.L. – Zona Artigianale, Strada n°2 lotto 114 – Ragusa*

CONTRATTO: *in data 06/07/2012 n. 17/VII*

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE LAVORI OLTRE IL QUINTO D'OBBLIGO (art. 161, comma 13 del D.P.R. 207/2010)

Considerato che l'impresa **IM.EL ASCENSORI S.R.L.**, ha in corso l'adeguamento degli Impianti di elevazione in uso pubblico installati presso via Roma in Ragusa e presso via Aquila Sveva a Ragusa Ibla;

Considerato che la D.L. ha formulato una perizia perché nello stato di fatto si sono verificate delle necessità di lavori imprevedibili all'epoca progettuale ma sostanziali per la funzionalità dell'intero impianto, aggiungendo una categoria di lavoro da valutare a corpo, con la quale l'importo netto delle opere realizzate eccede il quinto d'obbligo come da relazione tecnica datata 23 novembre 2012 di cui l'Impresa ha preso visione;

Visto il Capitolato Speciale di Appalto;

Visto il Regolamento di attuazione della Legge sui LL.PP. di cui al D.P.R. 207 del 05/10/2010;

Considerato che sussistono le condizioni di cui al comma 13 dell'art. 161 del citato D.P.R. 207/10;

Tutto ciò premesso:

L'anno duemilatredici, il giorno 03 (tre) del mese di Gennaio, presso l'ufficio di D.L. dei lavori di cui in oggetto, sono convenuti i Sigg.:

- Geom. Lucio Catania, Direttore dei Lavori;
- Sig. Lopresti Carmelo nella qualità di Amministratore Unico dell'Impresa **IM.EL ASCENSORI S.R.L.**;

Il Sig. Lopresti Carmelo, nella qualità summenzionata, formalmente messo a conoscenza dell'intenzione dell'Amministrazione di ordinargli l'esecuzione di ulteriori maggiori opere, eccedenti il quinto d'obbligo contrattuale da compensare esclusivamente mediante i prezzi contrattuali ed i nuovi prezzi già pattuiti con precedenti verbali di concordamento

DICHIARA

di accettare la prosecuzione dei lavori, anche per tutte le suddette maggiori opere, alle stesse condizioni come già derivanti dall'esecuzione dei patti contrattuali vigenti senza nulla avere a pretendere oltre agli stessi.

Dal che si è redatto il presente verbale, in unico esemplare, che previa lettura e conferma, le parti sottoscrivono nelle rispettive qualità.

Per l'impresa

(Sig. Lopresti Carmelo)



Il Direttore dei Lavori

(Geom. Lucio Catania)



Visto

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Carmelo Licitra)

