

*Ard.*

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Sett. IX

Ref. Altus

il 08.07.05

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

*M. Scarpulla*



**CITTA' DI RAGUSA**

**SETTORE IX**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. D'ORDINE <i>1553</i>	<b>OGGETTO:</b> Perizia di variante relativa ai lavori di Manutenzione stabili dell'ex mattatoio in C/da Nunziata a Ragusa da adibire a stazione di monta equina.
DATA <i>7</i> LUG. 2005	
N. SETTORE <i>145/05/07/05</i>	

**DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI**

BIL. 2004 CAP. 2508.4 IMP. 6527/04

FUNZ. 01 SERV. 05 INTER. 01

*non coperto nuovo  
impegno di spesa per  
già impegnate con D.P.  
295/04*

**IL RAGIONIERE**

*[Signature]*

L'anno **Duemilacinque**, il giorno *Cinque*.  
Del mese di ~~Giugno~~ <sup>LUGLIO</sup>, nell'ufficio del settore IX, il  
Dirigente, Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la  
seguente determinazione:

**CONSIDERATO CHE** Con Determina Dirigenziale n° 2951 del 31/12/2004 è stato approvato il progetto dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 30.000,00 di cui € 24.273,75 per lavori a base d'asta e € 5.726,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale così distinte:

A) Lavori a base d'asta	€ 24.273,75
Di cui per oneri di sicurezza	€ 485,48

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

• IVA 20% sui lavori	€ 4.854,75
• Spese tecniche	€ 500,00
• Imprevisti e arrotondamento	€ <u>371,50</u>

SOMMANO € 5.726,25

TORNANO € 30.000,00;

**CONSIDERATO** Con Determina Dirigenziale del 24/01/05 n° 116 i lavori sono stati affidati, tramite trattativa privata, alla ditta Giacchino Teresa che ha offerto il prezzo di € 20.634,14 sull'importo a base d'asta di € 24.273,75;

**PRESO ATTO** che il contratto di esecuzione lavori venne stipulato il 10/02/2005 n° 3 di repertorio;

**PRESO ATTO** in conseguenza del ribasso d'asta, che le somme disponibili sono le seguenti:

A) Per lavori contrattuali al netto:

comprensivo di oneri sicurezza	€ 20.634,14
IVA 20% sui lavori	€ 4.126,83
Spese tecniche	€ 500,00
Totale	€ <u>25.260,97</u>

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

• Differenza per IVA	€ 727,92
• Imprevisti e arrotondamento	€ 371,50
• Per ribasso d'asta	€ 3.639,61

Totale somme a disposizione € 4.739,03

TOTALE PROGETTO € 30.000,00

**CONSIDERATO CHE :**

- i lavori sono stati consegnati in data 25/01/05 giusto verbale in pari data ed essendo prevista una durata di mesi 1 (uno) la loro scadenza veniva fissata per il 24/02/05;

- nel corso dell'esecuzione dei lavori è stata concessa una proroga di giorni 15 portando la nuova scadenza utile per l'ultimazione giorno 11/03/2005;

- in data 18/02/05 viene redatta la perizia di variante, nella quale vengono contemplate le variazioni necessarie nonché quelle richieste dall'Amm.ne. le quali, visto l'art. 25 della L. 109/94 e successive modificazioni come recepito dalla legislazione regionale non alterano la natura e la destinazione dell'opera, sono indispensabili per il completamento dell'opera nonché al miglioramento delle stesse.

**Quadro economico:**

Il quadro economico della presente perizia è, pertanto, il seguente:

A) Lavori al netto compreso oneri sicurezza:  
€ 24.348,14

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

IVA 20% sui lavori	€ 4.869,63
Spese tecniche	€ 500,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 282,23
<b>SOMMANO</b>	<b>€ 5.651,86</b>

**TORNANO € 30.000,00**

Come si evince dal suddetto quadro economico il maggior importo suppletivo dei lavori al netto è contenuto entro il limite massimo previsto dall'art. 134 comma 9 del D.P.R. 554/99 ed applicabile viste le norme attuative della L.R. 7/02.

**CONSIDERATO** che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei

Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

**VISTO** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma , pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

**DETERMINA**

1) Approvare la perizia di variante e suppletiva per i lavori di Manutenzione stabili dell'ex mattatoio in C/da Nunziata a Ragusa da adibire a stazione di monta equina, dell'importo complessivo di € 30.000,00 di cui € 24.348,14 per lavori e € 5.651,86 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale così distinte:

A) Lavori al netto compreso oneri sicurezza:  
€ 24.348,14

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

IVA 20% sui lavori	€ 4.869,63
Spese tecniche	€ 500,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 282,23
SOMMANO	€ 5.651,86


TORNANO € 30.000,00

2) Approvare lo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi allegato della presente e parte integrante.

3) Dare atto che il maggiore importo al netto dei lavori di € (24.348,14 - 20.634,14) = € 3.714,00 è coperto con i fondi a disposizione dell'Amministrazione di cui al Cap. 2508.4 Bil. 2004 Renditi (Imp. 6527/04) già impegnati con Determina Dirigenziale n. 2951 del 31/12/04 Funz. 01 Serv. 05 Int. 01. *titolo 2e*

RAGUSA li

**IL CAPO DEL SETTORE IX**  
**(Ing. Michele Scarpulla)**



Verbale nuovi preffi, atto di sottocritica parte integrante.

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai  
seguenti uffici:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX  
ING. MICHELE SCARPULLA

Per presa visione  
Ragusa, li .....  
IL SINDACO      IL SEGRETARIO GENERALE

**SETTORE FINANZA E CONTABILITA'**

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa... *DF. DF-2005* .....

**IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**




---

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa *DF-2005* .....

**IL MESSO COMUNALE**



---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal *DF-2005* al *15-07-05* .....

Ragusa *DF-2005* .....

**IL MESSO COMUNALE**