



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.

TRASMESSA UFF. Sett. IX

Reg. Albo

il 4 AGO. 2005

IL RESP. DEL SERVIZIO

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(Francesca Tumino)

CITTÀ DI RAGUSA

COPIA

SETTORE IX°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>3 AGO. 2005</u>	OGGETTO: Lavori di realizzazione impianti tecnologici in via Caboto, tratto Via Portovenere – Malta. Prima perizia di variante e suppletiva Importo £.1.260.000.000 pari ad €. 650.735,69
N. <u>1774</u>	
N. <u>165</u> Settore <u>IX</u>	
Data <u>29/07/05</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2005 - Res. 2002 CAP. 2874.4

IMP. 18/11/05 - Somme finanziarie
con le Cose DD. e PP.

FUNZ. 9

SERV. 4

INTERV. 1

IL RAGIONIERE

Alcic

L'anno duemilacinque, il giorno ventinove del mese di luglio
nell'ufficio del settore IX il Dirigente ing. Michele Scarpulla
ha adottato la seguente determinazione:

Preso atto che con deliberazione di giunta n. 511 del 05/06/2001 è stato approvato il progetto per i lavori di realizzazione impianti tecnologici in via Caboto, tratto via Portovenere – P.zza Malta dell'importo complessivo di £. 1.260.000.000 pari ad € 650.735,69.

Considerato che con contratto n°29634/2004 è stato affidato alla ditta ATI Costruzioni POZZOBON s.p.a.-Bosco Impiantistica Generale s.r.l. con sede a Vicenza in via Cairoli n°9, l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto con il ribasso del 20,96%. Per un importo contrattuale di Euro 409.490,23 comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad €. 10.306,97.

Considerato che in fase di esecuzione dei lavori si sono resi necessari nuove categorie di lavori non prevedibili in fase di progettazione vedi l'estirpazione ed il reimpianto di alberi inquanto durante l'esecuzione dei lavori ci si è accorti che le radici degli alberi ubicati sui marciapiedi di via Caboto avevano danneggiato seriamente sia l'impianto idrico ,sia l'impianto elettrico, di utilità pubblica, ivi ubicati per cui si è reso necessario dover estirpare detti alberi per reimpiantarli in altro sito e di conseguenza si è reso necessario eseguire dei nuovi impianti sia idrici sia elettrici , nonché il rifacimento completo dei marciapiedi interessati..

Considerato che lungo la via Caboto durante l'esecuzione dei lavori di scavo nel tratto via delle Sirene – Lungomare Andrea Doria si è riscontrato che la condotta di distribuzione idrica versava in uno stato di degrado molto avanzato per cui si ritiene necessario procedere anche alla sostituzione di detto tratto di tubazione

Preso atto che durante il corso dei lavori si è riscontrato una discordanza nelle quantità previste delle singole voci di lavori in parte dovuti ai lavori di cui sopra

Considerato che per dare uniformità e quindi migliorare la funzionalità dell'opera progettata si rende necessario ed opportuno estendere i lavori di realizzazione anche alle opere di cui sopra.

Preso atto che durante il corso dei lavori per quanto sopra si è reso necessario il concordamento di nuovi prezzi

Accertata la imprevedibilità della situazione in atto al momento della progettazione e della consegna dei lavori.

Ritenuto, per quanto sopra, necessario redarre la presente prima perizia di variante e suppletiva, dei lavori di cui all'oggetto, ai sensi dell'art.25 comma 16 della Legge quadro in materia di lavori pubblici n° 109 del 11 febbraio 1994 coordinato con la Legge Regionale 2 Agosto 2002 n.7.

Visto il nuovo quadro economico dei lavori di Euro 650.735,69 così determinato:

a) Per lavori, a piè d'opera al netto del ribasso d'asta del 20,96%	€ 491.374,98
b) spese tecniche professionisti esterni	€ 33.000,00
b) Per IVA 20%	€ 98.275,00
c) Per competenze tecniche 2,00%	€ 12.367,98
d) Per anticipazioni ed imprevisti	€ 15.717,73
Importo Totale	€ 650.735,69
	=====

VISTA la perizia di variante redatta in data 25/07/2005 dal direttore dei Lavori geom. Salvatore Battaglia;

VISTO il verbale di validazione del progetto del 25/07/2005 del Responsabile unico del Procedimento con il quale approva la 1° perizia di variante e suppletiva dei lavori di realizzazione impianti tecnologici in via Caboto, tratto via Portovenere - P.zza Malta

VISTO che detta variante non prevede maggiori oneri per cui la copertura finanziaria resta quella del progetto originario

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili in ordine alla regolarità tecnica, nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo Settore Ragioneria;

PRESO ATTO che i suddetti pareri costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

CONSIDERATO che la materia di oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti, indicate nell'articolo 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi ai quali si rinvia;

DETERMINA

1) Approvare la 1° Perizia di variante e suppletiva dei lavori di realizzazione impianti tecnologici in via Caboto, tratto via Portovenere - P.zza Malta

2) Prelevare la spesa complessiva di € 650.735,69 ^{dello sfornito mutuo} alla posizione n° 4395048.00 ~~relativa alla~~ concessione ~~di mutuo~~ da parte della CASSA DEPOSITI E PRESTITI; somme già imputate con Delibere n. 511 del 5/6/01 con imputazione al cof. 2874. A Bil. 2005 - Res. 2002 (44/18/05)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX

(Ing. Michele Scarpulla)



Perde integrante: relazione tecnica, verbale univ. foggi, Cam. fondo tecnico, quadro conferativo, schema atto di sottoscrizione, verbale rel. relazione progetto.

IL DIRIGENTE 1° SETTORE
(dott. Francesco Lumiera)




Per presa visione

Ragusa, li 3.5.05

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE



SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ


Si attesta la regolarità contabile di cui all'art.53, co. 1 della legge 142/90, e ai sensi dell'art.153 co. 5 del D. L.gs. n.267/2000, dell'art.17 del regolamento contabilità C.C.n.48/04.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 02/08/05

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 05/08/05

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 05/08/05 al 11/08/05

Ragusa 12/08/05

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE

