

Alc.

SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Set. IX

Reg. Alb.

il 20 OTT. 2005

IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
(*Francesca Tumino*)



CITTA' DI RAGUSA SETTORE IX°

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale	OGGETTO: Progetto di : "Completamento dell'arteria di P.R.G. di collegamento tra via Padre Anselmo e la stazione ferroviaria.
In data <u>19 OTT. 2005</u>	
N. <u>2370</u>	Approvazione 1^ Perizia di variante e suppletiva
N. <u>209</u> SETTORE IX°	
In data <u>11/10/05</u>	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI

FONDI SOMMA GIA' IMPEGNATA CON DELIBERA DI P.M.

1362/98 in quanto ad € 1.804.599,15

BIL. 2005 Rendic. 1999 CAP. 2801 INTERVENTO P. COLLEGAMENTO

Via P. Anselmo (sup. 1029/05.) in quanto ad € 352.400,00

FUNZ. 8 - SERV. 1 - INTER. 1 CA 2801, 0 B.p.d

mediante contrazione apponto mutuo con la CASSA
PD. e PP. giusto piano triennale OO.P.P. 2005/2007

IL RAGIONIERE CAPO

Alc.

L'anno duemilacinque, il giorno undici del mese di ottobre nell'ufficio del settore IX, il dirigente dott. Ing. Michele Scarpulla, ha adottato la seguente determinazione:


IL DIRIGENTE

- **Premesso** che con Delibera n. 1362 del 17/11/1998 la G.M. provvedeva all'approvazione del progetto riguardante il completamento dell'arteria di P.R.G. di collegamento tra via Padre Anselmo e la stazione ferroviaria dell'importo complessivo di €. 1.807.599,15 di cui €. 1.193.789,33 per lavori ;
- **Che** i suddetti lavori venivano aggiudicati alla ditta all'A.T.I. CE.ME.A. e OMNIA ITALIA con il ribasso d'asta dello 0,5555% e che gli stessi venivano consegnati in data 14/10.2003 ;
- **Che** a causa di sopravvenute eccezioni progettuali formulati sia dall'Ente Ferrovia sia dal Genio Civile si è reso necessario procedere alla sospensione dei lavori considerato che il progetto di che trattasi andava necessariamente rivisto ;
- **Preso atto** che i maggiori lavori richiesti dai sopra citati Enti avrebbero complessivamente comportato una spesa superiore al 20% dell'importo originario posto a base d'asta;
- **Preso atto** altresì che, per quanto sopra i professionisti incaricati hanno provveduto, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 21/85 cos' come modificata ed integrata dalla L.R. 10/93, alla redazione di apposita perizia di variante dell'importo complessivo di €. 2.160.000,00 con la quale si prevede solamente la realizzazione di tutte le opere strutturali scorporando pertanto tutte le opere di completamento;
- **Vista** la relazione istruttoria della predetta perizia di variante dalla quale si evince che la stessa rientra nei limiti previsti dal sopra richiamato art. 23 della Legge 21/85 e che la stessa prevede una riduzione del programma costruttivo progettuale;
- **Accertato** che la realizzazione dell'opera riveste grande importanza per il miglioramento dei flussi veicolari;
- **Visto** il parere tecnico favorevole espresso dall'ing. Capo dei lavori ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 28 della L.R. 35/78 e artt. 7 e 12 della L.R. 21/85 nel testo vigente;
- **Ritenuto** di dover provvedere in merito;
- **Visto** l'art. 47, comma 1, lett. "D" dello Statuto di questo Comune pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 22/05/1993;
- **Visti** i pareri favorevoli espressi dai responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- **Considerato** che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei Servizi al quale rinvia;
- **Visto** il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali

DETERMINA

1. Approvare per i lavori di " Progetto dell'arteria di P.R.G. di collegamento tra la via Padre Anselmo e la stazione ferroviaria" la 1^ Perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di €. 2.160.000,00 di cui €. 1.142.618,91 per lavori al netto del r.a. contrattuale ed €. 735.381,09 pr somme a disposizione dell'Amm.ne ;
2. Contrarre apposito mutuo con la Cassa DD.PP., annualità 2005, per il finanziamento del maggiore importo progettuale pari ad €. 352.400,00 così come previsto nell'elenco annuale delle opere inserite nel programma triennale delle OO.PP. 2005/2007 approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 30/2005;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IX°
(ing. Michele Scarpulla)




Relazione istruttoria, parte interfase

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(dott. Ing. Michele Sarpulla)



IL DIRIGENTE I° SETTORE
(dott. Francesco Lantini)




Per presa visione

Ragusa, li 13.10.2005

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE




SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

La presente non comporta impegno di spesa

~~Si attesta la copertura finanziaria.~~

Ragusa, 11/10/05

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa, 21/10/05

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 21/10/05 al 27/10/05

Ragusa, 28/10/05

IL MESSO COMUNALE