


Arch.



SERV. DETERMINAZIONI DIRIG.
TRASMESSA UFF. Sett. VIII

Ref. Allego
il 21-10-04

IL RESP. DEL SERVIZIO
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(Arch. Scibano)

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE VIII

DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 2248	OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI DI "COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI RUGBY" - IMPORTO € 1.291.142,25
21 OTT. 2004	
DATA 21/10/04	
N.205 SETT. VIII	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2004 Res 2002 CAP. 2655 "Completamento camp. Rugby
somma già impegnata con delibera di G.M. 680/02, appalto
FUNZ. 6 SERV. 2 IMP. 2216/04 INTERV. 1

IL RAGIONIERE

Line

L'anno duemilaquattro, il giorno Venticinque del mese di ottobre nell'Ufficio del Settore VIII il dirigente arch. Giorgio Colosi, ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII

Premesso che:

- con determina dirigenziale n° 991 del 23/05/2003 è stato approvato il progetto dell'opera in oggetto per l'importo complessivo di € 1.291.142,25, finanziato con Mutuo Cassa DD.PP. posizione n° 4416024 00;
- In data 18/12/2003 è stata esperita la gara di appalto ed è rimasta aggiudicataria l'impresa COS.IT. s.r.l. di Agrigento che ha offerto un ribasso del 19, 13% sull'importo a base d'asta;
- In data 01/03/2004, è stato stipulato il contratto di appalto, rep. N° 29590, registrato a Ragusa in data 10/03/04, al n° 286, serie 1°, per l'importo di € 691.834,67 al netto del ribasso d'asta;
- I lavori sono stati consegnati in data 19/03/2004;
- Durante l'esecuzione dei lavori, per sopravvenute nuove esigenze dell'Amministrazione, per la sistemazione di circostanze inizialmente non prevedibili e per l'assestamento di quantità di lavori già eseguiti, si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante con importo suppletivo inferiore al 5% dell'importo contrattuale;

Considerato che la redazione della perizia si è resa necessaria per sistemare circostanze non prevedibili all'atto della progettazione;

Vista l'approvazione della perizia da parte del R.U.P. ing. Giuseppe Corallo in data 15/10/2004 ai sensi del comma 10 dell'art. 134 del D.P.R. 554/99;

Preso atto che i lavori di cui alla suddetta perizia di variante e suppletiva possono essere eseguiti dalla stessa impresa COS.IT. s.r.l. di Agrigento, appaltatrice dei lavori principali, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale nonché con lo stesso ribasso del 19,13%, offerto in sede di gara, con l'aggiunta dei nuovi prezzi concordati a norma del Regolamento ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso del 19,13% e senza proroga del termine di ultimazione dei lavori, giusto schema atto di sottomissione;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione amministrativa della perizia;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile nonché l'attestazione della copertura finanziaria da parte del Capo settore dell'Ufficio Ragioneria;

Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune;

D E T E R M I N A

1) **Approvare** la perizia di variante e suppletiva dei lavori di **"LAVORI DI COMPLETAMENTO DI CAMPO DI RUGBY SITO A RAGUSA IN C.DA PALAZZELLO"**, che prevede una spesa complessiva di € 1.291.142,25 così distinta:

A - Lavori a base d'asta		€	892.161,49
A1- Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta		€	867.586,01
A2- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€	24.575,48
A3-Ribasso d'asta del 19,13% su € 867.586,01		-€	165.969,20
A4- Importo contrattuale lavori		€	726.192,29
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- iva sui lavori al 10%	€	72.619,23	
- spese tecniche compreso IVA	€	103.710,33	
-indennità di esproprio ed occupazione	€	74.676,35	
-spese piano esproprio ed accatastamento	€	2.485,97	
-spese tecniche redazione variante	€	2.323,41	
-spese tecniche coordinatore sicurezza	€	53.065,55	
- spese per pubblicazione bando	€	5.809,11	
- incentivo progettazione (2% di 892.161,49)	€	17.843,23	
-collaudo amministrativo	€	4.308,40	
-collaudo statico	€	7.295,93	
-allacciamento ENEL	€	2.500,00	
-spostamento pali ENEL	€	863,69	
- imprevisti +ribasso d'asta	€	217.448,77	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	564.949,97	€ 564.949,97
IMPORTO COMPLESSIVO		€	1.291.142,25

RELAZIONE TECNICO, COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, STIMA COMPETENZE TECNICHE, ANALISI DEI PREZZI, SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE, QUADRO COMPARATIVO E TAV. Cp2-OPERE DA VARIARE.

2) **Affidare** i lavori di cui alla suddetta perizia di variante e suppletiva alla stessa impresa COS.IT. s.r.l. di Agrigento, appaltatrice dei lavori principali, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale nonché con lo stesso ribasso del 19,13%, offerto in sede di gara, con l'aggiunta dei nuovi prezzi concordati a norma di Regolamento ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso del 19,13% e senza proroga del termine di ultimazione dei lavori, giusto schema atto di sottomissione;

3) **Dare atto** che l'importo complessivo di € 1.291.142,25 risulta già finanziato con Mutuo Cassa DD.PP., posiz. n° 4416024 00; *con imputazione al Cap. 2655 Pr. L. 2004 Res. (D. Imp. 2216/04) somme già impegnate con delibera di G. M. 690,*

IL DIRIGENTE
(arch. Giorgio Colosi)

parte integrante: proposta del rup
Da trasmettersi d'ufficio al Sindaco ed al Segretario Generale

IL DIRIGENTE
(arch. Giorgio Colosi)

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA.....

21/10/04


IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesposta determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addi 22-10-04

IL MESSO COMUNALE



Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione E cioè dal 22-10-04 al 28-10-04

Addi 28-10-04

IL MESSO COMUNALE



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VII - ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
Piazza San Giovanni Tel. 0932/676505 - Fax 0932/676504

www.comune.ragusa.it

u. 2 luglio
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2248 del 21 OTT. 2004



Prot. N. 641 /VII

Ragusa 15/10/2004

OGGETTO: Approvazione perizia di variante e suppletiva dei LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPO DI RUGBY SITO A RAGUSA IN C.DA PALAZZELLO - IMPORTO € 1.291.142,25.

**AL DIRIGENTE DEL SETTORE VIII
S E D E**

Il sottoscritto ing. Giuseppe Corallo, R.U.P. dell'intervento indicato in oggetto, propone quanto appresso:

Con determina dirigenziale n° 991 del 23/05/2003 è stato approvato il progetto dell'opera in oggetto per l'importo complessivo di € 1.291.142,25, finanziato con Mutuo Cassa DD.PP. posizione n° 4416024 00.

In data 18/12/2003 è stata esperita la gara di appalto ed è rimasta aggiudicataria l'impresa COS.IT. s.r.l. di Agrigento che ha offerto un ribasso del 19, 13% sull'importo a base d'asta.

In data 01/03/2004, è stato stipulato il contratto di appalto, rep. N° 29590, registrato a Ragusa in data 10/03/04, al n° 286, serie 1°, per l'importo di € 691.834,67 al netto del ribasso d'asta.

I lavori sono stati consegnati in data 19/03/2004.

Durante l'esecuzione dei lavori, per sopravvenute nuove esigenze dell'Amministrazione, per la sistemazione di circostanze inizialmente non prevedibili e per l'assestamento di quantità di lavori già eseguiti, si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante con importo suppletivo inferiore al 5% dell'importo contrattuale.

Suddetta perizia rientra nella fattispecie prevista dall'art. 25 - 3° comma, 2° periodo - della L.109/94 e pertanto è stata approvata dal sottoscritto R.U.P. così come previsto dal comma 10° dall'art. 134 del D.P.R. 554/99.

La perizia di variante prevede una spesa complessiva di € 1.291.142,25 così distinta:

A - Lavori a base d'asta		€	892.161,49
A1- Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta		€	867.586,01
A2- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€	24.575,48
A3-Ribasso d'asta del 19,13% su € 867,586,01		-€	165.969,20
A4- Importo contrattuale lavori		€	726.192,29
B - Somme a disposizione dell'Amministrazione			
- iva sui lavori al 10%	€	72.619,23	
- spese tecniche compreso IVA	€	103.710,33	
-indennità di esproprio ed occupazione	€	74.676,35	
-spese piano esproprio ed accatastamento	€	2.485,97	
-spese tecniche redazione variante	€	2.323,41	
-spese tecniche coordinatore sicurezza	€	53.065,55	
- spese per pubblicazione bando	€	5.809,11	
- incentivo progettazione (2% di 892.161,49)	€	17.843,23	
-collaudo amministrativo	€	4.308,40	
-collaudo statico	€	7.295,93	
-allacciamento ENEL	€	2.500,00	
-spostamento pali ENEL	€	863,69	
- imprevisti +ribasso d'asta	€	217.448,77	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	564.949,97	€ 564.949,97
IMPORTO COMPLESSIVO		€	1.291.142,25

e comprende i seguenti elaborati:

RELAZIONE TECNICO, COMPUTO METRICO ESTIMATIVO, STIMA COMPETENZE TECNICHE, ANALISI DEI PREZZI, SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE, QUADRO COMPARATIVO E TAV. Cp2-OPERE DA VARIARE.

I lavori di cui alla suddetta perizia di variante e suppletiva possono essere eseguiti dalla stessa impresa COS.IT. s.r.l. di Agrigento, appaltatrice dei lavori principali, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale nonché con lo stesso ribasso del 19,13%, offerto in sede di gara, con l'aggiunta dei nuovi prezzi concordati a norma di Regolamento ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso del 19,13% e senza proroga del termine di ultimazione dei lavori, giusto schema atto di sottomissione.

Si propone pertanto alla S.V. di approvare in linea amministrativa la perizia di variante e suppletiva.

Si fa presente che la somma complessiva di € 1.291.142,25 risulta già finanziata con il mutuo della Cassa DD.PP., posizione n° 4416024 00.

Ragusa 15/10/2004

IL R.U.P.
(ing. Giuseppe Corallo)

