

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n°2182 del 29.Nov.2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di sostituzione di un tratto di condotta fognaria nella Villa Margherita tratto via Palermo via Cono ed altre vie Cittadine". per l'importo complessivo di € 91.000,00 di cui € 72.912,81 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza;
- a seguito di cottimo appalto esperito da questo Settore VI, con Determinazione Dirigenziale di Aggiudicazione n°126 del 12/02/2013, l'appalto è stato affidato alla ditta Vito Savasta – con sede in via Enrico Cavacchioli, n.2 – 97100 Ragusa (RG) con il ribasso offerto del 35,2323%;
- in data 19/06/2014 n°30229/14 di repertorio è stato stipulato il contratto d'appalto registrato a Ragusa in data 21/06/2013 al n°1510 per importo netto contrattuale di €. 46.751,38 di cui € 1.600,00 per oneri di sicurezza, come da relativo quadro economico;

Preso atto che durante i lavori realizzati in una parte storica della città, si sono riscontrate numerose opere realizzate a mano o con la tecnica di murature a centina, anche a servizio del convogliamento delle acque piovane e di scolo, in alcuni tratti si è dovuto seguire un tracciato adiacente al collettore acque bianche, a causa della presenza di numerosi sotto servizi, per cui tali difficoltà riscontrate in fase di realizzazione dei lavori, hanno determinato maggiori oneri e costi aggiuntivi, oltre agli accorgimenti tecnici valutati in fase operativa. Per tali motivazioni si è resa necessaria redarre la 1^a Perizia di Variante e Suppletiva nell'ambito del V° d'obbligo di cui ai seguenti quadri economici:

DESCRIZIONE	Prog. origin.	Prog. da contratto	Prog. di Variante
Lavori a base d'asta	€ 71.312,81	€ 71.312,81	€ 83.466,84
a dedurre oneri sicurezza	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.872,69
Lavori soggetti a ribasso	€.....	€ 69.712,81	€ 81.594,15
A dedurre il ribasso del 35,2323%	€.....	€ 24.561,43	€ 28.747,49
Restano i lavori al netto	€ 72.912,81	€ 45.151,39	€ 52.864,63
a sommare oneri sicur. non sogg.i a rib.	€.....	€ 1.600,00	€ 1.872,69
Sommano i lavori al netto	€.....	€ 46.751,39	€ 54.719,35
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 10%	€ 7.131,28	€ 7.131,28	€ 5.471,93
Spese tecniche	€ 1.547,49	€ 1.547,49	€ 1.811,23
Spese per pubblicità	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 150,00
Per fornitura in economia	€ 6.408,42	€ 6.408,42	€.....
Versamenti aut.	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€.....
Oneri di conferimento a discarica	€.....	€.....	€.....
SOMME A DISP. AMM.NE	€ 19.687,19	€ 19.687,19	€ 7.533,16
PER ECONOMIE			
Da ribasso	€.....	€.....	€ 28.747,49
Da ribasso vincolati dall'art. 6 del DDG	€.....	€ 24.561,43	€.....
Da ribasso fondi comunali	€.....	€.....	€.....
Da IVA	€.....	€.....	€.....
TOTALE PROGETTO	€ 91.000,00	€ 91.000,00	€ 91.000,00

Ritenuto pertanto che:

- Occorre procedere all'approvazione della Prima Perizia di Variante e suppletiva di cui al precedente quadro economico;

Visto l'art.53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n.64 del 30/10/97;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. L.vo 29/93 e ss. mm. e ii.;

Da trasmettersi d'Ufficio, ai seguenti settori/uffici: VI,



IL DIRIGENTE
Ing. Giulio Renzo LETTICA)

DETERMINA

1) L'approvazione della 1^a Perizia di Variante e Suppletiva ai sensi dell'art.132 comma 01 lettera C – DLgs n°163/06 e del DPR 207/10, del progetto dei "Lavori di sostituzione di un tratto di condotta fognaria nella Villa Margherita tratto via Palermo via Cono ed altre vie Cittadine", il cui importo complessivo, risulta pari ad €. 53.025,25 oltre, come dal seguente quadro economico.

-Quadro Economico 1^a Perizia di Variante e Suppletiva:

Il Progetto ha un costo complessivo di €.91.000,00, così distinte tra lavori a base d'asta e somme a disposizione dell'Amministrazione:

DESCRIZIONE	Prog. origin.	Prog. da contratto	Prog. di Variante
Lavori a base d'asta	€ 71.312,81	€ 71.312,81	€ 83.466,84
a dedurre oneri sicurezza	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.872,69
Lavori soggetti a ribasso	€.....	€ 69.712,81	€ 81.594,15
A dedurre il ribasso del 35,2323%	€.....	€ 24.561,43	€ 28.747,49
Restano i lavori al netto	€ 72.912,81	€ 45.151,39	€ 52.864,63
a sommare oneri sicur. non sogg. i a rib.	€.....	€ 1.600,00	€ 1.872,69
Sommano i lavori al netto	€.....	€ 46.751,39	€ 54.719,35
SOMME A DISPOSIZIONE			
IVA 10%	€ 7.131,28	€ 7.131,28	€ 5.471,93
Spese tecniche	€ 1.547,49	€ 1.547,49	€ 1.811,23
Spese per pubblicità	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 150,00
Per fornitura in economia	€ 6.408,42	€ 6.408,42	€.....
Versamenti aut.	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€.....
Oneri di conferimento a discarica	€.....	€.....	€.....
SOMME A DISP. AMM.NE	€ 19.687,19	€ 19.687,19	€ 7.533,16
PER ECONOMIE			
Da ribasso	€.....	€.....	€ 28.747,49
Da ribasso vincolati dall'art. 6 del DDG	€.....	€ 24.561,43	€.....
Da ribasso fondi comunali	€.....	€.....	€.....
Da IVA	€.....	€.....	€.....
TOTALE PROGETTO	€ 91.000,00	€ 91.000,00	€ 91.000,00

2) Dare atto che il presente provvedimento, comporta una ulteriore spesa, oltre quella già finanziata, con Decreto della Regione Siciliana (A.R.T.A.) DDG n°1110 del 04/07/2012.



IL DIRIGENTE
Ing. Giulio Renzo LETTICA)

[Handwritten signature]

parti integranti - relazione tecnica;

Da trasmettersi d'Ufficio, ai seguenti settori/uffici: VI,



IL DIRIGENTE
Ing. Giulio Renzo LETTICA)

[Handwritten signature]

SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 4° comma del TUEL.

Ragusa 31.3.2014

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 07 APR. 2014

IL MESSO COMUNALE


IL MESSO NOTIFICATORE
(Salonia Francesco)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal
07 APR. 2014 al 14 APR. 2014

Ragusa 15 APR. 2014

IL MESSO COMUNALE

n° 2 fascicolo
Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 252 del 01.04.2014

COMUNE DI RAGUSA

SETTORE VI

Ambiente - Energia - Protezione Civile - Verde Pubblico - Centri Storici

OGGETTO: Lavori "Lavori di sostituzione di tratti di condotta fognaria nella villa Margherita tratto via Palermo-via Cono ed altre vie cittadine".
Importo € 91.000,00 IVA inclusa.

RELAZIONE TECNICA 1^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

Premesse:

Preso atto: che con Determinazione Dirigenziale n°2182 del 29.Nov.2011 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ufficio tecnico Comunale, per i "Lavori di sostituzione di tratti di condotta fognaria nella villa Margherita tratto via Palermo-via Cono ed altre vie cittadine" per l'importo complessivo di € 91.000,00 di cui € 72.912,81 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza;

Preso atto: che il presente Progetto è stato finanziato con Fondi Regionali con Decreto di Finanziamento della Regione Siciliana (A.R.T.A.) DDG n°1120 del 04/07/2012;

Preso atto: a seguito di cottimo appalto esperito da questo Settore VI, con Determinazione Dirigenziale di Aggiudicazione n°126 del 12/02/2013, l'appalto è stato affidato alla Vito SAVASTA con sede in via E. Cavacchioli n°2 - 97100 Ragusa (RG). con il ribasso offerto del 35,2323%;

Preso atto: che in data 19/06/2014 n°30229/14 di repertorio è stato stipulato il contratto d'appalto registrato a Ragusa in data 21/06/2013 al n°1510 per importo netto contrattuale di €. 46.751,38 di cui € 1.600,00 per oneri di sicurezza;

Preso atto: delle difficoltà riscontrate durante i lavori realizzati in una parte storica della città, in cui sono presenti numerose opere in sottosuolo, realizzate a mano o con la tecnica di murature a centina, anche a servizio del convogliamento delle acque piovane e di scolo, in alcuni tratti si è dovuto seguire un tracciato adiacente al collettore acque bianche, a causa della presenza di numerosi sotto servizi, per cui tali difficoltà riscontrate in fase di realizzazione dei lavori, hanno determinato maggiori oneri e costi aggiuntivi, oltre agli accorgimenti tecnici valutati in fase operativa.

Considerato: che nel progetto originario non erano state previste alcune opere, ritenute opportuno adottare, durante l'esecuzione dei lavori, per i quali erano state preventivate delle somme, che in fase di realizzazione sono risultate insufficienti, in quanto per esigenze tecniche, si è ritenuto più opportuno adottare provvedimenti ritenuti più idonei;

Per tali motivazioni si è resa necessaria redarre la 1^ Perizia di Variante e Suppletiva nell'ambito del V° d'obbligo di cui ai seguenti quadri economici:

Pertanto: si ritiene necessaria la redazione della presente Perizia di Variante e Suppletiva, per l'inserimento in Progetto di tutte quelle opere magisteri non previste nel progetto originario. Per cui la realizzazione di tali maggiori lavori consentirà di poter meglio soddisfare le esigenze di futuri scarichi fognari, comportando minori disagi al servizio fognario, ed un notevole riscontro economico per l'Amministrazione Comunale.

Preso atto: che per la realizzazione delle opere di cui sopra si è reso necessario il concordamento di nuovi prezzi,

- Per quanto sopra è stata redatta la presente prima perizia di variante e suppletiva, a norma dell'art.132 comma 01 lettera b - DLgs n°163/06 e del DPR 207/10.

- Pertanto si è reso necessario provvedere alla redazione della presente 1° Perizia di Variante e suppletiva, rimanendo nell'ambito del 5° d'obbligo, con i rispettivi quadri economici dei lavori

-Quadro Economico Progetto Originario:

Il Progetto ha un costo complessivo di €91.000,00, così distinte tra lavori a base d'asta e somme a disposizione dell'Amministrazione:

-Quadro Economico 1^ Perizia di Variante e Suppletiva:

DESCRIZIONE	Prog. origin.	Prog. da contratto	Prog. di Variante
Lavori a base d'asta	€ 71.312,81	€ 71.312,81	€ 83.466,84
a dedurre oneri sicurezza	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.872,69
Lavori soggetti a ribasso	€.....	€ 69.712,81	€ 81.594,15
A dedurre il ribasso del 35,2323%	€.....	€ 24.561,43	€ 28.747,49
Restano i lavori al netto	€ 72.912,81	€ 45.151,39	€ 52.864,63
a sommare oneri secur. non sogg. i a rib.	€.....	€ 1.600,00	€ 1.872,69
Sommano i lavori al netto	€.....	€ 46.751,39	€ 54.719,35

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 10%	€ 7.131,28	€ 7.131,28	€ 5.471,93
Spese tecniche	€ 1.547,49	€ 1.547,49	€ 1.811,23
Spese per pubblicità	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 150,00
Per fornitura in economia	€ 6.408,42	€ 6.408,42	€.....
Versamenti aut.	€ 100,00	€ 100,00	€ 100,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€.....
Oneri di conferimento a discarica	€.....	€.....	€.....
SOMME A DISP. AMM.NE	€ 19.687,19	€ 19.687,19	€ 7.533,16


PER ECONOMIE

Da ribasso	€.....	€.....	€ 28.747,49
Da ribasso vincolati dall'art. 6 del DDG	€.....	€ 24.561,43	€.....
Da ribasso fondi comunali	€.....	€.....	€.....
Da IVA	€.....	€.....	€.....
TOTALE PROGETTO	€ 91.000,00	€ 91.000,00	€ 91.000,00

Pertanto per il presente provvedimento non si dovranno impegnare ulteriori somme di spesa oltre quella già autorizzata, con Decreto di Finanziamento della Regione Siciliana (A.R.T.A.) DDG n° 1120 del 04/07/2012.

Si precisa tra l'altro che i prezzi unitari previsti in progetto sono desunti dal Prezzario Regionale 2009.

Ragusa; 20 marzo 2014.


IL DIRETTORE DEI LAVORI
(geom. Roberto DiGrandi)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Giuseppe Piccitto)