



Serv. Determinazioni Dirigenziali

Trasmessa: ScH ✓

TTT - A 850

il 11-04-14

Il Resp. del servizio

L'Isup. Direttivo

(Dott. ss. Luigi M. M. M.)

CITTÀ DI RAGUSA SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data <u>11-04-2014</u> N. <u>607</u>	OGGETTO: Approvazione amministrativa della perizia di variante n.2 relativa ai lavori di "AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL MANEGGIO DI C/DA SELVAGGIO".
N. <u>95</u> Settore V Data: <u>18/03/14</u>	

MUTUO POS. 4468444

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2014 Res.

CAP. 2704.2

IMP. 6597
04

FUNZ. 06

SERV 02

INTERV. 01
04

IL RAGIONIERE

ScH

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di marzo nell'ufficio del settore V il Dirigente ing. Michele Scarpulla ha adottato la seguente determinazione:

Premesso:

- che con contratto **rep. 6/V/13** è stata affidata alla ditta Sgarlata Giovanni con sede in Ragusa, l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto con il ribasso del **31,3713 %**;
- che l'importo di progetto a base di gara così come approvato con Determinazione Dirigenziale n.1897/12 era di **€ 60.000,00**;
- che il quadro economico conseguente all'approvazione della PVS n.1 mediante atto Dirigenziale n. 928/13 risultava così determinato:

QUADRO ECONOMICO			
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
A1	Lavori a Misura	€	54.228,39
A2	Lavori a Corpo	€	0,00
A4	Totale importo delle lavorazioni (A1+A2)	€	54.228,39
	ribasso	31,37%	€ 17.012,15
B1	Oneri per la Sicurezza da stima dei costi	€	2.331,85
	NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE	€	€ 39.548,09
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
C0	Economie da ribasso	€	8.101,81
C1	INCENTIVO EX L.109 (2.0% dell'importo dei lavori) Legge 7/2003	€	1.084,57
C2	Competenze tecniche verificatore art. 47 D.P.R. 207/10	€	69,34
C3	Pubblicità gara	€	300,00
C4	Lavorazioni in economia	€	1.140,00
C5	IVA su importo netto lavori (21%)	€	7.815,41
C6	IVA su economie da ribasso (21%)	€	1.701,38
C7	IVA su LAVORI IN ECONOMIA (21%)		239,40
C8	Oneri conferimento in discarica	€	0,00
C9	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€	20.451,91
D	IMPORTI CONSUNTIVI		
D1	IMPORTO NETTO LAVORI	€	39.548,09
D2	IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA COMPRESI IN APPALTO MA	€	2.331,85
D3	TOTALE COMPLESSIVO - PREVISIONE GENERALE DI SPESA DELLA STAZIONE APPALTANTE (D1+C9)	€	60.000,00

- che nel lasso di tempo intercorso fra la redazione della perizia di variante e la sua approvazione formale sono emerse ulteriori necessità relative ad opere di completamento anche connesse al conseguimento della licenza di esercizio ai fini antincendio che comportavano l'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d'asta secondo un nuovo quadro economico già approvato con atto Dirigenziale n. 2003/13 che si intende qui integralmente richiamato;
- che con tale atto Dirigenziale la D.L. era stata autorizzata a redigere una seconda perizia di variante e suppletiva giustificata ai sensi dell'art.132 del Codice dei contratti;
- che la stessa variante, già formalmente redatta e disciplinata da apposito atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, manca di formale approvazione in linea amministrativa;

Vista l'approvazione della perizia da parte del R.U.P. Geom. Giorgio Iacono con verbale di validazione in data 29/10/13 ai sensi del comma 9 dell'art. 161 del D.P.R. 207/10 come recepito con la L.R. 12/11, con il quadro economico riportato nella succitata D.D. n. 2003/13 ;

Dato atto che, con l'atto di sottomissione sopracitato, si è proceduto alla formalizzazione del nuovo importo contrattuale ed al differimento del termine ultimo di esecuzione lavori per 20 gg. naturali e consecutivi;

Ritenuto di poter procedere all'approvazione amministrativa della perizia già dotata di impegno spesa assunto con atto n. 2003/13;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) Approvare in linea amministrativa la perizia di variante N.2 per l'esecuzione dei lavori in oggetto, che comporta il nuovo quadro economico già autorizzato con atto Dirigenziale n.2003/13 che si intende qui integralmente richiamato;
- 2) Approvare e dare atto che si procederà alla stipula dell'atto di sottomissione di cui allo schema allegato parte integrante degli elaborati di perizia;
- 3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Ragusa lì, 18/03/2014

IL DIRIGENTE

(ing. Michele Scarpulla)



All.: Relazione della D.L.
Verbale di validazione
Schema atto di sottomissione

Da trasmettersi ai seguenti uffici: Ragioneria

IL DIRIGENTE

(ing. Michele Scarpulla)



SETTORE FINANZA E CONTABILITÀ

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art.53, co. 1 della legge 142/90, e ai sensi dell'art.153 co. 5 del D. L.gs. n.267/2000, dell'art.17 del regolamento contabilità C.C.n.48/04.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria.

Ragusa 10.04.2014

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 17 APR. 2014

**IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licita Giovanni)**

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 17 APR. 2014 al 24 APR. 2014

Ragusa 28 APR. 2014

IL MESSO COMUNALE

Per copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

Ragusa _____

IL SEGRETARIO GENERALE




CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it

SETTORE V

Decoro urbano, manutenzione e gestione infrastrutture

C.so Italia, 72 - Tel. 0932 676730 - Fax 0932 676557 - E-mail carmelo.licitra@comune.ragusa.it



Ragusa, 29/10/13

AL R.U.P.

Geom. Giorgio Iacono

SEDE

LAVORI: "AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL MANEGGIO DI C/DA SELVAGGIO" - Importo complessivo progetto € 60.000,00

IMPRESA: Sgarlata Giovanni - Via Ortigia, 2 - RAGUSA.

CONTRATTO: in data 11/02/2013 rep. 6/V/13.

Importo Contrattuale: € 39.548,09 oltre IVA.

RELAZIONE ALLA 2° PERIZIA DI VARIANTE

(articolo 132 D.Lgs 163/2006 coordinato con le norme recate dalla L.R. 12/11 ed art. 161 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 207/10)

Con contratto del 11/02/2013 è stata affidata alla Impresa in premessa, l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto con il ribasso del **31,3713 %**.

con atto aggiuntivo di cui alla Determina Dirigenziale n. **928/13**, l'impresa **suddetta** ha accettato di eseguire lavori suppletivi per l'importo netto complessivo di **€ 39.548,09 con un incremento di € 5.711,55** sul contratto originario

Nel corso dell'esecuzione dei lavori è emersa, più volte, la necessità e opportunità di prevedere l'esecuzione di opere e lavorazioni impiantistiche non previste nel contratto originario con le stesse motivazioni già addotte e rappresentate con la relazione tecnica di PVS n.1.

In aggiunta, la società che ha in gestione l'impianto sportivo ha richiesto l'esecuzione di ulteriori opere di svellimento e demolizione di parti di impianto elettrico disattivate perchè obsolete ed il ripristino della illuminazione dei box perimetrali che erano stati eliminati dal computo lavori nella precedente variante suppletiva perchè ritenuti non necessari.

Per le superiori motivazioni questa D.L. si è riservata la facoltà di redigere la presente perizia di

variante e suppletiva che comporta modificazioni - in aumento - della prestazione contrattuale, all'interno della categoria omogenea di lavorazioni affidate e la predisposizione di nuovi prezzi inclusi nel relativo schema di atto di sottomissione e verbale di concordamento allegato alla perizia; i suddetti nuovi prezzi contrattuali, sono tratti dal prezziario regionale.

Con il suddetto schema di atto di sottomissione in data odierna si è proceduto alla contrattualizzazione di un nuovo quadro economico dell'intervento non eccedente le somme autorizzate per il procedimento e che prevede un nuovo importo contrattuale in aumento con il contestuale concordamento di ulteriori n. 3 nuovi prezzi.

Alla luce di quanto sopra ed in relazione alla necessità di effettuare le ulteriori lavorazioni giustificate come sopra e rientranti nella casistica di cui **all'art. 132 del Codice dei Contratti pubblici comma 1 lettera a) - per quanto riguarda le opere suppletive di prevenzione incendi - e comma 3 - per quanto riguarda le opere sostitutive di tipo impiantistico introdotte dalla scrivente** - questa D.L. si è riservata la facoltà di redigere la presente perizia di variante e suppletiva.

L'importo del progetto esecutivo dei suddetti lavori così come approvato con atto Dirigenziale n.1897/12 era di € 60.000,00 così determinato, come da rielaborazione dopo l'approvazione della PVS n. 1:

QUADRO ECONOMICO			
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
A1	Lavori a Misura	€	54.228,39
A2	Lavori a Corpo	€	0,00
A4	Totale importo delle lavorazioni (A1+A2)	€	54.228,39
	ribasso	31,37%	€ 17.012,15
B1	Oneri per la Sicurezza da stima dei costi	€	2.331,85
	NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE	€	€ 39.548,09
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
C0	Economie da ribasso	€	8.101,81
C1	INCENTIVO EX L. 109 (2.0% dell'importo dei lavori) Legge 7/2003	€	1.084,57
C2	Competenze tecniche verificatore art. 47 D.P.R. 207/10	€	69,34
C3	Pubblicità gara	€	300,00
C4	Lavorazioni in economia	€	1.140,00
C5	IVA su importo netto lavori (21%)	€	7.815,41
C6	IVA su economie da ribasso (21%)	€	1.701,38
C7	IVA su LAVORI IN ECONOMIA (21%)		239,40
C8	Oneri conferimento in discarica	€	0,00
C9	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€	20.451,91
D	IMPORTI CONSUNTIVI		
D1	IMPORTO NETTO LAVORI	€	39.548,09
D2	IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA COMPRESI IN APPALTO MA	€	2.331,85
D3	TOTALE COMPLESSIVO - PREVISIONE GENERALE DI SPESA DELLA STAZIONE APPALTANTE (D1+C9)	€	60.000,00

Per le sopracitate variazioni si rende necessaria l'approvazione della presente perizia di variante n. 2 che prevede un **incremento dell'importo contrattuale pari ad € 7.021,90** che implica l'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d'asta, che dovrà essere debitamente autorizzato, ma non comporta maggiori oneri rispetto al quadro economico di progetto approvato.

Il quadro economico della presente perizia di variante n. 2 è pertanto il seguente:


QUADRO ECONOMICO			
A	IMPORTO PER L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI		
A1	Lavori a Misura	€	64.031,58
A2	Lavori a Corpo	€	0,00
A4	Totale importo delle lavorazioni (A1+A2)	€	64.031,58
		ribasso 31,37%	€ 20.087,54
B1	Oneri per la Sicurezza da stima dei costi	€	2.625,95
	NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE	€	€ 46.569,99
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
C0	Economie da ribasso	€	0,00
C1	INCENTIVO EX L. 109 (2.0% dell'importo dei lavori) Legge 7/2003	€	1.280,63
C2	Competenze tecniche verificate art. 47 D.P.R. 207/10	€	69,34
C3	Pubblicità gara	€	300,00
C4	Lavorazioni in economia	€	1.730,00
C5	IVA su importo netto lavori (22%)	€	9.667,69
C6	IVA su economie da ribasso (22%)	€	0,00
C7	IVA su LAVORI IN ECONOMIA (22%)		380,60
C8	Oneri conferimento in discarica	€	0,00
C9	Totale somme a disposizione della stazione appaltante	€	13.428,26
D	IMPORTI CONSUNTIVI		
D1	IMPORTO NETTO LAVORI	€	46.569,99
D2	IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA COMPRESI IN APPALTO MA	€	2.625,95
D3	TOTALE COMPLESSIVO - PREVISIONE GENERALE DI SPESA DELLA STAZIONE APPALTANTE (D1+C9)	€	59.998,25
	TOTALE ARROTONDATO	€	60.000,00

L'importo totale di perizia non eccede le somme approvate con il progetto originario, l'importo contrattuale aumentato eccede il quinto d'obbligo e le relative maggiori opere sono state accettate dall'Impresa esecutrice alle stesse condizioni del contratto originario per cui si può procedere alla approvazione dello schema di atto di sottomissione e connesso verbale di concordamento nuovi prezzi allegato previa la superiore autorizzazione all'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso d'asta e la redazione del verbale di validazione del R.U.P. ai sensi dell'art.161 del D.P.R. 207/10 come recepito con la L.R. 12/11.

Ragusa li 29.10.2013

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(ing. Carmelo LICITRA)



COMUNE DI RAGUSA

SETTORE V

DECORO URBANO, MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE

LAVORI: "AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DEL MANEGGIO DI C/DA SELVAGGIO" - Importo complessivo progetto €. 60.000,00

IMPRESA: Sgarlata Giovanni – Via Ortigia, 2 – RAGUSA.

CONTRATTO: in data 11/02/2013 rep. 6/V/13

**SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO
NUOVI PREZZI n.2**

(Art. 163 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.)

Premesso:

- che con contratto rep. n. **6/V/13** stipulato a Ragusa in data **11/02/2013**, l'impresa **Sgarlata Giovanni** ha assunto i lavori di cui trattasi per l'importo di **€ 33.836,54** ;
- che con atto aggiuntivo di cui alla Determina Dirigenziale n. **928/13**, l'impresa **suddetta** ha accettato di eseguire lavori suppletivi per l'importo netto complessivo di **€ 39.548,09 con un incremento di € 5.711,55** sull'importo di contratto originario;
- con riferimento al progetto in questione è stata redatta la presente seconda perizia suppletiva e di variante da parte del D.L. Ing. Carmelo Licitra sulla scorta dell'autorizzazione del RUP formalizzata con atto dirigenziale n. 313/V in data odierna;

Tutto ciò premesso: L'anno **duemilatredici** il giorno **29 (ventinove)** del mese di **ottobre** con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il Sig. **Giovanni Sgarlata** in qualità di **TITOLARE dell'Impresa omonima esecutrice dei lavori**, con sede a Ragusa (RG) assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia, eccedenti il quinto d'obbligo, secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa.

I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto e i nuovi prezzi che si concordano con il presente atto.

ART. 2

L'importo complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta a **€ 46.569,99 (euro Quarantaseimilacinquecentosessantanove/99)**.

I gruppi di lavorazioni omogenee di cui: all'articolo 132 comma 3 del D.Lgs. n. 163 del 2006, all'articolo 43 commi 6, 7 e 8, all'articolo 184 e all'articolo 161 comma 16 di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, sono indicati nella seguente tabella:

N. ordine	DESIGNAZIONE DELLE DIVERSE CATEGORIE DI LAVORI ED ONERI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	Importo complessivo di ogni categoria di lavoro	
		lavori compensati	
		a corpo	a misura
1.	OS 30	0,00%	€ 64.031,58
2.		%	€
3.		%	€
A	Totale 100 %		€ 64.031,58
B	Costi della sicurezza e igiene del lavoro (non soggetti a ribasso)		€ 2.625,95
C	Ribasso del 31,3713 % su A		€ 20.087,54
	Totale importo contrattuale (A+B-C)		€ 46.569,99

L'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già inclusi nelle cifre sopraindicate, ammonta a € 2.625,95 (euro Duemilaseicentoventicinque/95).

ART. 3

L'importo del presente atto risulta pari a **€ 7.021,90 (euro Settemilaventuno/90)** come appresso specificato:

Importo complessivo lavori di perizia n.2.	€ 46.569,99
A dedurre importo contratto di PVS n.1	€ 39.548,09
Restano	€ 7.021,90

ART. 4

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti nel presente atto di sottomissione l'impresa presta una cauzione integrativa corrispondente al 10% dell'importo del presente atto, pari a € 702,19 (euro Settecentodue/19).

ART. 5

Per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni **60** (in lettere **sessanta**) come incrementato con precedente atto suppletivo per **gg. 20** (in lettere **venti**). viene aumentato di ulteriori **gg. 20** (in lettere **venti**).

ART. 6

Ai sensi dell'art. 163 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi ai quali verrà applicato il ribasso d'asta percentuale di aggiudicazione pari al **31,3713 %**.

ELENCO NUOVI PREZZI

Num. Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 NP 46 (14.01.12.01)	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo rigido serie media, resistenza allo schiacciamento 750 N, del diametro esterno pari a mm 25; grado di protezione minimo IP44, cassetta di derivazione a vista di dimensioni adeguate e completa di coperchio in materiale termoplastico autoestinguente, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo N07V-K, presa di corrente di sicurezza bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli di fase schermati, standard italiano tipo P17/11, placca stagna con membrana antiUV, copri foro, montate entro scatola rettangolare da parete per tre moduli di serie civile. Compresi gli accessori di fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la manovra ed ogni altro onere: conduttori sezione 2,5 mm ² euro (quarantadue/60)	cad.	42,60
Nr. 2 NP 47 (14.03.07.01)	Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, completa di coperchio con grado di protezione IP55, in opera a parete, compresi gli accessori di fissaggio e quelli necessari per mantenere il grado di protezione, nonché ogni altro onere: dimensione 100x100x50 mm euro (otto/23)	cad.	8,23
Nr. 3 NP 48 (14.05.01.02)	Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo e diffusore in policarbonato infrangibili ed autoestinguenti, stabilizzati ai raggi UV, antiabbagliamento, riflettore in policarbonato bianco. Apparecchio provvisto di Marchio CE e di qualità EMQ o equivalente. In opera completa di lampada fluorescente compatta FLC con reattore standard, rifasata, gli allacciamenti elettrici, gli accessori di fissaggio, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: con lampada FLC 2x18 W euro (sessantatre/20)	cad.	63,20

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.


L'APPALTATORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Sig. Giovanni Sgarlata)

(ing. Carmelo Licitra)

.....



.....
CCLTA