

Serv. Determinazioni Dirigenziali  
Tramessa: Sett. V  
11 - APSP  
05.11.2014  
Il Resp. del servizio  
L'Istruttore Direttivo  
(Don. sul bilancio di bilancio)



## CITTA' DI RAGUSA

### SETTORE V

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE <u>2084</u> <u>05.11.2014</u>	OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI NECESSARI PER L'AGIBILITA' DELLA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO GADDIMELI A MARINA DI RAGUSA". - IMPORTO COMPLESSIVO € 65.000,00.
DATA 24/10/2014 N. 354 SETTORE V	

#### DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2014 Res  
FUNZ. 06

CAP. 2240  
SERV. 02

IMP. 1329/13  
INTERV. 01

BIL. 2014 Res  
FUNZ. 06

CAP. 2705  
SERV. 02

IMP. 1330/13  
INTERV. 01

grat imp con Det. Dir. 2113/14

IL RAGIONIERE

Alal

L'anno duemiquattordici, il giorno VENTIQUATTRO del mese di Ottobre nell'Ufficio del Settore V, il Dirigente ing. Michele Scarpulla, su proposta del geom. Giorgio Iacono, ha adottato la seguente Determinazione:

**Premesso che:**

- Con Determinazione Dirigenziale n. 2090 del 31/12/2013 è stato conferito al geom. Giorgio Iacono l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di **"MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI NECESSARI PER L'AGIBILITA' DELLA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO GADDIMELI A MARINA DI RAGUSA"**, per l'importo complessivo di € 65.000,00. Successivamente con Determinazione Dirigenziale n. 2091 del 31/12/2013, sempre allo scrivente, è stato conferito l'incarico di Progettista e Direttore dei Lavori.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2443 del 31/12/2013 è stato approvato il progetto redatto dal geom. Giorgio Iacono il 23/12/2013 e validato, dallo stesso in data 23/12/2013 nella qualità di R.U.P. L'importo complessivo della perizia originaria è di € 65.000,00 di cui € 50.046,70 per lavori, compreso € 208,90 quali oneri per la sicurezza ed incidenza della mano d'opera ed € 14.953,30 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Il progetto è stato finanziato: in quanto ad € 40.000,00 al Cap. 2240; Bil 2013; Imp. 1329/13; Funz. 06; Serv. 02; Interv. 01; ed in quanto ad € 25.000,00 al Cap. 2705; Bil 2013; Imp. 1330/13; Funz. 06; Serv. 02; Interv. 01.
- Con Determinazione Dirigenziale n. 1131 del 19/06/2014 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Salafia Giovanni con sede in Chiaramonte Gulfi nella via Monti Iblei (RG) – Il contratto d'appalto venne stipulato il 16 luglio 2014, n. 25/V/2014, per l'importo al netto del ribasso d'asta del 33,1393%, di € 35.065,36 comprensivo degli oneri per la sicurezza e della relativa mano d'opera. Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 12/09/2013 col n. 22/V/2013 per l'importo netto di € 35.065,36 al netto del ribasso d'asta del 33,6713;
- I lavori sono stati consegnati il giorno 05/09/2014 e allo stato attuale sono ancora in corso;

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta 16/10/2014 dal geom. Giorgio Iacono, dell'importo complessivo invariato in € 65.000,00, di cui € 43.473,74 per lavori al netto comprensivi di oneri per la sicurezza e costi della mano d'opera ed € 21.526,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione e che presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO				
1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI			€ 61.422,12
2	A1 - Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Vedi computo metrico sicurezza)		€ 208,90	
3	A2 - Importo mano d'opera la netto dei S.G. e U.I. pari al 25%		€ 15.355,53	
4	A3 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA RIBASSO D'ASTA		€ 45.857,69	
5	A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 39,1393%			-€ 17.948,38
6	SOMMANO I LAVORI AL NETTO			€ 43.473,74
7	B) SOMME A DISPOSIZIONE			
8	B1 - I.V.A. 22% su A	€ 9.564,22		
9	B2 - 2,14 % compenso art. 18 legge 109/94 SU A	€ 1.228,44		
10	B4 - COMPENSO VERIFICATORE	€ 84,00		
11	B5 - ANTICIPAZIONI SU FATTURE	€ 1.800,00		
12	B6 - MAV E BOLLETTINO OSSERVATORIO	€ 30,00		
13	B7 - PER IMPREVISTI	€ 1.000,00		
14	B8 - ECONOMIA SUL RIBASSO D'ASTA	€ 8.033,72		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 21.526,26		€ 21.526,26
	<b>TOTALE PROGETTO</b>			<b>€ 65.000,00</b>

Considerato che la variante è finalizzata all'assestamento delle quantità di progetto, alla realizzazione di piccoli lavori rientranti tra le opere imprevisti ed all'intera pavimentazione dell'intero piazzale antistante la tribuna previsto solo in parte nel progetto originario e rientrante tra le opere imprevisti;

Vista l'approvazione della perizia da parte del R.U.P. geom. Giorgio Iacono, in data 16/10/2014, ai sensi dell'art 132 comma 1 lettera b) e c) e comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 163/2006 e dell'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto ed approvata ai sensi dell'art. 161 comm 9 del D.P.R. 207/2010;

Vista la disponibilità dell'impresa apaltatrice dei lavori, Salafia Giovanni di Chiaramonte Gulfi, ad eseguire l'importo lavori previsti in variante pari a complessivi € 43.473,74, con un incremento percentuale, rispetto alla perizia originari di € 8.048,74 pari ad un incremento di circa il 24% sempre rispetto al progetto principale;

Preso atto, pertanto, che i lavori di cui alla suddetta perizia di variante e suppletiva possono essere eseguiti, dall'impresa appaltatrice del contratto principale col ribasso del 39,1393%, offerto in sede di gara, con l'aggiunta dei nuovi prezzi concordati a norma di Regolamento ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso del 39,1393%, e con un termine suppletivo di giorni 5 rispetto al termine contrattuale;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione amministrativa della perizia;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

### DETERMINA

1) Approvare la perizia di variante relativa ai lavori "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI NECESSARI PER L'AGIBILITA' DELLA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO GADDIMELI A MARINA DI RAGUSA" dell'importo complessivo invariato in € 65.000,00, di cui € 43.473,74 per lavori al netto comprensivi di oneri per la sicurezza e costi della mano d'opera ed € 21.526,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione e che presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO				
1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI			€ 61.422,12
2	A1 - Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Vedi computo metrico sicurezza)		€ 208,90	
3	A2 - Importo mano d'opera la netto del S.G. e U.I. pari al 25%		€ 15.355,53	
4	A3 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA RIBASSO D'ASTA		€ 45.857,69	
5	A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 39,1393%			-€ 17.948,38
6	SOMMANO I LAVORI AL NETTO			€ 43.473,74
7	B) SOMME A DISPOSIZIONE			
8	B1 - I.V.A. 22% su A	€ 9.564,22		
9	B2 - 2,14 % compenso art. 18 legge 109/94 SU A	€ 1.228,44		
10	B4 - COMPENSO VERIFICATORE	€ 84,00		
11	B5 - ANTICIPAZIONI SU FATTURE	€ 1.800,00		
12	B6 - MAV E BOLLETTINO OSSERVATORIO	€ 30,00		
13	B7 - PER IMPREVISTI	€ 1.000,00		
14	B8 - ECONOMIA SUL RIBASSO D'ASTA	€ 8.033,72		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 21.526,26		€ 21.526,26
	TOTALE PROGETTO			€ 65.000,00

e composta dai seguenti elaborati: - Relazione Tecnica; Analisi prezzi; Computo Metrico Estimativo; Schema Atto di Sottomissione; n. 1 tavola grafica;

2) Affidare i lavori di cui alla suddetta perizia di variante e suppletiva all'impresa Salafia Giovanni, con sede a Roccazzo - Chiaramonte Gulfi (RG), alle stesse condizioni del contratto principale e con il ribasso del 39,1393 e con l'aggiunta dei nuovi concordati a norma di Regolamento ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso del 39,1393 e con un termine suppletivo di giorni 5 rispetto al termine contrattuale;

3) Dare Atto che l'importo complessivo di € 65.000,00 è stato finanziato come segue: In quanto ad € 40.000,00 al Cap. 2240; Bil 2013; Imp. 1329/13; Funz. 06; Serv. 02; Interv. 01; ed in quanto ad € 25.000,00 al Cap. 2705; Bil 2013; Imp. 1330/13; Funz. 06; Serv. 02; Interv. 01.

- Relazione tecnica parte integrante

### IL FUNZIONARIO TECNICO

(geom. Giorgio Iacono)




### IL DIRIGENTE

(ing. Michele Scarpulla)



---

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53, co.1 della legge 142/90.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Si attesta la copertura finanziaria

RAGUSA...4/11/2014

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

---

- Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della suesposta determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia, rispettivamente, al Sindaco ed al Segretario Generale.

Addi..1. 0. NOV. 2014

IL MESSO COMUNALE

  
IL MESSO NOTIFICATORE  
Linzitto Giorgio

---

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione E cioè dal 1.0.NOV.2014.....17 NOV. 2014

Addi...1.8.NOV. 2014

IL MESSO COMUNALE

---

# COMUNE DI RAGUSA


UFFICIO TECNICO SETTORE V

PROGETTO: "PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
ED ADEGUAMENTI DELLA TRIBUNA DEL CAMPO  
SPORTIVO GADDIMELI A MARINA DI RAGUSA-  
IMPORTO PROGETTO € 65.000,00-

PERIZIA DI VARAINTE E SUPPLETIVA

IL PROGETTISTA

(Geom. Giorgio Iacono)



SCALA:

DATA: 16/10/14

TAVOLA



ELABORATO

Parte integrante e sostanziale  
della determinazione dirigenziale

N. 2084 del 05.11.2014

RELAZIONE TECNICA

COMUNE DI RAGUSA  
SETTORE V

L'IMPRESA APPALTATRICE

PERIZIA DI VARIANTE REDATTA AI SENSI DELL'ART. 132  
COMMA 1) LETTERA B) E COMMA 3 SECONDO PERIODO  
DEL DECRETO LEGISLATIVO 163/2006, APPROVATA AI  
SENSI DELL'ART. 161 COMMA 9 DEL D.P.R. 207/2010.  
IMPORTO COMPLESSIVO € 65.000,00.

Ragusa 20/10/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO





# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

## SETTORE V

**DECORO URBANO – MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE**  
P.zza San Giovanni - Tel. 0932 676551 – mail [g.iacono@comune.ragusa.it](mailto:g.iacono@comune.ragusa.it)

**OGGETTO: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI NECESSARI  
PER L’AGIBILITA’ DELLA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO  
GADDIMELI A MARINA DI RAGUSA”.**

**IMPRESA: .– SALAFIA GIOVANNI. CHIARAMONTE GULFI**

**CONTRATTO D’APPALTO: IN DATA 16/07/2014 N. 25/V/14**

**IMPORTO CONTRATTUALE: € 35.065,369 al netto del ribasso d’asta del 39,1393%  
oltre, oneri per la sicurezza.**

### RELAZIONE TECNICA PERIZIA DI VARIANTE

Premesso Con Determinazione Dirigenziale n. 2090 del 31/12/2013 è stato conferito al geom. Giorgio Iacono l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI NECESSARI PER L’AGIBILITA’ DELLA TRIBUNA DEL CAMPO SPORTIVO GADDIMELI A MARINA DI RAGUSA”** per l’importo complessivo di € 65.000,00. Successivamente con Determinazione Dirigenziale n 2091 del 31/12/2013, sempre allo scrivente, è stato conferito l’incarico di Progettista e Direttore dei Lavori.

Con Determinazione Dirigenziale n. 2713 del 31/12/2013 è stato approvato il progetto redatto dallo scrivente in data 23/12/2012 e validato in pari data, dallo stesso, nella qualità di R.U.P. ;

Il progetto dell’importo complessivo di € 65.000,00 di cui € 50.046,70 per lavori, compreso € 208,90 quali oneri per la sicurezza ed € 14.953,30 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Il quadro economico della del progetto, approvato con la superiore Determinazione, presenta il seguente quadro economico.

QUADRO ECONOMICO				
1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI			€ 50.046,70
2	A1 - Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Vedi computo metrico sicurezza)		€ 501,40	
3	A2 - importo mano d'opera la netto dei S.G. e U.I.		€ 8.500,00	
	LAVORI SU CUI CALCOLARE IL RIBASSO D'ASTA		€ 40.045,30	
4	B)SOMME A DISPOSIZIONE			
5	B1- I.V.A. 22% su A	€ 11.010,27		
6	B2- 2,14 % compenso art. 18 legge 109/94 SU A	€ 1.000,93		
7	B3 - ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA	€ 300,00		
8	B4 - MAV E BOLLETTINO OSSERVATORIO	€ 30,00		
9	B5 - ASSICURAZIONI RUP E PROGETTISTA	€ 1.000,00		
10	B6 - IMPREVISTI I.V.A. COMPRESA	€ 1.612,09		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 14.953,30		€ 14.953,30
TOTALE PROGETTO				€ 65.000,00

Con Determinazione Dirigenziale n. 637 del 15/04/2014, e stato approvato il nuovo quadro economico di progetto, in quanto per mero errore materiale, l'importo della mano d'opera era stato indicato in € 8.500,00 invece di € 11.376,89. il nuovo quadro economico di progetto dell'importo invariato presenta le seguenti risultanze:

QUADRO ECONOMICO				
1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI			€ 50.046,70
2	A1 - Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Vedi computo metrico sicurezza)		€ 208,90	
3	A2 - importo mano d'opera la netto dei S.G. e U.I.		€ 11.376,89	
	LAVORI SU CUI CALCOLARE IL RIBASSO D'ASTA		€ 38.460,91	
4	B)SOMME A DISPOSIZIONE			
5	B1- I.V.A. 22% su A	€ 11.010,27		
6	B2- 2,14 % compenso art. 18 legge 109/94 SU A	€ 1.000,93		
7	B3 - ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA	€ 300,00		
8	B4 - MAV E BOLLETTINO OSSERVATORIO	€ 30,00		
9	B5 - ASSICURAZIONI RUP E PROGETTISTA	€ 1.000,00		
10	B6 - IMPREVISTI I.V.A. COMPRESA	€ 1.612,09		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 14.953,30		€ 14.953,30
TOTALE PROGETTO				€ 65.000,00

Il progetto è stato finanziato con fondi comunali come segue:

- In quanto ad € 40.000,00 al Cap. 2240; Bil 2013; Imp. 1329/13; Funz. 06; Serv. 02; Interv. 01; ed in quanto ad € 25.000,00 al Cap. 2705; Bil 2013; Imp. 1330/13; Funz. 06; Serv. 02; Interv. 01.

A seguito di esperimento di cottimo appalto i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Salafia Giovanni con sede in Chiaramonte Gulfi nella via Monti Iblei (RG) – Il contratto d'appalto venne stipulato il 16 luglio 2014, n. 25/V/2014, per l'importo al netto del ribasso d'asta del 33,1393%, di € 35.065,36 comprensivo degli oneri per la sicurezza e della relativa mano d'opera.

Ad oggi i lavoro sono tutt'ora in corso di esecuzione.

## 1^ PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA:

La perizia di variante nasce, soprattutto, dal fatto che nella perizia originaria era prevista la sistemazione parziale dell'intera superficie del piazzale antistante la tribuna per un'area di mq 230 circa, nei punti dove il calcestruzzo di calpestio presentava il maggiore grado di sgretolamento e inconsistenza. La superficie di progetto era di circa 230,00, a fronte di una superficie complessiva di mq 650,00. Il motivo per il quale non poteva essere prevista la sistemazione dell'intero piazzale era dovuto al fatto che i fondi impegnati non ne consentivano la previsione nella perizia originaria.

Purtroppo, però, durante il corso dei lavori con il transito dei mezzi d'opera sulla superficie antistante la tribuna lo stato del pavimento in cemento, già precario all'epoca della progettazione si è ulteriormente degradato, per cui si è reso necessario provvedere alla sistemazione dell'intero spazio dell'area tribuna. Ciò soprattutto ai fini della sicurezza in quanto la Questura non concederebbe mai l'agibilità al pubblico per la presenza di corpi contundenti, derivanti da distacchi di calcestruzzo. L'importo complessivo dei lavori di cui sopra ammonta ad € 4.989,00, pari a circa il 14% dell'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta e comprensivo della mano d'opera.

Il superiore conteggio viene fuori dalla differenza tra gli importi previsti in progetto e gli importi risultanti dalla seguente variante in variante, il tutto al netto del ribasso d'asta del 39,1393 e comprensivo dei costi per la mano d'opera. Nello specifico l'incremento percentuale dei lavori in variante, riconducibile all'intera pavimentazione del piazzale è del 14,00%, circa.

La perizia contempla anche altri piccoli lavori che nell'insieme migliorano l'opera nella sua funzionalità, lavori che rientrano tra le opere imprevedute ed imprevedibili ed il cui ammontare è di € 3.000,00 circa, pari al 10% dell'importo contrattuale. Di conseguenza i maggiori lavori previsti in perizia ammontano complessivamente ad € 8.408,74, pari al 24% complessivamente, e la cui copertura finanziaria viene reperita nell'ambito delle somme finanziate sfruttando il ribasso



d'asta del 39,1393 offerto dall'impresa appaltatrice in fase di gara.

Con la presente perizia vengono anche assestate le quantità del progetto originario.

Le opere riconducibili agli impieghi sono le seguenti:

- N.P. 01 - Pavimentazione tratto del campo di gioco conseguente l'ampliamento con sabbia giacente in cantiere e di proprietà dell'Amministrazione;
- N.P. 02 - Pavimentazione spazi antistanti la tribuna, sia lato guardia medica che lato mare, attualmente in terra vegetale, con uno strato di sabbia al fine di limitare il proliferare della vegetazione spontanea;
- N.P. 03 - Ricollocazione porte costituite da telaio in ferro zincato provenienti dalla rimozione della rete costituente la vecchia recinzione della tribuna;
- N.P. 04 - Ripristino rete in maglia zincata plastificata particolarmente sconnessa, ricurva e distaccata dagli appositi sostegni eseguita per altezza fino a ml 2,00;
- N.P. 05 - Raccordo recinzione dietro porta con pilastri cancello del nuovo cancello, al fine di evitare gli spigoli vivi in corrispondenza della porta di calcio;
- N.P. 06 - Fornitura e posa in opera di pozzetti per modifica impianto elettrico di illuminazione del terreno di gioco, perché ricadenti all'interno del piano di posa del nuovo cordolo.

Per la realizzazione dei lavori previsti in variante l'impresa, Salafia Giovanni, ha mostrato la propria disponibilità ad eseguire i lavori tutti in variante, anche quelli eccedenti il quinto d'obbligo, alle stesse condizioni del progetto principale e col ribasso del 39,1393, offerto di gara e con l'accettazione dei sei nuovi prezzi sopra elencati.

Il quadro economico della presente perizia, dell'importo complessivo invariato di € 65.000,00, di cui € 43.473,74 per lavori al netto comprensivi di oneri per la sicurezza e costi della mano d'opera ed € 21.526,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione presenta le seguenti risultanze:

QUADRO ECONOMICO				
1	A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI			€ 61.422,12
2	A1 - Per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (Vedi computo metrico sicurezza)		€ 208,90	
3	A2 - Importo mano d'opera la netto del S.G. e U.I. pari al 25%		€ 15.355,53	
4	A3 - LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA RIBASSO D'ASTA		€ 45.857,69	
5	A DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 39,1393%			-€ 17.948,38
6	SOMMANO I LAVORI AL NETTO			€ 43.473,74
7	B)SOMME A DISPOSIZIONE			
8	B1- I.V.A. 22% su A	€ 9.564,22		
9	B2- 2,14 % compenso art. 18 legge 109/94 SU A	€ 1.228,44		
10	B4 - COMPENSO VERIFICATORE	€ 84,00		
11	B5 - ANTICIPAZIONI SU FATTURE	€ 1.800,00		
12	B6 - MAV E BOLLETTINO OSSERVATORIO	€ 30,00		
13	B7 - PER IMPREVISTI	€ 1.000,00		
14	B8 - ECONOMIA SUL RIBASSO D'ASTA	€ 8.033,72		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 21.526,26		€ 21.526,26
TOTALE PROGETTO				€ 65.000,00

Gli elaborati delle perizia sono: - Relazione Tecnica; Schema Atto di Sottomissione; Analisi prezzi; Computo Metrico Estimativo, n. 1 tavola grafica;

I nuovi prezzi contemplati in variante sono stati desunti da apposite analisi concordati a norma di Regolamento ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso offerto in sede di gara.

I maggiori lavori di cui alla suddetta perizia di variante e suppletiva saranno affidati alla stessa impresa Salafia Giovanni Restart con sede a Chiaramonte Gulfi, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto principale nonché con il ribasso del 39,1393%, offerto in sede di gara;

Per l'approvazione della presente perizia non è necessario acquisire ulteriori pareri oltre quelli già acquisiti per la validazione del progetto originario.

La perizia è stata redatta ai sensi dell'art 132 comma 1 lettera b) e comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 163/2006 e dell'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto. Approvata ai sensi dell'art. 161 comma 9 del d.p.r. 207/2010

Con la perizia in parola non viene variata né la natura né la destinazione dell'opera, non occorre ulteriore impegno di spesa in quanto rientra nell'ambito del finanziamento originario. La realizzazione dei lavori in variante migliora l'intervento realizzato, sia per i materiali impiegati che per le scelte operate e soprattutto per la migliore funzionalità ad intervento ultimato. Tutte le opere previste nella perizia originaria vengono realizzati.

La perizia sarà validata dal R.U.P. ai sensi delle norme sopracitate e senza acquisizione di ulteriori pareri.

Ragusa 18/06/2014

**IL DIRETTORE DEI LAVORI**  
(Geom. Giorgio Iacono)

A circular official stamp is partially visible, containing the text "UFFICIO REGIONALE DEL R.U.P. REGIONE SICILIANA" around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in dark ink, which appears to read "Giorgio Iacono".