

Serv. Determinazioni Dirigenziali


Trasmessa:

III - ATOS

il 27.11.2014

Il Responsabile

L'Incaricato Direttivo
(Data, Firma e Timbro)



CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE IV

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 26.11.2014 N. 2250	OGGETTO: Lavori di "Illuminazione del ponte dei cappuccini e collocazione panchine in p.zza San Giovanni". Approvazione Perizia Variante Suppletiva
N. 145 / Settore IV Data 15/10/2014	CIG: 4202418908

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

BIL. 2014 Rendic.

CAP. 2803.18

FUNZ. 04

SERV. 01

Imp. 5381 / Opuscol. 644/09
IMP. 4003 Liquid. 1137
Imp. 4029 Liquid. 642/09
INTERV. 01

pre imp. con Del. Dir. N. 558/10

IL RAGIONIERE

[Signature]

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno QUINDICI del mese di OTTOBRE nell'ufficio del Settore IV il Dirigente arch. Marcello Dimartino su proposta del RUP geom. Giuseppe Occhipinti ha adottato la seguente determinazione:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 558 del 25.03.2010 è stato approvato il progetto di "Illuminazione del Ponte dei cappuccini e collocazione panchine in piazza San Giovanni" per un importo complessivo di € 32.000,00 finanziato con fondi di cui all'art. 13 della L. R. n. 61/81 redatto dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Giuseppe Occhipinti con Determinazione Dirigenziale n. 354 del 28.09.2009 e dal geom. Giovanni Selvaggio appositamente incaricato con Determinazione Sindacale n. 172 del 12/10/2009, avente il seguente quadro economico:

Lavori complessivi-----	€	25.032,98	-----	€	25.032,98
Lavori non soggetti a ribasso	€	774,22			
Lavori a base d'asta	€	25.807,20			
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	2.580,72			
- IVA al 10 %	€	550,09			
- Spese Tecniche (circa il 2 % sui lavori al lordo)	€	1.802,76			
- Allacci pubblici servizi	€	2.580,72			
- Imprevisti	€	6.192,80	-----	€	6.192,80
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€		-----	€	32.000,00

Importo complessivo del progetto aggiornato

Visto che con Determina Dirigenziale n.732 del 26.04.2011 e contratto n. 30164 di Rep. in data 03.05.2012, registrato a Ragusa il 10.05.2012 al n. 1618 Serie 3^a, i lavori di che trattasi sono stati affidati alla Ditta Occhipinti Angelo con sede in via Fosso Tantillo 49/A 97015 Modica (RG) per un importo contrattuale netto di € 18.464,22 - al netto dell' IVA al 10 % e del ribasso percentuale del 29,333% su l'importo a base d'asta di € 25.807,20.

I lavori sono stati consegnati il 02.07.2012 e si sono ultimati entro il termine della seconda proroga il 29.08.2012.

CONSIDERATO

che nel corso della esecuzione dei lavori si e' ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti ai quali, da attente valutazioni effettuate a cantiere aperto dalla D. L. è emerso quanto in appresso:

- Durante l'esecuzione dei lavori, si è constatato che nel lato sx del Ponte dei Cappuccini mancava il cavidotto interrato, che permetteva il passaggio dei conduttori in rame isolato, per tale motivo si è provveduto allo svellimento della pavimentazione esistente, alla realizzazione di uno scavo in sezione per tutta la lunghezza del ponte, la collocazione del cavidotto corrugato per consentire il passaggio dei conduttori in rame isolato e la formazione dei pozzetti di collegamento, e per ultimo la ripavimentazione con le basole prime svellite;

che l'importo contrattuale non subisce variazioni;

che le opere rivestono carattere di pubblica utilità;

Visto l'art. 132 del Testo coordinato della L. 163/2006 con la L.R. 07/02 e s.m.i.

Per tale motivo è stata redatta la perizia di variante e suppletiva per un importo dei lavori complessivo di € 39.870,93 dettagliato dal seguente Q.T.E.:

Importo totale dei Lavori complessivi	€	39.870,93			
Lavori non soggetti a ribasso	€	1.196,13			
Lavori da assoggettare al ribasso del 29,333 %	€	38.674,80			
Ribasso d'asta del 29,333%	€	11.344,48			
Lavori al netto del ribasso	€	27.330,32			
Lavori non soggetti a ribasso	€	1.196,13			
(NUOVO) importo contrattuale	€	28.526,45	-----	€	28.526,45

Somme a disposizione dell'Amministrazione

- IVA al 10 % sui lavori	€	2.852,64			
- spese tecniche (circa il 2 % sui lavori al lordo)	€	620,91			
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€	3.473,55	-----	€	3.473,55

Importo complessivo della perizia di variante e suppletiva ----- € 32.000,00

Il nuovo importo contrattuale di € 39.870,93 supera di € 11.837,95 l'importo contrattuale originario che era di € 25.032,98, gli importi in esubero sono stati prelevati dalle somme a disposizione dell'Amministrazione.

VISTI il D. Lgs. 163/2006 art. 132 e art. 25 L. 109/1990, ed il Regolamento DPR 207/2010 in foL. recepiti in
 suppl. con L. 21/2011 art. 100

D E T E R M I N A

- 1) Approvare la 1^a perizia di variante e suppletiva relativa ai "Illuminazione del ponte dei cappuccini e collocazione panchine in piazza San Giovanni." per un importo invariato complessivo di € 32.000,00 così distinto:

Importo totale dei Lavori complessivi-----	€	39.870,93	
Lavori non soggetti a ribasso -----	€	1.196,13	
Lavori da assoggettare al ribasso del 29,333 % ----	€	38.674,80	
Ribasso d'asta del 29,333 % -----	€	11.344,48	
Lavori ribassati -----	€	27.330,32	
Lavori non soggetti a ribasso D.L.vo ex 494/96 (e succ. D. Lgs 81/08)-	€	1.196,13	
(NUOVO) importo contrattuale -----	€	28.526,45	€ 28.526,45

Somme a disposizione dell'Amministrazione

- IVA al 10 % sui lavori -----	€	2.852,64	
- incentivi (circa il 2 % sui lavori al lordo) -----	€	620,91	
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne -----	€	3.473,55	€ 3.473,55
Importo complessivo della perizia di variante e suppletiva-----	€		€ 32.000,00

L'importo complessivo di € 32.000,00 risulta già impegnato con la determina dirigenziale n. 558 del 25.03.2010 con fondi bilancio 2010 Residui Cap. 2803.18 "Spese per interventi straordinari in materia di urbanizzazione" Funz. 9 - serv. 1 Int. 1 (Imp. 4003/00 - liq. 1137/09, Imp. 4029/03 - liq. 642/09, Imp. 5381/03 liq. 644/09);

Prendere atto che Il nuovo importo contrattuale di € 39.870,93 supera di € 14.837,95 l'importo contrattuale originario che era di € 25.032,98.

Gli importi in esubero sono stati prelevati dalle somme a disposizione dell'Amministrazione.

Il Dirigente del Settore IV
(Arch. Marcello Di martino)

Da trasmettere a :

- Ufficio Ragioneria
- I Settore

Il Dirigente del Settore IV
(Arch. Marcello Di martino)

SETTORE FINANZA E CONTABILITA'

Si attesta la regolarità contabile di cui all'art. 53 co. 1 della legge 142/90

Si attesta la copertura finanziaria

Il Responsabile di Ragioneria

Ragusa 25/11/2014

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della su estesa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa..... 27 NOV. 2014

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
Salvatore Francesco

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal..... 27 NOV. 2014 al..... 04 DIC. 2014

Ragusa..... 05 DIC. 2014

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni Trenta, dal..... al....., con/senza opposizione, copia della su estesa determinazione dirigenziale.

Ragusa.....

IL MESSO COMUNALE

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal..... al.....

Ragusa.....

IL MESSO COMUNALE