



Serv. Determinazioni Dirigenziali
Trasmessa: *Sett. VI*
Serv. Inform. - Albo
il **12 AGO. 2016**
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
(*Ignazia Maria Mezzasalma*)
Immezzalma

CITTÀ DI RAGUSA

SETTORE VI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Annotata al Registro Generale In data 12 AGO. 2016 N. <i>1364</i>	OGGETTO: Lavori di approvvigionamento di acqua potabile nelle zone costiere e limitrofe. Importo Euro 1.500.000,00 IVA compresa.
N. 224 Settore VI Data 11/08/2016	Prima Perizia di Variante e suppletiva. Ditta: UNICOS s.r.l.

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DEI FONDI

NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA

L'anno Duemilasedici il giorno 11 del mese di Agosto nell'ufficio del Settore VI il RUP Ing Giuseppe Piccitto in sostituzione del Dirigente Ing. G. Giuliano T.A. ha adottato la seguente determinazione:

Premesso che:

- Con determinazione dirigenziale n°1591 del 03.Sett.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Lavori di approvvigionamento di acqua potabile nelle zone costiere e limitrofe" per l'importo complessivo di € 1.500.000,00 di cui €. 1.237.735,52 per lavori a b.a. comprensivo di oneri di sicurezza e costo del personale, come da seguente quadro economico:

A) LAVORI		Prog. origin.	
Lavori a base d'asta		€ 1.237.735,52	€ 1.237.735,52
di cui per oneri non soggetti a ribasso d'asta (a detrarre)			
•	(per attuaz. Piani sic.)	€ 37.132,07	
•	(per mano d'opera)	€ 136.708,52	
	Tornano	€ 173.840,59	
Lavori a b.a.		€ 1.063.894,93	
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell'Amm/ne:			
1)	Rilievi accert. e indag. Geologo	€ 6.000,00	
2)	Per assic. Gruppo progettazione	€ 700,00	
3)	Imprevisti	€ 10.052,79	
4)	Acquisiz. Aree e immobili-espropri	€ 25.750,60	
5)	Fornitura container per app. elettr. Potab.	€ 15.000,00	
6)	Spese tecniche	€ 26.487,54	
7)	Spese per consulenze	€ 50.000,00	
8)	Eventuali spese per commiss. Giudic.	€ 500,00	
9)	Spese per pubblicità	€ 1.000,00	
10)	Canone annuo serv. Amm.ne Prov.RG	€ 3.000,00	
11)	IVA 10%	€ 123.773,55	
Somme a disposiz. dell'Amm.ne		€ 262.264,48	€ 262.264,48
Totale complessivo			€ 1.500.000,00

- a seguito di espletamento di gara ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 163/06 con il criterio del prezzo più basso l'Ufficio Contratti, ha aggiudicato in via provvisoria alla Ditta UNICOS S.r.l. con sede in Aci Castello (CT) via Mollica n.4/A - 95021 Aci Castello (CT) e con D.D. n. 1797 del 16/09/2015 è stato approvato l'esito della gara e dichiarata in via definitiva l'aggiudicazione con il ribasso offerto del 38,34167%;

- il contratto d'appalto stipulato in data 26 Ott. 2015 con n°30320/15 di repertorio è stato registrato a Ragusa in data 06/11/2015 al n°2809 Serie 1T per importo netto contrattuale di €. 829.821,18 oltre IVA di cui 37.132,07 per piani di sicurezza e € 136.708,52 quale costo del personale, non soggetti a ribasso, come da relativo quadro economico;

Preso atto:

- che in sede di esecuzione dei lavori si è reso necessario, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, la redazione di una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera "b" del D.Lgs 163/06, così come evidenziato dalla D.L. con nota del 01/03/2016 Prot. 28909, la cui redazione è stata autorizzata dal RUP con nota del 02/03/2016 Prot. 29504.
- che in data 31/03/2016 la D.L. con nota Prot. 39802 ha trasmesso la variante ai lavori di che trattasi, che con verbale del 01/04/2016 il RUP, verificato che la variante non apporta modifiche sostanziali, ma derivanti da esigenze sopravvenute e imprevedibili al momento dell'approvazione del progetto, migliorando la funzionalità dell'opera, e che l'aumento dell'importo contrattuale rientra nei limiti del quinto d'obbligo, ha provveduto alla verifica, validazione e approvazione il linea tecnica ai sensi della L.R. 12/11;

Visto il nuovo quadro economico della perizia di variante e suppletiva proposta, rimodulato sulla base dell'importo dei lavori rideterminato e del ribasso d'asta offerto, come di seguito riportato:

quadro economico Perizia di Variante e suppletiva:

a) Importo dei lavori	€ 1.474.509,46	
b1) Oneri diretti per la sicurezza (incl. St.lav.)	€ 44.273,96	
b2) Costo manod. Non sogg. rib. (incl. St.lav.)	€ 179.026,50	
b3) Imp. Sogg. a rib. D'asta (a-b1-b2)	€ 1.251.209,00	
b4) Ribasso d'asta (38,3416% di b3)	€ 479.733,55	
TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE (a-b4)		€ 994.775,91
c) somme a disposizione della stazione appaltante		
c1) Rilievi, accertamenti e indagini geologiche)	€ 6.000,00	
c2) Assicurazione gruppo progettazione	€ 700,00	
c3) Imprevisti	€ 0,00	
c4) Acquisizione aree immobili espropri	€ 25.750,60	

c5) Fornitura container	€	15.000,00	
c6) Spese tecniche (2%-personale dipendente)	€	29.490,19	
c7) Spese per consulenze	€	50.000,00	
c8) Eventuali spese per commissione giudicatrice	€	500,00	
c9) Spese per pubblicità	€	1.000,00	
c10) Canone annuo serv. Amm.ne Prov.RG	€	3.000,00	
c11) IVA 10%	€	99.477,59	
c12) Spese per prove di laboratorio	€	3.000,00	
c13) Servizio di indagine georadar	€	25.000,00	
c14) Spese per implant. Interf. Enel, Telecom ecc.	€	25.000,00	
c15) Oneri per conf. Disc. (€/t. 8,00))	€	45.000,00	
Somma	€	328.918,38	€ 328.918,38
economie			€ 176.305,71
TOTALE			€ 1.500.000,00

- **Atteso** che la ditta esecutrice è obbligata ad eseguire i lavori fino alla concorrenza del nuovo importo contrattuale, rientrando la nuova spesa suppletiva netta nei limiti del quinto d'obbligo dell'importo contrattuale originario, e che comunque si è resa disponibile sottoscrivendo gli atti di perizia;
- **Visto** che sussistono le condizioni per procedere all'approvazione amministrativa della perizia di variante e suppletiva dei "Lavori di approvvigionamento di acqua potabile nelle zone costiere e limitrofe";
- **Visto**
- Il bilancio di previsione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 04/08/2016;
- La deliberazione di Giunta Municipale n. 433 del 09/08/2016 di approvazione del P.E.G. 2016-2018;
- Considerato che l'importo complessivo di € 1.500.000,00 è stato impegnato con D.D. n. 1591 del 03/09/2014 al Cap. 2890 Imp. 6990/07 Bil. 2014, Res. 2007;
- **Visto** l'art. 53 del regolamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare del 30/10/97;
- **Visto** il successivo art. 65 del medesimo regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;
- **Visto** l'art.47 dello statuto di questo comune;
- **Visto** il D. Lvo 29/93 e ss. Mm. E il.;
- **Ritenuto** di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- 1) Approvare la 1° Perizia di Variante e suppletiva relativa al progetto dei "Lavori di approvvigionamento di acqua potabile nelle zone costiere e limitrofe" redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lettera "b" del D.Lgs 163/06, il cui importo suppletivo di € 164.954,73 rientrante nei limiti del quinto d'obbligo contrattuale, non modifica l'importo complessivo del progetto originario di € 1.500.000,00, che rimane immutato;
- 2) Approvare il relativo schema di atto di sottomissione allegato alla presente;
- 3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa in quanto il progetto è stato finanziato tramite mutuo contratto con la Cassa DD.PP. per l'importo complessivo di € 1.500.000,00 con Pos. N° 4515933, somma già impegnata con D.D. n. 1591 del 03/09/2014 al Cap. 2890 Imp. 6990/07 Bil. 2014;
- 4) Il presente provvedimento dovrà essere pubblicato dal responsabile del servizio Wdeb nell'apposito sito "Amministrazione Trasparente" sottosezione "Provvedimenti Dirigenti" art. 38 del D.lgs n. 33/2013;

IL FUNZIONARIO TECNICO
(Ing. Giuseppe PICCITTO)

[Firma Ing. Giuseppe Piccitto]

Per IL DIRIGENTE T.A.
(Ing. Giuseppe GIULIANO)
Il funzionario P.O.
Ing. Giuseppe Piccitto



Allegati: Relazione Tecnica, schema atto di sottomissione.

Da trasmettersi d'ufficio, oltre che al Segretario Generale, ai seguenti uffici: Ragioneria.

Ragusa, _____.



Per IL DIRIGENTE T.A.
(Ing. Giuseppe GIULIANO)
Il funzionario P.O.
Ing. Giuseppe Piccitto

[Firma Ing. Giuseppe Piccitto]

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt.147 – bis e 153, comma 5, del D. Lgs.267/2000, e per quanto previsto dall'art.17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

Ragusa 17 AGO. 2016

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(Licitra Giovanni)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 17 AGO. 2016 al 24 AGO. 2016

Ragusa 25 AGO. 2016

IL MESSO COMUNALE
