

Serv. Determinazioni Dirigenziali
Tramessa: Sett. V
III - 4060
23.12.2016
Il Resp. del servizio
L'Arch. Dir. (Dott.ssa Maria Miroli)



CITTA' DI RAGUSA
RAGIONERIA
14 DIC. 2016
ARRIVO

CITTA' DI RAGUSA

SETTORE V

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. D'ORDINE 2536 22.12.2016	OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER I LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO DI VIALE NAPOLEONE COLAIANNI" . - IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 150.000,00 -
DATA: 14/12/2016 N. 509 SETTORE V	

DIMOSTRAZIONE DELLA DISPONIBILITA' DEI FONDI

BIL. 2016 CAP. 2708 IMP. 2232/15 FPV
MISSIONE 06 PROGRAMMA 01 TITOLO 2
MACROAGGREGATO 02; 3° LIVELLO 1; 4° LIVELLO 09; 5° LIVELLO 016

IL RAGIONIERE

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di dicembre nell'Ufficio del Settore V, il Dirigente ing. Michele Scarpulla, su proposta del geom. Giorgio Iacono, ha adottato la seguente Determinazione:

PREMESSO CHE:

- Con Determinazione Dirigenziale n.2240 del 11/11/2015 è stato conferito al geom. Giorgio Iacono l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei Lavori di **"COMPLETAMENTO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO DI VIALE NAPOLEONE COLAIANNI"**, per l'importo complessivo di € 150.000,00;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 2278 del 11/11/2015 è stato affidato il servizio di progettazione e direzione dei lavori, misura e contabilità ed assistenza al collaudo all'architetto **LARA DIMARTINO** con sede a Ragusa nella via Aldo Moro, 88;
- Con Determinazione Dirigenziale n.2674 del 11/12/2015 è stato approvato il progetto redatto dall'arch. **LARA DIMARTINO** dell'importo di € 150.000,00, di cui € 107.694,75 per lavori a base d'asta ed € 42.305,25 per somme a disposizione dell'Amministrazione, con il seguente quadro economico;

QUADRO ECONOMICO				
1	A - IMPORTO BASE D'ASTA			€ 107.694,75
2	A1 - COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 2.821,00	
3	A2 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 104.873,75	
4	B)SOMME A DISPOSIZIONE			
5	B1- I.V.A. 22% su A	€ 23.692,85		
6	B2- 2,00 % Incentivo progettazione su A + A1	€ 1.496,00		
7	B3 - ONERI DI CONFERIMENTO IN DISCARICA	€ 300,00		
8	B4 - MAV E BOLLETTINO OSSERVATORIO	€ 30,00		
9	B6 - IMPREVISTI I.V.A. COMPRESA	€ 3.634,96		
	B7 - SPESE TECNICHE	€ 12.751,44		
10	B/ ASSICURAZIONI PROGETTISTA E VERIFICATORE	€ 400,00		
11	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 42.305,25		€ 42.305,25
TOTALE PROGETTO				€ 150.000,00

- Con Determinazione Dirigenziale n. 1000 dello 09/06/2016 ni lavori sono stati aggiudicati alla ditta **CIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.**, con sede in Ragusa Viale dei Platani n. 34/B, che ha offerto il ribasso del 25,00% sull'importo a Base d'asta, per un importo al netto di € 81.476,31.
 - In data 22/07/2016 è stato stipulato il contratto d'appalto N. 34/V/2016 per lavori al netto di € 81.476,31;
 - I lavori sono stati consegnati in data 05/09/2016, iniziati in pari data e sospesi in data 21/11/2016 nelle more dell'approvazione della presente perizia di variante e suppletiva;
 - Con nota in data 30/11/2016 è stata presentata dalla Direzione dei Lavori, Arch. Lara Dimartino, la 1^ perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo invariato;
- VISTA** la perizia di variante e suppletiva dell'importo di € 150.000,00, di cui € 109.366,55 per lavori al netto ed € 40.633,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

CONSIDERATO che la variante, oltre agli assestamenti contabili contenuti nell'ambito del 10%, è finalizzata, soprattutto, al miglioramento dell'opera ed ad una sua migliore funzionalità come richiesto anche dall'Amministrazione. Nella perizia, inoltre, vengono previsti lavori che non potevano essere inseriti nel progetto originario perché altrimenti si sarebbe sfiorato l'importo finanziato. In particolare i maggiori lavori previsti in variante sono:

- Sostituzione del plexglass di colore bianco previsto in origine con plexglass colorato per un maggiore importo di € 3.000,00 circa, sostituzione voluta dall'Amministrazione;
- Rivestimento della parete in roccia e sovrastante strato di terra, lato campo di calcio, con muro in c.l.s., per un costo di circa € 11.000,00;
- Ripristino delle lesioni sulla pavimentazione della pista dovuti all'assestamento del sottofondo, di recente creazione, per € 1.000,00 circa;
- Asportazione della vegetazione e bonifica di tutto quanto ritrovato all'interno del corpo spogliatoio, conseguente alla occupazione di vandalica da parte di ignoti che hanno causato danni per € 2.000,00 circa;
- Sostituzione dello strato di finitura della pista previsto in progetto con semplice strato di pitturazione, con uno strato di pavimentazione in malta bicomponente. Lavorazione resa necessaria soprattutto perché a causa degli atti vandalici, di cui sopra, buona parte della superficie è stata imbrattata con scritte e disegni di varia natura, colori e consistenza al punto che la finitura prevista in progetto non sarebbe assolutamente in grado eliminarle. Inoltre, lo strato di malta bicomponente, idonea per pista di pattinaggio, renderebbe la superficie sportiva più sicura ed omologabile dalla Federazione competente. Il maggiore costo sarebbe di circa € 13.500,00;

VISTA l'approvazione della perizia da parte del R.U.P., geom. Giorgio Iacono, in data 09/12/2016, ai sensi dell'art 132 comma 1 lettera b) e c) e comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 163/2006 e dell'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto ed approvata ai sensi dell'art. 161 comm 9 del D.P.R. 207/2010;

VISTA la disponibilità dell'impresa appaltatrice dei lavori, **CIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.**, ad eseguire l'importo lavori previsti in variante pari a complessivi € 109.366,55 con un incremento, rispetto alla perizia originari di € 27.890,44;

VISTA la Deliberazione della G. M. n. 433 del 09/08/2016 di approvazione del P.E.G. 2016 – 2018;

DATO ATTO che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

VISTO l'art.47 dello Statuto di questo Comune;

PRESO ATTO, pertanto, che i lavori di cui alla suddetta perizia di variante e suppletiva possono essere eseguiti, dall'impresa appaltatrice;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione amministrativa della perizia;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

DETERMINA

1) Approvare la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di **"COMPLETAMENTO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO DI VIALE NAPOLEONE COLAIANNI"** dell'importo complessivo invariato in € 150.000,00, di cui € 109.366,55 per lavori al netto comprensivi di oneri per la sicurezza ed € 40.633,45 per somme a disposizione dell'Amministrazione e che presenta il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO				
1	A - IMPORTO BASE D'ASTA			€ 143.762,36
2	A1 - COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 6.179,11	
3	A2 LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		€ 137.583,25	
4	a3 - DETRARRE IL RIBASSO D'ASTA DEL 25% SU 137.583,25		€ 34.395,81	€ 34.395,81
5	SOMMANO I LAVORI AL NETTOP			€ 109.366,55
6	B) SOMMA A DISPOSIZIONE			
7	B1- I.V.A. 22% su A	€ 24.060,64		
8	B2- 2,00 % INCENTIVO PROGETTAZIONE COMPRESA IRAP	€ 1.994,00		
9	B4 - MAV E BOLLETTINO OSSERVATORIO	€ 30,00		
10	B6 - ECONOMIA	€ 116,81		
11	B7 - SPESE TECNICHE	€ 14.032,00		
12	B8 ASSICURAZIONI PROGETTISTA E VERIFICATORE	€ 400,00		
13	TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE	€ 40.633,45		€ 40.633,45
TOTALE PROGETTO				€ 150.000,00


e composta dai seguenti elaborati: - Relazione Tecnica; Analisi prezzi; Computo Metrico Estimativo; Schema Atto di Sottomissione; n. 1 tavola grafica;

2) Affidare i lavori suppletivi di cui alla suddetta perizia, dell'importo di € 27.890,24 di variante e suppletiva all'impresa **CIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.**, con sede in Ragusa Viale dei Platani n. 34/B, appaltatrice dei lavori principali, alle stesse condizioni del contratto principale, con il ribasso del 25,00% e con l'aggiunta dei nuovi prezzi concordati a norma di Regolamento ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso del 25,00% e con un termine suppletivo di giorni 20 rispetto al termine contrattuale;

3) Impegnare la somma complessiva, necessaria per la realizzazione della perizia di variante di € 31.986,50, somma già già prenotata con la Determinazione Dirigenziale n. 1000/2016 col n. 138/15, al CAP 2708; IMP. 2232/15 PR/MISSIONE: 06; PROGRAMMA: 01; TITOLO: 2; MACROAGGREGATO: 02; 3° LIVELLO: 01 - 4° LIVELLO: 09 - 5° LIVELLO: 016; - BILANCIO 2016;

4) Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, D. Lgs. 267/00.

IL FUNZIONARIO TECNICO
(geom. Giorgio Iacono)



IL DIRIGENTE
(ing. Michele Scarpulla)



Allegati: Relazione perizia di variante e schema atto di sottomissione.

SETTORE SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 147 – bis e 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, e per quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento di Contabilità, si rilascia visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria.

Ragusa 21/12/2016

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO



Il sottoscritto Messo comunale attesta di avere pubblicato in data odierna, all'Albo Pretorio, per la durata di giorni sette, copia della stessa determinazione dirigenziale, e di averne trasmesso copia al Segretario Generale.

23 DIC. 2016

Ragusa _____

IL MESSO COMUNALE
IL MESSO NOTIFICATORE
(*Togliarini Sergio*)

Il sottoscritto Messo comunale attesta il compimento del suindicato periodo di pubblicazione e cioè dal 23 DIC. 2016 al 30 DIC. 2016

Ragusa 07 GEN. 2017

IL MESSO COMUNALE

COMUNE DI RAGUSA

Ufficio Tecnico Settore V

TAV.

A

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEL PROGETTO DI
COMPLETAMENTO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO DI VIALE
NAPOLEONE COLAJANNI
IMPORTO DEL PROGETTO € 150.000,00

Data:

29/11/2016


Scala:

varie

ELABORATI:

Parte integrante e sostanziale
della determinazione dirigenziale
N. 2536 del 22.12.2016


RELAZIONE GENERALE




Il Progettista:

Arch. Lara Dimartino

Via Aldo Moro, 88 Ragusa - tel 3281823220
DMR LRA 801345 11163F



COMUNE DI RAGUSA SETTORE V
Perizia di Variante redatta ai sensi dell' art.
132, comma 1 Lettera B) e comma 3, 2°
periodo del D.Lgs. 163/2006
SI APPROVA AI SENSI DELL'ART. 161
COMMA 9 DEL D.P.R. 207/2010
Ragusa 09/12/2016
Il R.U.P.
Geom. Giorgio Iacono



COMUNE DI RAGUSA
Ufficio Tecnico settore V

**Oggetto: Perizia di Variante e Suppletiva del Progetto di completamento della
pista di pattinaggio di Viale Napoleone Colajanni, Importo € 150.000,00**

RELAZIONE TECNICA

Premesso che:

Con delibera del C.C. n. 70 del 24/09/2015 è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2015/2016/2017 e l'elenco annuale 2015;

Nell'elenco annuale sono previsti numerosi interventi da finanziare con fondi del bilancio comunale;

Con deliberazione del C.C. n.72 del 12/10/2015 è stato approvato il bilancio 2015;

Fra le somme previste nel programma annuale è stato previsto l'intervento di **COMPLETAMENTO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO DI VIA NAPOLEONE COLAJANNI**, per l'importo complessivo di € 150.000,00;

Con determinazione del 29/10/2015 n.409 Settore V è stata prenotata la somma di € 150.000,00 per il Lavori di completamento della pista di pattinaggio di viale Napoleone Colajanni e affidato al geometra Giorgio Iacono l'incarico di responsabile unico del procedimento e di responsabile della verifica del progetto esecutivo;

Con determina dirigenziale n. 2278/15 è stato affidato al sottoscritto architetto Lara Dimartino l'incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva relativa al completamento della pista di pattinaggio di viale Napoleone Colajanni, per l'importo complessivo di € 10.050,00 per onorario oltre cassa professionale ed IVA;

Con determina d'approvazione n. 2674 dell'11/12/2015 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto dell'importo di € 150.000,00, di cui € 107.694,75 per lavori a base d'asta, ed € 42.305,25 per somme a disposizione dell'amministrazione con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO

1	A-IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI			€107.694,75
2	A1- Per oneri per la sicurezza non soggetta a ribasso		C 2.821,00	
3	LAVORI SU CUI CALCOLARE IL RIBASSO D'ASTA		€104.873,75	
4	B) SOMME A DISPOSIZIONE			
5	B1) I.V.A. 22% su A	€ 23.692,85		
6	B2- Spese tecniche	€ 12.751,44		
7	B3- oneri di conferimento in discarica	€ 300,00		
8	B4- spese RUP	€1.496,00		
9	B5- Assicurazione	€ 400,00		
10	B6- Map e Bollettino osservatorio	€ 30,00		
11	B7- Imprevisti I.V.A. compresa	€ 3.634,96		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 42.305,25		€ 42.305,25
TOTALE PROGETTO				€ 150.000,00

Con determina dirigenziale n. 1000 del 09/06/2016 i lavori sono stati aggiudicati dalla ditta CIEFFE COSTRUZIONI S.R.L con sede in Ragusa viale dei Platani n.34/B che ha offerto il ribasso del 25% sull'importo a base d'asta per l'importo al netto di € 81.476,31.

Con il contratto d'appalto del 22/07/2016 - N°34/V/2016 DI RACCOLTA i lavori sono stati affidati all'impresa CIEFFE COSTRUZIONI S.R.L per un importo al netto del ribasso d'asta, di € 81.476,31 compreso oneri sicurezza;

In data 05/09/2016 sono stati consegnati i lavori alla impresa appaltatrice di cui sopra, e hanno iniziato in pari data e sospesi in data 21/11/2016 nelle more dell'approvazione della presente perizia di variante e suppletiva.

Durante l'esecuzione dei lavori, l'amministrazione comunale di Ragusa ha richiesto alcune opere di miglioria e di ulteriori opere di completamento. La presente variante oltre agli assestamenti contabili, contenuti nell'ambito del 10%, è finalizzata soprattutto al miglioramento dell'opera e ad una sua migliore funzionalità, lavori che non potevano esser previsti nel progetto originario per mancanza di fondi. In particolare i lavori previsti in variante sono:

- Realizzazione di un muro di recinzione in cls, lato spogliatoi della lunghezza di 14,00 m., avente un'altezza di 1,00 m. e una ringhiera in ferro zincato a

caldo, di 1,00 m; a seguire un muro della lunghezza di 21,20 m in cls per un'altezza di 2,00 m, per un importo di circa € 11.000,00

- Utilizzo di PMMA, Plexiglass colorato in sostituzione del PMMA trasparente con pellicola adesiva colorata, come recinzione della pista, per un maggiore importo di € 3.000,00 circa
- Ripristino di alcune lesioni strutturali presenti nel calcestruzzo della pista, dovuto all'asestamento del sottofondo, mediante taglio per allargamento delle lesioni, per un importo di € 1.000,00 circa
- Asportazione della vegetazione e di tutto quanto ritrovato all'interno del corpo spogliatoio conseguente alla occupazione e atti vandalici causati da ignoti pari ad € 2.000,00 circa
- Sostituzione dello strato di finitura della pista, prevista con semplice pitturazione, con uno strato di pavimentazione con malta bicomponente, resasi necessaria soprattutto per evitare eventuali altre lesioni in quanto più consistente e protettiva della pitturazione, ma anche per rendere lo strato di attività sportiva omologabile, per un maggior costo di 14.000,00
- Realizzazione di un cavidotto elettrico, di futura fruizione, che attraversa la pista di pattinaggio, con ripristino dello stesso manto, per un costo di € 1.500,00.

La sottoscritta arch. Lara Dimartino, in data 29/11/16 ha redatto la presente Perizia di Variante e Suppletiva dell'importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 25% di € 109.366,55, (di cui € 6.179,11 per oneri della sicurezza) ed € 40.633,45 per somme a disposizione dell'amministrazione comunale.

QUADRO ECONOMICO				
1	A-IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A LORDO		€143.762,36	
2	A1- Per oneri per la sicurezza non soggetta a ribasso		€ 6.179,11	
3	LAVORI SU CUI CALCOLARE IL RIBASSO D'ASTA		€137.583,25	
4	A.2) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA			€ 109.366,55
5	B) SOMME A DISPOSIZIONE			
6	B1) I.V.A. 22% su A	€ 24.060,64		

7	B2- Spese tecniche PROGETTO ORIGINARIO	€ 10.452,00		
	B3- Spese tecniche perizia di variante e suppletiva	€ 3.580,00		
9	B4- spese RUP Progetto originario	€ 1.496,00		
	B4- spese RUP Perizia di variante e supp.	€ 498,00		
9	B5- Assicurazione	€ 400,00		
10	B6- Mav e Bollettino osservatorio	€ 30,00		
11	B7- Imprevisti I.V.A. compresa	€ 116,81		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 40.633,45		€ 40.633,45
TOTALE PROGETTO				€ 150.000,00

La perizia di variante e suppletiva è composta dai seguenti elaborati: Relazione Tecnica; Analisi Prezzi; Computo metrico e Quadro economico; schema atto di sottomissione; n.1 Tavola grafica.

I prezzi unitari inseriti nel computo metrico della perizia di variante e suppletiva sono riferiti al prezziario regionale anno 2013 ad eccezione di numero 7 prezzi che sono stati ricavati da appositi analisi prezzi.

L'importo complessivo di € 150.000,00, risulta somma già prenotata con la 1000/2016 Cap. 2708 IMP 2232/2016; MISSIONE: 06; PROGRAMMA: 01; TITOLO: 2; MAGROAGGREGATO: 02; 3° LIVELLO: 01; 4° LIVELLO: 09; 5° LIVELLO: 016; BILANCIO 2016.

Il termine ultimo completare i lavori suppletivi, è di giorni 30 naturali e consecutivi. Per l'approvazione del presente progetto non occorre acquisire alcun parere. L'impianto sportivo oggetto del presente intervento è di proprietà di questa amministrazione e non è soggetto a vincoli di alcun tipo.

Ragusa 29/11/16

Arch. Lara Dimartino



COMUNE DI RAGUSA

Ufficio Tecnico Settore V

TAV.

B

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEL PROGETTO DI
COMPLETAMENTO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO DI VIALE
NAPOLEONE COLAJANNI
IMPORTO DEL PROGETTO € 150.000,00

Data:

29/11/2016

Scala:

varie

ELABORATI:

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE



Il Progettista:

Arch. Lara Dimartino

CIEFFE COSTRUZIONI S.r.l.
L'Amministratore Unico
Geom. Giuseppe Firrincieli

Via Aldo Moro, 88 Ragusa - tel 3281823220
DNIR LRA 801345 111631



COMUNE DI RAGUSA SETTORE V
Perizia di Variante redatta ai sensi dell' art.
132, comma 1 Lettera B) e comma 3, 2°
periodo del D.Lgs. 163/2006
SI APPROVA AI SENSI DELL'ART. 161
COMMA 9 DEL D.P.R. 207/2010

Ragusa 01/12/2016

Il R.U.P.

Geom. Giorgio Iacono



CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



SETTORE V

DECORO URBANO – MANUTENZIONE E GESTIONE INFRASTRUTTURE

P.zza San Giovanni - Tel. 0932 676509-

LAVORI: "PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEL COMPLETAMENTO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO DI VIALE NAPOLEONE COLAIANNI A RAGUSA"

IMPRESA: CIEFFE COSTRUZIONI S.R.L VIALE DEI PLATANI, 34/B - 97100 RAGUSA

CONTRATTO D' APPALTO: IN DATA 22/07/2016 - N°34/V/2016 DI RACCOLTA

IMPORTO CONTRATTUALE: € 81.476,31 al netto del ribasso d'asta del 25% compreso oneri per la sicurezza.

CIG: 6508400595 **CUP** F26J15000460004

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE


L'anno duemilasedici, il giorno tredici del mese di dicembre in Ragusa, il sottoscritto *Giuseppe Firrincieli* legale rappresentante dell'impresa o titolare CIEFFE COSTRUZIONI S.R.L – *VIALE DEI PLATANI, 34/B - 97100 – RAGUSA* appaltatrice dei lavori di "COMPLETAMENTO DELLA PISTA DI PATTINAGGIO DI VIALE NAPOLEONE COLAIANNI A RAGUSA, assunti con contratto data 22/07/2016 N°34/V/2016 DI RACCOLTA, per l'importo netto di € 81.476,31 (al netto del ribasso d'asta del 25% e compreso oneri per la sicurezza).

Vista la perizia di variante e suppletiva, redatta dalla Direzione Lavori in data 30 NOVEMBRE 2016 relativa ai lavori sopraindicati

DICHIARA E SI OBBLIGA

- A) - di eseguire fino alla concorrenza di € 27.890,24 (VENTISETTEMILAOTTOCENTONOVANTA/24), al netto, compreso gli oneri della sicurezza e l'incidenza della mano d'opera, i lavori previsti nella anzidetta Perizia di Variante e suppletiva, agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al contratto sopraccitato;
- B) - di accettare l'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella Perizia di cui sopra e completare i lavori suppletivi entro 30 giorni oltre il termine contrattuale;
- C) - di accettare che, per l'esecuzione dei lavori principali e di quelli suppletivi venga redatta una sola contabilità ed eseguito un solo collaudo;
- D) - di accettare tutte le altre norme e condizioni reggenti l'appalto dei lavori principali del suddetto contratto;

CIEFFE COSTRUZIONI S.r.l.
L'Amministratore Unico
Geom. *Giuseppe Firrincieli*



N.P. 06

(21.1.15)-Rimozione di opere in ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, ecc., compresi l'accatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto di eventuali opere di ripristino connesse.

A MISURA € 7,41/mq

N.P. 07

(2.2.1.3)- Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m3 di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro rifinito e completo a perfetta regola d'arte. Spessore 12 cm.

A MISURA € 32,00/mq

N.P. 08

Sovraprezzo per fornitura di PMMA colorato (plexiglas) spessore 5/6 mm avente una temperatura di rammollimento > di 110° C, un punto di infiammabilità > di 250° e temperatura di accensione > 400° C e densità 1,19 g/cm3 a 20° C, colore a scelta della D.L.

A MISURA € 15,00/mq

N.P. 09

(10.7.2)- Compenso addizionale per la posa in opera dialzata e pedata di scala con marmi dello spessore di cm 3, per dare il lavoro rifinito e completo a perfetta regola d'arte.

A MISURA € 56,40/mq

N.P. 10

(18.8.2.3) - Fornitura e posa in opera entro scavo di cavidotto con marchio IMQ e CE costituito da tubo a doppia parete corrugato esternamente, liscia internamente, in polietilene tipo medio, con resistenza allo schiacciamento pari a 450 N, utilizzato per la protezione delle reti elettriche e telefoniche, comprese le giunzioni e quanto altro occorre per dare il lavoro rifinito e completo a perfetta regola d'arte. Diametro pari a 63 mm.


A MISURA € 4,88/m

N.P. 11

(6.4.1.1)-Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare il lavoro rifinito e completo a perfetta regola d'arte. Classe B 125 (carico di rottura 125 KN).

A MISURA € 2,72/kg

CIEFFE COSTRUZIONI S.r.l.
L'Amministratore Unico
Geom. Giuseppe Firrincieli



N.P. 12

Scavo da realizzare nella pista di pattinaggio 20x20 mediante taglio del cls della pista, rimozione del cls, inserimento di cavidotto da compensarsi a parte e successivo ripristino mediante cls per ricoprimento traccia, strato di malta superiore antiritiro fibro rinforzata e successiva stuccatura superficiale per dare l'opera completa ed a perfette regola dell'arte. E' compreso inoltre nel prezzo il trasporto a rifiuto per materiale di risulta.

A MISURA € 250,00/m

La sottoscritta Impresa, infine dichiara che mentre il presente Atto di sottomissione è impegnativo fin dalla data della sua sottoscrizione per l'impresa stessa lo sarà per l'amministrazione appaltante solo dopo l'approvazione degli organi superiori competenti;

Ai fini fiscali si precisa che il presente atto comporta una maggiore spesa, in lavori, rispetto a quella prevista nel contratto di € 27.890,24.

Il presente atto, reso carta legale verrà registrato in caso d'uso.

L'IMPRESA
CIEFFE COSTRUZIONI S.r.l.
Amministratore Unico
Geom. Giuseppe Pirincielli

IL R.U.P.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

