



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 149 del 26/06/2017

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: PERIZIA DI 1^ VARIANTE AI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CAPPUCCINI A RAGUSA

Il Redattore: Ingallinera Rosario

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2223 del 10/11/2015 il geom. Ingallinera Rosario è stato nominato R.U.P. e verificatore del progetto di Riqualificazione Piazza Cappuccini;

- con determinazione dirigenziale n. 2740 del 16/12/2015 è stato conferito il servizio di progettazione direzione lavori misura e contabilità in fase d'esecuzione dei lavori di Riqualificazione Piazza Cappuccini;

- con determinazione dirigenziale n. 2345 del 14/12/2016 è stato approvato il progetto di Riqualificazione Piazza Cappuccini per l'importo complessivo di € 200.000;

- Con determinazione dirigenziale n. 321 del 07/03/2017 è stata affidata l'esecuzione dei lavori di Riqualificazione Piazza Cappuccini alla ditta Battaglia Gaudenzio con un impegno di spesa complessivo di € 153.786,02 con esigibilità 2017 e prenotazione di spesa n. 267/16 al cap. 2968.1 di € 46.2013,98;

- con deliberazione di C.C. n. 54 del 04.08.2016 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018;

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 433 del 09.08.2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2016-2018;

- con deliberazione di Giunta Municipale n. 31 del 30.01.2017, nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio per l'esercizio finanziario 2017 quale seconda annualità del triennio 2016-2018;

Visto la Determinazione Dirigenziale n. 173 del 09/02/2017 e Delibera di Giunta Municipale n.83 del 16/02/2017 con la quale è stata riaccertata la somma di 200.000,00 occorrente per l'esecuzione dei lavori di Riqualificazione Piazza Cappuccini, con esigibilità entro l'anno 2017, come illustrato nel crono-programma allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 321 del 07-marzo-2017 con la quale sono stati aggiudicati i lavori alla ditta Battaglia Gaudenzio;

Visto che la suddetta somma si trova impegnata al Cap.2968/1 variaz. Bil. Prov 00005, codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.999;

Visto la nota del sindaco n. 66165 del 07/06/2016 con la quale viene richiesto di inserire, in variante al progetto di Riqualificazione di piazza Cappuccini, il prolungamento del sacro antistante la chiesa Di San Francesco eliminando il

tratto di strada che passa davanti la chiesa, giusta consultazione on-line con la quale è stato acquisito il parere favorevole della cittadinanza in merito alle opere proposte in variante;

Visto il progetto di 1^ variante presentato dal tecnico incaricato della progettazione e direzione dei lavori, nonché il parere favorevole pervenuto dalla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Ragusa rilasciato in data 1813 del 19/06/2017 e pervenuto al nostro protocollo in data 22/06/2017 al n. 71487;

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto di 1^ variante di cui sopra eseguito in data 22/06/2017;

Visto la disponibilità dell'impresa esecutrice dei lavori, Battaglia Gaudenzio s.r.l. P. I.v.a. 01197200882 ad eseguire i lavori previsti in variante per complessivi € 48.992,44 (€ 158.849,51 – 109.857,07) per maggiori lavori rispetto al contratto sopracitato;

Considerato che, il progetto di 1^ variante, rientra nelle ipotesi di cui al D.lgs. n. 50/2016 all'art. 106 (modifica di contratti durante il periodo di efficacia) che prevede la possibilità di eseguire varianti a contatti di appalto in corso di validità che non apportino modifiche alla natura del contratto originario (lettera c punto 2) e che nei casi di cui al comma 7, l'eventuale aumento del prezzo contrattuale, non ecceda il 50% del valore iniziale;

Dato atto che, la presente determinazione, è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Visto l'art. 53 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 30.10.1997, che attribuisce ai dirigenti di settore la gestione delle attività finanziarie nell'ambito degli obiettivi assegnati al settore di competenza;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento, in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA

Approvare la perizia di 1^ variante e suppletiva relativa ai lavori di Riqualificazione Piazza Cappuccini dell'importo complessivo di € 200.000 di cui € 158.849,51 per lavori al netto ed € 41.150,49 per somme a disposizione dell'Amministrazione e composto dai seguenti elaborati: Relazione tecnica, analisi prezzi, computo estimativo, schema atto di sottomissione, tavole grafiche;

Dare atto che l'importo dei lavori, a seguito della perizia di variante comprensiva di I.v.a., ammonta ad € 174.734,46 e di lasciare, in somme a disposizione, € 25.265,54;

Approvare lo schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi allegato e parte integrante;

Affidare i lavori suppletivi di cui alla suddetta perizia di variante e suppletiva dell'importo complessivo di € 48.992,44 per lavori al netto, alla ditta Battaglia Gaudenzio s.r.l. con sede in c. da Piancatella P.IVA. n. 01197200882 appaltatrice dei lavori principali, alle stesse condizioni del contratto principale, con il ribasso del 26,2010 % e con l'applicazione dei nuovi prezzi concordati ai quali sarà applicato lo stesso ribasso e da eseguirsi entro lo stesso termine contrattuale già stabilito nel contratto originario;

Dare atto che la somma di € 153.786,02 risulta impegnata al Cap.2968/1 variaz. Bil. Prov 00005, codice di bilancio 08.01-2.02.01.09.999;

Trasformare in impegno la somma di € 46.213,98 già prenotata al n. 267/16 capitolo n. 2968/1 codici bilancio 08.01-2.02.01.09.999 - SCADENZA 2017;

Dare atto che, operando in esercizio provvisorio, la suddetta spesa viene impegnata nel rispetto della quota degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 2016-2018 ai sensi del comma 2 del D.lgs. 267/00 riferendosi all'assolvimento delle obbligazioni già assunte trattandosi di lavorazioni suppletive necessarie per rendere funzionale l'opera da eseguire entro tempi contrattuali non procrastinabili senza i quali si arrecherebbero danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

Ragusa, 26/06/2017

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale