



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 306 del 11/09/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA PER "
INTERVENTI STRAORDINARI DEL VERDE PUBBLICO "

CIG: 7708546D62

CODICE UNIVOCO: SBXVDD

Il Redattore: Rizza Maria

Premesso che:

- **Con D.D.** n. 171 del 05/02/2019 è stato approvato il progetto relativo agli "Interventi straordinari del verde pubblico" secondo il seguente quadro economico:

a) Importo Lavori:			
- Per lavori	€.	50.005,36	
- Di cui per oneri attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso	€.	<u>1.500,00</u>	
	Totale lavori	€.	50.005,36
b) Somme a disposizione:			
- Spese Tecniche (2%)	€.	1.598,70	
- IRAP sulle spese tecniche	€.	135,89	
- Contributo AVCP	€.	30,00	
- I.V.A. al 22%	€.	11.001,18	
- Fornitura a piè d'opera compreso IVA	€.	700,00	
- Somme derivanti da ribasso d'asta	€.	35.929,74	
- Per imprevisti	€.	<u>599,13</u>	
	Totale somme a disposizione	€.	49.994,64
	Importo totale	€.	<u>100.000,00</u>

- **Con D.D.** n° 171 del 05/02/2019 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta " PSC Costruzioni di Paterno" (CT) , che ha offerto un ribasso del 38,1586 sull'importo a base d'asta di €. 79.935,10;
- Il contratto è stato stipulato in data 13/03/2019 al n° 10 di raccolta, per un importo netto di €. 50.005,36 al netto del ribasso del 38,1586% oltre IVA al 22%;
- I lavori sono stati consegnati in data 21/02/19 e in corso d'opera si è reso necessario modificare alcune prestazioni, sempre all'interno dell'importo contrattuale;

Vista la perizia di variante redatta in data 20/08/2019 dalla Direzione Lavori e che presenta il seguente quadro economico:

– per lavori	€	120.016,80	
– di cui per oneri di sicurezza	€	1.500,00	
– lavori soggetti a ribasso	€	118.516,80	
– al netto del ribasso d'asta del 38,1586%	€	45.224,35	
– Oneri della sicurezza	€	1.500,00	
– RESTANO I LAVORI AL NETTO	€	74.792,45	
Somme a disposizione			
– Spese tecniche	€.	1.598,70	
– IRAP spese tecniche	€.	135,89	
– Contributo AVCP	€.	30,00	
– I.V.A. al 22%	€.	16.454,34	
– Fornitura a piè d'opera	€.	6.000,00	
– Somme derivanti dal ribasso d'asta	€.	988,62	
– Totale somme a disposizione	Sommano	€.	25.207,55
TOTALE PROGETTO	€	100.000,00	€. 25.207,55
			€. 100.000,00

Considerato che durante il corso dei lavori si sono determinate nuove e diverse esigenze esecutive, che in buona parte sono dovute a cause imprevedute o all'utilizzo di soluzioni migliorative, perché nel complesso migliorano la funzionalità dell'opera e anche per la presenza di eventi inerenti la natura dei beni su cui si interviene, verificatisi in corso d'opera, e/o di rinvenimenti impreveduti nella fase progettuale.

Le lavorazioni da eseguire in variante al progetto originario e le motivazioni che le hanno determinate:

1. Area via Ramelli:

- in funzione del tipo di terreno rinvenuto, anche a seguito delle intemperie, si è resa necessaria una sistemazione generale dell'area con minipala/miniescavatore e successiva fornitura di inerte calcareo tipo "ghiaietto". A seguito della predetta lavorazione non si è resa più necessaria la realizzazione dei gradini con orlatura in pietra previsti in progetto che pertanto sono stati stralciati;
- si è reso necessario aumentare lo spessore della pavimentazione a cm. 20 (in progetto cm. 15) per la conformazione del terreno e per poter meglio ancorare le basi dei giochi.

2. Area via Colajanni:

- risanamento del muro di confine che a causa di infiltrazioni d'acqua dalla strada superiore è stato rinvenuto pesantemente deteriorato;
- riparazione tubazione idrica danneggiata, che ha causato le infiltrazioni;

3. Area di Via Nicastro:

- nell'area si è riscontrato che tutti i muretti hanno subito diversi danneggiamenti quali di deturpamento/imbrattamento causato da ignoti e in maniera sostanziale da copiose infiltrazioni causate dalle intemperie meteorologiche, pertanto si è resa necessaria il risanamento di tutti i muretti interni all'area e conseguente realizzazione di un tratto di ringhiera metallica eliminare un pericolo di caduta accidentale;
- si è riscontrato un'eccessiva presenza di deiezioni canine all'interno dell'area e pertanto è stata prevista la realizzazione di un'area di sgambettamento cani all'interno, prevedendo inoltre la fornitura e l'installazione di faretti LED su pali esistenti per l'illuminazione dell'area;

Le suddette motivazioni di realizzazione della perizia sono da attribuire a cause imprevedute ed imprevedibili, finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità, nonché per realizzare soluzioni tecniche migliorative.

Visto il D.Lgs 50/16 comma 7 con il quale occorre impegnare una somma aggiuntiva che può essere quantificata fino al 50% dell'importo contrattuale;

Dato atto che, per la suddetta perizia, la somma di € 35.929,74 trova copertura finanziaria al seguente Cap. 2893.5

Missione 09 - Programma 02 – Titolo 2 – Macroaggregato 05 – 3° Livello 99 – 4° Livello 99 – 5° Livello 999 – spesa derivante con O.U. bilancio 2019, esigibilità scadenza 2019;

Vista l'approvazione della perizia da parte del R.U.P. Geom. Emanuele Russo, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

Vista la disponibilità della Ditta PSC costruzioni srl, appaltatrice dei lavori, ad eseguire alle stesse condizioni del contratto principale e con il ribasso del 38,1586% e di dare i lavori, sia quelli principali che quelli suppletivi, con una proroga concessa di gg. 60 a partire dalla ripresa lavorativa;

Con Deliberazione di C.C. n. 38 del 03/04/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di Previsione per il Triennio 2019-2021;

Con delibera di G.M. n. 344 del 21/05/19 è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2019-2021;

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP sopra richiamato;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'ente approvato con deliberazione C.C. n.19 del 24/03/2017;

Visto l'art. 53 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera consiliare n. 64 del 30/10/97 e ss.mm e ii;

Visto il successivo art. 65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni Dirigenziali;

Ritenuto di dover provvedere in seguito;

Visto il D.L.vo 29/93 e ss. mm. e ii;

D E T E R M I N A

1. Approvare la perizia di variante relativa ai “ Interventi straordinari del verde pubblico ” per un importo complessivo di € 100.000,00 così distinto:

– per lavori	€	120.016,80	
– di cui per oneri di sicurezza	€	1.500,00	
lavori soggetti a ribasso	€	118.516,80	
– al netto del ribasso d'asta del 38,1586%	€	45.224,35	
– Oneri della sicurezza	€	<u>1.500,00</u>	
– RESTANO I LAVORI AL NETTO	€	74.792,45	
– Somme a disposizione			
– Spese tecniche	€.	1.598,70	
– IRAP spese tecniche	€.	135,89	
– Contributo AVCP	€.	30,00	
– I.V.A. al 22%	€.	16.454,34	
– Fornitura a piè d'opera	€.	6.000,00	
– Somme derivanti dal ribasso d'asta	€.	<u>988,62</u>	
– Totale somme a disposizione	€.	25.207,55	€. 25.207,55
TOTALE PROGETTO	€	100.000,00	€. 100.000,00

Costituita dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica, Schema Atto di sottomissione, computo metrico variante, quadro comparativo ed elenco prezzi;

2. Affidare i lavori di cui alla suddetta perizia di variante alla Ditta PSC Costruzioni, alle stesse condizioni del contratto principale e con il ribasso del 38,1586%;

3. Dare atto che il termine per l'esecuzione dei nuovi lavori entro 60 gg dalla ripresa dei lavori;

4. Dare atto che la somma di € 64.070,26 è stata impegnata con Determina Dirigenziale n. 171 del 05/02/2019;

5. Impegnare la restante somma di € 35.929,74 al Cap. 2893.5 - Missione 09 - Programma 02 – Titolo 2 – Macroaggregato 05 – 3° Livello 99 – 4° Livello 99 – 5° Livello 999 – spesa derivante con O.U. bilancio 2019, esigibilità scadenza 2019;

6. Azzerare la prenotazione Imp. n.182/18 di cui alla Determina Dirigenziale n. 2082 del 04/12/2018 al Cap. 2893.5 - Missione 09 - Programma 02 – Titolo 2 – Macroaggregato 05 – 3° Livello 99 – 4° Livello 99 – 5° Livello 999 – spesa derivante con O.U. bilancio 2019, esigibilità scadenza 2019 in quanto è stata integralmente utilizzata nel quadro economico della perizia di variante;

7. Approvare lo schema dell'atto di sottomissione;

8. Pubblicare la presente determinazione dirigenziale nell'apposita sezione del sito denominato “Amministrazione trasparente”.

Allegati:

Relazione tecnica

Ragusa, 18/09/2019

Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale