



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture - Politiche del Verde -Servizi Cimiteriali n° 539 del 11/06/2020

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Verifica tecnica ai sensi dell'O.P.C.M.3274/2003 del Palazzo di Città e Prefettura a Ragusa. Approvazione perizia di variante. Cig. Z7E26IEC46

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7 della L.R. 7/2019 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore la seguente proposta di determinazione:

Premesso che:

-con deliberazione di C.C. n. 84 del 31.12.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;

-con deliberazione di Giunta Municipale n. 111 del 15.04.2020 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2020-2022;

-che con D.D. n. 2213 del 11/12/2018 è stato approvato il progetto relativo ai lavori di "Verifica tecnica ai sensi dell' O.P.C.M. 32774/2003 del Palazzo di Città e prefettura a Ragusa, esecuzione di indagini diagnostiche" secondo il seguente quadro economico:

a) Importo Lavori:

- Per lavori	€.	19228,07
- Di cui oneri attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso	€.	<u>482,00</u>
Totale lavori		€. 19.228,07

b) Somme a disposizione:

- I.V.A. sui servizi al 22%	€.	4.230,18
-----------------------------	----	----------

- Incentivi art. 113 D. Lgs 50/2016	€.	633,46	
- Irap a carico del bilancio comunale	€.	180,54	
- Imprevisti	€.	1.583,65	
- I.V.A. su imprevisti al 22%	€.	<u>348,40</u>	
Totale somme a disposizione	€.	6.976,23	<u>€. 6.976,23</u>
Importo totale			€. 26.204,30

- che le finalità dell'opera è quella di effettuare la verifica tecnica del palazzo di Città e Prefettura a Ragusa, con esecuzione di indagini diagnostiche;
- che il progettista dell'intervento è il Prof. Ing. Fabio Neri iscritto all'ordine degli ingegneri di Catania;
- che la Ditta affidataria delle indagini per la verifica sismica è la Ditta "GHEA s.r.l." - P.I. 01243680889;
- che, per l'intervento in oggetto, la verifica può essere effettuata dal responsabile del procedimento, in quanto previsto dall'art. 26 comma 6, lett. d del D.Lgs. 50/2016;
- Con D.D. n. 2213 del 11/12/2018 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta "GHEA s.r.l." - P.I. 01243680889, che ha offerto un ribasso del 39,8989% sull'importo a base d'asta di €. 41259,96;
- Il lavori sono iniziati giorno 08/07/2019 e in corso d'opera si è reso necessario modificare alcune prestazioni, sempre all'interno dell'importo contrattuale per cui si è provveduto alla sospensione dei lavori, giusto verbale del 19/08/2019 ;
- I lavori sono stati ripresi in data 30/01/2020 ;

Considerato

- che nell'ambito dell'esecuzione della campagna di indagine diagnostiche si è riscontrata una criticità relativa al possibile distacco di intonaci dei soffitti di alcune stanze del Palazzo della Prefettura
- che durante l'elaborazione delle indagini, si è ritenuto opportuno annullare lavorazioni preventivamente inserite nel Computo Metrico preventivo a causa di una situazione di pericolosità relativa al possibile distacco di intonaci dall'intradosso di alcuni solai, è quindi l'annullamento dello svolgimento delle prove di carico sui solai, previste dal piano di indagine nella seguente misura:
- che si è ritenuto necessario evitare di effettuare le due prove di carico sui solai previste nel piano d'indagini e utilizzare le somme considerate per la battitura a tappeto dei solai che risultano compromessi così da scongiurare il distaccamento degli intonaci ammalorati e contemporaneamente si può realizzare la mappatura delle superfici degradate da mettere in sicurezza;

Visto

- che lavori per la realizzazione della variante proposta dall'impresa, non costituiscono variazioni di spesa in quanto verranno svolti stornando le cifre presenti nel computo metrico preventivo e destinate alla indagini non effettuate e precedentemente previste;

Vista la perizia di variante redatta in data 28/05/2020 dalla Direzione Lavori che non presenta variazioni relative al quadro economico iniziale.

Dato atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel DUP;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

DETERMINA

1. Approvare la perizia di variante relativa alla studio della verifica tecnica ai sensi dell'O.P.C.M. 3274/2003 relativa a Palazzo di Città e Prefettura, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica variante (TAV. 1);
- Computo metrico preventivo (TAV. 2);
- Computo metrico variante (TAV. 3);
- Quadro comparativo (TAV. 4);
- Analisi prezzi (TAV. 5).

E secondo il seguente quadro economico:

A) Importo Lavori:

-Per lavori	€. 19228,07
-Di cui oneri attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso	€. <u>482,00</u>
Totale lavori	€. 19.228,07

B) Somme a disposizione:

a) I.V.A. sui servizi al 22%	€. 4.230,18
b) Incentivi art. 113 D. Lgs 50/2016	€. 633,46
c) Irap a carico del bilancio comunale	€. 180,54
d) Imprevisti	€. 1.583,65
e) I.V.A. su imprevisti al 22%	€. <u>348,40</u>

Totale somme a disposizione	€. 6.976,23	<u>€. 6.976,23</u>
-----------------------------	--------------------	---------------------------

Importo totale	€. 26.204,30
-----------------------	---------------------

2. Di dare atto che i lavori di cui alla suddetta perizia di variante sono affidati alla ditta "GHEA s.r.l.", alle stesse condizioni del contratto principale e con il ribasso del 39,8989%;
3. Dare atto che il nuovo termine per l'esecuzione dei nuovi lavori è fissato per il 20/07/2020;
4. Dare atto che la somma complessiva di €. 26. 024,30 è stata già impegnata con Determinazione Dirigenziale n. 2213 del 11/12/2018 al cap. Bil. 05.01-1.03.02.09.011 imp. 1486;
5. Di Pubblicare la presente determinazione dirigenziale nell'apposita sezione del sito denominato "Amministrazione trasparente".
6. di dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. 267/00;

Il Responsabile del Procedimento: f.to Carrubba Giuliana

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 11/06/2020

Dirigente
ALBERGHINA IGNAZIO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale