



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 04 Gestione del Territorio - Infrastrutture n° 713 del 05/08/2020

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA DEI
"LAVORI NECESSARI PER LA COPERTURA DELLA TRIBUNA, MESSA A NORMA
DEGLI SPOGLIATOI, RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO
DEL CAMPO COMUNALE DI RUGBY"**

Il sottoscritto arch. Rosario Scillone, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art 7 del Dpr 62/2013, sottopone al Dirigente del Settore IV, ing. Ignazio Alberghina, la seguente proposta di determinazione:

Premesso che:

- Con determina dirigenziale n°1065 del 07/06/2011 l'ing. Michele Scarpulla è stato nominato R.U.P. dell'intervento di che trattasi.
- Con determinazione dirigenziale n. 1249 del 26 luglio 2018, è stato riapprovato il progetto esecutivo, aggiornato al D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. e al prezziario della Regione Sicilia 2018, complessivo di euro 1.500.000,00, di cui euro 1.279.210,79 oltre all'IVA per lavori, comprensivo di euro 25.584,22 quale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, da finanziare con i fondi della Regione Siciliana di cui al D.D.G. n.2871 del 13 novembre 2017 con il seguente quadro economico:

A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA		1 279 210,79 €
A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso il 2%		25 584,22 €
A2 - importo lavori soggetti a ribasso d'asta		1 253 626,57 €
B)SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 Iva 10% su € 1.279.210,79	127 921,08 €	
B2 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	25 584,22 €	
B3 ONERI VERIFICA PROGETTO	1 751,40 €	
B4-SPESE RELAZIONE GEOLOGFICA E INDAGINE GEOGNOSTICHE	9 605,03 €	
B5-SPESE PUBBLICITA' GARA	1 000,00 €	
B6.ASSICURAZIONE RUP E PROGETTISTI	1 500,00 €	
B7-SPESE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO	19 946,83 €	

B8-ONERICONFERIMENTO IN DISCARICA	27 160,10 €	
B9 -IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	5 720,56 €	
B10- VERSAMENTO AUTORITà VIGILANZA	600,00 €	
	220 789,21 €	220 789,21 €
TOTALE		1 500 000,00 €

- Con determinazione dirigenziale n. 1038 di Registro Generale in data 24 maggio 2019, è stato approvato l'esito delle operazioni di gara relativo all'appalto dei lavori in oggetto ed è stata dichiarata aggiudicataria definitiva della procedura aperta A.T.I.: I.CO.SER. s.r.l. capogruppo, con sede in Gangi (PA), in viale Unità d'Italia n.20, P.IVA 05840560824 - D.P.V. Montaggi s. a r.l., mandante, con sede in San Giovanni Gemini (AG), strada provinciale Cammarata-Vallelunga s.n., P.IVA 02516050842 per il prezzo di euro 804.167,81 oltre all'IVA, al netto del ribasso del 37,8935% sull'importo a base di gara di euro 1.279.210,79 oltre all'IVA, di cui euro 25.584,22 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- Con determina dirigenziale n°334 del 02/10/2019, l'ing. Vincenzo Tumino, tecnico libero professionista, è stato nominato Direttore dei lavori dell'intervento;
- Il contratto di appalto è stato stipulato in data 06/11/2019, rep. 30454, per l'importo netto di €.804.167,81;
- Il quadro economico del progetto, in seguito al ribasso d'asta, è risultato il seguente:

A - IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A MISURA		1 279 210,79 €
A1 - Per oneri sicurezza non soggetti a ribasso il 2%		25 584,22 €
A2 - importo lavori soggetti a ribasso d'asta		1 253 626,58 €
A3 - ribasso d'asta del 37,8935% su € 1.253.626,57		475 042,99 €
A4 - importo contrattuale		804 167,81 €
B)SOMME A DISPOSIZIONE		
B1 Iva 10% su € 804.167,81	80 416,78 €	
B2 INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	25 584,22 €	
B3 ONERI VERIFICA PROGETTO	1 751,40 €	
B4-SPESE RELAZIONE GEOLOGFICA E INDAGINE GEOGNOSTICHE	9 605,03 €	
B5-SPESE PUBBLICITA' GARA	1 000,00 €	
B6.ASSICURAZIONE RUP E PROGETTISTI	1 500,00 €	
B7-SPESE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E STATICO COMPRESA IVA E CASSA PREVIDENZA	9 275,28 €	
B8-ONERICONFERIMENTO IN DISCARICA	27 160,10 €	
B9 -IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	55 485,65 €	
B10- VERSAMENTO AUTORITà VIGILANZA	600,00 €	
	212 378,46 €	€ 212 378,46
TOTALE		€ 1 016 546,26
ECONOMIA DA RIBASSO D'ASTA LAVORI	€ 475 042,99	
ECONOMIA DA RIBASSO D'ASTA SERVIZIO COLLAUDO	€ 8 410,75	
TOTALI ECONOMIE	€ 483 453,74	

- In data 18/11/2019, vista l'esigenza di lasciare completare il campionato di Rugby in corso, è stata effettuata la consegna parziale dei lavori, escludendo pertanto i lavori relativi al rifacimento del terreno di gioco;

- In data 01/12/2019 l'ing. Michele Scarpulla, R.U.P. dell'intervento di che trattasi è stato collocato in pensione, ed in sua sostituzione, l'incarico di R.U.P. è stato conferito all'arch. Rosario Scillone, con determina dirigenziale n°626 del 12/12/2019.
- in data 23.03.2020 i lavori sono stati sospesi a causa dell'emergenza sanitaria COVID -19;
- In data 11/05/2020 è stata effettuata la consegna definitiva dei lavori, che pertanto dovranno essere ultimati entro il 07/12/2020; essendo la durata contrattuale di 210 giorni naturali e consecutivi;
- durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario redigere una Perizia di Variante in corso d'opera, redatta ai sensi dell'art.106 comma 1 lettera c del D.Lgs 50/2016, per la **sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari**. In particolare si è reso necessario modificare il manto in erba artificiale del terreno di gioco per adeguarlo alle nuove norme emanate dalla **Federazione Italiana Rugby che ha recepito** le norme regolamentate dalla **"WR22 Regulation"** che è la normativa di riferimento imposta dalla World Rugby;
- con nota prot. n. 75697 del 21/07/2020, il RUP ha autorizzato il direttore dei lavori a redigere una perizia di variante, di importo complessivo invariato, redatta ai sensi del comma 1 lettera c) punto 1) dell'art. 106 del Codice degli appalti (*sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari...*), prevedente la realizzazione del manto di erba sintetica con l'inserimento del tappetino "shockpad" ed eliminando opere non strettamente necessarie alla funzionalità dell'impianto sportivo, quali impianto fotovoltaico e sistemazione della recinzione esterna, in modo da poter consentire l'omologazione del terreno da gioco e lo svolgimento dei campionati agonistici fin dalla prossima stagione sportiva 2020-2021, assicurando la funzionalità dell'impianto sportivo;
- Con nota n. 76973 del 24/07/2020 il direttore dei lavori ha trasmesso la perizia di variante in corso d'opera, dell'importo complessivo invariato;

Preso atto che:

1) la necessità di modifica è determinata dalla sopravvenienza di nuove disposizioni regolamentari

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

Visto il parere favorevole all'approvazione della perizia di variante in corso d'opera del R.U.P., parte integrante del presente provvedimento;

Visto l'art. 106, comma 1 del D.lgs. 50/2016;

Ritenuto di procedere all'approvazione amministrativa della perizia di variante in corso d'opera, redatta ai sensi del comma 1 lettera c) punto 1) dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016;

Vista la deliberazione di C.C. n. 84 del 31/12/2019 con la quale è stato approvato il Documento unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 lo schema di Bilancio di previsione 2020/2022;

Vista la Deliberazione della Giunta Municipale n. 111 del 15.04.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2020-2022;

Visto il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. sopra richiamato;

Visto l'art.47 dello Statuto di questo Comune;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 53 del regolamento di organizzazione degli Uffici e dei servizi;

PROPONE DI DETERMINARE

Per le motivazioni illustrate nella parte espositiva del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- 1) Approvare la perizia di variante in corso d'opera, redatta ai sensi del comma 1 lettera c) punto 1) dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, dei "LAVORI NECESSARI PER LA COPERTURA DELLA TRIBUNA, MESSA A NORMA DEGLI SPOGLIATOI, RIQUALIFICAZIONE E RIFACIMENTO TERRENO DI GIOCO DEL CAMPO COMUNALE DI RUGBY", di importo complessivo invariato, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE		
A - IMPORTO DEI LAVORI		€ 1 343 092,05
A1 -Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 1 316 230,21
A2 - Oneri diretti della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 26 861,84
A3 - Ribasso d'asta del 37,8935% su € 1.316.230,21	37,89350%	€ 498 765,69

A 4 - Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso		€ 844 326,36
B- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1 - IVA SUI LAVORI	€ 84 432,64	
B2 - Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. 50/2016	€ 26 861,84	
B3 - Spesa verifica Progetto	€ 1 751,40	
B4 - Spesa per relazione geologica e indagine geognostica	€ 9 605,03	
B5 - Imprevisti	€ -	
B6 - Collaudo tecnico amministrativo e statico iva compresa	€ 9 275,28	
B7 - Oneri conferimento in discarica	€ 39 693,71	
B8 - Versamento di Autorità di Vigilanza LL.PP.	€ 600,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 172 219,90	
ECONOMIE RIBASSO	€ 475 042,99	
Economie da ribasso d'asta servizio Collaudo	€ 8 410,75	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 655 673,64	€ 655 673,64
IMPORTO PROGETTO	€ 1 500 000,00	

2) Dare atto che l'importo contrattuale passa da € 804.167,81 € ad € 844.326,36, con un incremento di € 40.158,55, pari al 4,994% dell'importo contrattuale;

3) Affidare i lavori di cui alla suddetta perizia di variante alla stessa A.T.I. I.CO.SER. s.r.l. capogruppo, con sede in Gangi (PA), in viale Unità d'Italia n.20, P.IVA 05840560824 - D.P.V. Montaggi s. a r.l., mandante, con sede in San Giovanni Gemini (AG), strada provinciale Cammarata-Vallelunga s.n., P.IVA 02516050842 alle stesse condizioni di cui al contratto principale nonché con lo stesso ribasso del 37,8935%, offerto in sede di gara, con l'aggiunta dei nuovi prezzi ed ai quali sarà applicato lo stesso ribasso e con una proroga sul termine di ultimazione dei lavori di giorni 40, giusto schema atto di sottomissione;

4) Dare atto che il sottoscritto ha verificato che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs n.267/2000.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Scillone Rosario

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 05/08/2020

Dirigente
LAMACCHIA DONATO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale